

Harmonogram prací

"Oprava vertikální plošiny v prostoru Městské knihovny v domě nám. 14.října 83/15"

		Červen 2017																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
zaměření pro výrobu		X	X																												
demontáž stávající plošiny													X	X	X	X	X														
záměčnické práce na šachtě																				X	X	X	X	X							
výroba nové plošiny																											X	X	X	X	X

		Červenec 2017																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
výroba nové plošiny				X	X	X	X	X			X	X	X	X	X																	
montáž konstrukcí plošiny												X	X	X																		
montáž nové plošiny																		X	X	X	X	X			X	X	X					
zkoušky a revize plošiny																												X	X			
předání plošiny do provozu																															X	

Termín dokončení a předání zařízení do 10 týdnů od uzavření smlouvy o dílo.
 Předpokládaný termín uzavření smlouvy o dílo do 19.05.2017.