

Mílníky

Označení činnosti pro počítání času v kalendářních dnech	Činnost / Mílník	Maximální termín požadovaný Investorem, přičemž Zhotovitel je oprávněn plnit dříve (kalendářní dny)	Zkrácení maximálního termínu navržené zájemcem oproti požadavku Investora (kalendářní dny)
A0	Datum účinnosti Smlouvy	-	NEVYPLŇOVAT
A	Akceptovaná logicky ucelená část prováděcí dokumentace „Přípravných stavebních prací“ dle čl. 6.4 až čl. 6.7 SoD	A0 + 120	30
B	Převzetí staveniště / Zahájení přípravných stavebních prací	A + 7	NEVYPLŇOVAT
B2	Dokončení přípravných prací	B + 180	30
C	Akceptace Dokumentace pro provedení stavby dle čl. 6.8 až 6.10 SoD. vč. zpracovaného souhlasného stanoviska OPP MHMP	A0 + 210	30
-	Realizace Stavby	-	-
D	Převzetí staveniště pro hlavní stavbu	C + 10	NEVYPLŇOVAT
E	Statické zajištění stávajících konstrukcí	D + 90	NEVYPLŇOVAT
F	Provedení vodorovných nosných konstrukcí	D + 210	NEVYPLŇOVAT
G	Provedení hrubých rozvodů TZB	D + 360	NEVYPLŇOVAT
H	Provedení hrubých podlah v	J - 80	NEVYPLŇOVAT
I	Provedení obkladů, dlažeb a litého teraca	J - 40	NEVYPLŇOVAT
J	Dokončení Stavby dle. čl 13 SoD	D + 600	150
Investorem stanovené maximální zkrácení lhůty mezi účinností Smlouvy a termínem plánovaného Uvedení Stavby do provozu činí:			240
Zhotovitelem navržené zkrácení činností A až I zkracuje maximální termín plánovaného Uvedení Stavby do provozu o:			240