

## **2. Zásady organizace výstavby**

### **A. Harmonogram stavby s návaznostmi jednotlivých PS a SO:**

1. čtvrtletí 2020 – 4. čtvrtletí 2020

1. Provede se vytýčení stávajících sítí – viz. dokladová část.
2. Provedou se výkopové práce v celé trase.
3. Provede se usazení přípojkové a dělicí skříně.
4. Položí se kabely v celé trase.
5. Kontrola záhozu ze strany PRE distribuce, a.s. a správců sítí.
6. Provede se přespojkování a přepojení. Vypínání sítě bude dohodnuto s dispečinkem PREdi. Termín vypnutí musí projednat dodavatel s PRE distribuce, a.s. podle konkrétního požadavku.
7. Kabely se uvedou do provozu.
8. Po ukončení zemních prací budou obnoveny povrchy po výkopech, provedou se definitivní povrchy.
9. Provedou se zkoušky a revize.
10. Akce se předá investorovi.

### **B. Návaznost stavby na jiné stavby:**

Stavba navazuje na stavbu objektu ubytovacího zařízení “Bydlení pro seniory Hlubočepy“ a s tím spojenou úpravu komunikace v ul. Hlubočepská.

### **C. Návrh na umístění a velikost zařízení staveniště:**

Není třeba zřizovat zařízení staveniště.

### **D. Ostatní doporučení a upozornění projektanta:**

Vše podstatné ke stavbě bylo řečeno v souhrnné technické zprávě.