

| # | Traits | Title | Given Work | Planned Duration | M-2 | M-1 | M-1 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 |
|----|---------|---|------------|------------------|---|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 0 | !!! 🏠 🕒 | Archiv městské části Praha 5, Štefánikova 17, 150 00 Praha 5 | | 7,5 months | Archiv městské části Praha 5, Štefánikova 17, 150 00... | | | | | | | | | | |
| 1 | | Předání a převzetí staveniště a zahájení prací | | | Předání a převzetí staveniště a zahájení prací | | | | | | | | | | |
| 2 | | Zřízení zařízení staveniště | 3 days | 3 days | Zřízení zařízení staveniště | | | | | | | | | | |
| 3 | | SO.1 - Stavební úpravy archivu | | 6,6m | SO.1 - Stavební úpravy archivu | | | | | | | | | | |
| 4 | | 1-D.1.1-3 - Bourací a stavební práce | | 6m | 1-D.1.1-3 - Bourací a stavební práce | | | | | | | | | | |
| 5 | | 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 16 days | 3,2 weeks | 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | | | | | | |
| 6 | | 725 - Zdravotechnika - zařízeníové předměty - demontáže | 16 days | 3,2 weeks | 725 - Zdravotechnika - zařízeníové předměty - demont... | | | | | | | | | | |
| 7 | | 764 - Konstrukce klempířské - demontáž | 3 days | 3 days | 764 - Konstrukce klempířské - demontáž | | | | | | | | | | |
| 8 | | 1 - Zemní práce | 10 days | 2 weeks | 1 - Zemní práce | | | | | | | | | | |
| 9 | | 2 - Zakládání | 13 days | 2,6 weeks | 2 - Zakládání | | | | | | | | | | |
| 10 | | 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 23 days | 1,2m | 3 - Svislé a kompletní konstrukce | | | | | | | | | | |
| 11 | | 4 - Vodorovné konstrukce | 25 days | 1,2m | 4 - Vodorovné konstrukce | | | | | | | | | | |
| 12 | | 5 - Komunikace pozemní | 31 days | 1,6m | 5 - Komunikace pozemní | | | | | | | | | | |
| 13 | | 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 25 days | 1,2m | 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | | | | | | | |
| 14 | | 713 - Izolace tepelné | 14 days | 2,8 weeks | 713 - Izolace tepelné | | | | | | | | | | |
| 15 | | 763 - Konstrukce suché výstavby | 22 days | 1,1 months | 763 - Konstrukce suché výstavby | | | | | | | | | | |
| 16 | | 766 - Konstrukce truhlářské | 17 days | 3,4 weeks | 766 - Konstrukce truhlářské | | | | | | | | | | |
| 17 | | 767 - Konstrukce zámečnické | 12 days | 2,4 weeks | 767 - Konstrukce zámečnické | | | | | | | | | | |
| 18 | | 771 - Podlahy z dlaždic | 22 days | 1,1 months | 771 - Podlahy z dlaždic | | | | | | | | | | |
| 19 | | 781 - Dokončovací práce - obklady | 26 days | 1,3 months | 781 - Dokončovací práce - obklady | | | | | | | | | | |
| 20 | | 783 - Dokončovací práce - nátěry | 14 days | 2,8 weeks | 783 - Dokončovací práce - nátěry | | | | | | | | | | |
| 21 | | 784 - Dokončovací práce - malby | 20 days | 1 month | 784 - Dokončovací práce - malby | | | | | | | | | | |
| 22 | | N00 - PBŘ | 5 days | 1 week | N00 - PBŘ | | | | | | | | | | |
| 23 | | 1-D.1.4.1 - Vzduchotechnika | | 2,5 months | 1-D.1.4.1 - Vzduchotechnika | | | | | | | | | | |
| 24 | | 1 - Klimatizace archivu | 35 days | 1,8m | 1 - Klimatizace archivu | | | | | | | | | | |
| 25 | | 2 - Větrání WC | 16 days | 3,2 weeks | 2 - Větrání WC | | | | | | | | | | |
| 26 | | 3 - Výměna stávající VZT | 22 days | 1,1 months | 3 - Výměna stávající VZT | | | | | | | | | | |
| 27 | | D1 - Ostatní - demontáže | 10 days | 2 weeks | D1 - Ostatní - demontáže | | | | | | | | | | |
| 28 | | D2 - Ostatní - zaregulování, zprovoznění, zkoušky | 15 days | 3 weeks | D2 - Ostatní - zaregulování, zprovoznění, zkoušky | | | | | | | | | | |
| 29 | | 1-D.1.4.2 - Zdravotechnika | | 5,8m | 1-D.1.4.2 - Zdravotechnika | | | | | | | | | | |
| 30 | | 96 - Bourání konstrukcí | 14 days | 2,8 weeks | 96 - Bourání konstrukcí | | | | | | | | | | |
| 31 | | 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | 37 days | 1,8m | 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | | | | | | | | | |
| 32 | | 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | 37 days | 1,8m | 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | | | | | | | | | | |
| 33 | | 713 - Izolace tepelné | 16 days | 3,2 weeks | 713 - Izolace tepelné | | | | | | | | | | |
| 34 | | 724 - Zdravotechnika - strojní vybavení | 23 days | 1,2m | 724 - Zdravotechnika - strojní vybavení | | | | | | | | | | |
| 35 | | 725 - Zdravotechnika - zařízeníové předměty | 19 days | 3,8 weeks | 725 - Zdravotechnika - zařízeníové předměty | | | | | | | | | | |
| 36 | | 1-D.1.4.3 - Elektroinstalace - silnoproud | | 5,2 months | 1-D.1.4.3 - Elektroinstalace - silnoproud | | | | | | | | | | |
| 37 | | D1 - Rozvaděč R- ARCHIV | 17 days | 3,4 weeks | D1 - Rozvaděč R- ARCHIV | | | | | | | | | | |
| 38 | | D2 - Rozvaděč R-HOP | 15 days | 3 weeks | D2 - Rozvaděč R-HOP | | | | | | | | | | |
| 39 | | D4 - Domácí telefon | 21 days | 1m | D4 - Domácí telefon | | | | | | | | | | |
| 40 | | D5 - Kabely | 35 days | 1,8m | D5 - Kabely | | | | | | | | | | |
| 41 | | D3 - Úložný materiál,spínače, zásuvky, krabice, příslušenství - elektroinstalace NN | 21 days | 1m | D3 - Úložný materiál,spínače, zásuvky, krabice, příslu... | | | | | | | | | | |
| 42 | | D6 - Svítidla | 12 days | 2,4 weeks | D6 - Svítidla | | | | | | | | | | |
| 43 | | D7 - Bleskosvod | 45 days | 2,2m | D7 - Bleskosvod | | | | | | | | | | |
| 44 | | D8 - Ostatní - revize, zkoušky | 15 days | 3 weeks | D8 - Ostatní - revize, zkoušky | | | | | | | | | | |
| 45 | | 1-D.1.4.4 - Ústřední vytápění | | 3m | 1-D.1.4.4 - Ústřední vytápění | | | | | | | | | | |
| 46 | | 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | 35 days | 1,8m | 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | | | | | | | | | | |
| 47 | | 734 - Ústřední vytápění - armatury | 12 days | 2,4 weeks | 734 - Ústřední vytápění - armatury | | | | | | | | | | |
| 48 | | 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | 12 days | 2,4 weeks | 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | | | | | | | | | | |
| 49 | | 1-D.1.4.5 - Výtah | | 2,8m | 1-D.1.4.5 - Výtah | | | | | | | | | | |
| 50 | | 33-M - Montáže dopr. zaříz. | 45 days | 2,2m | 33-M - Montáže dopr. zaříz. | | | | | | | | | | |
| 51 | | Výtah - zkoušky, revize, zprovoznění | 10 days | 2 weeks | Výtah - zkoušky, revize, zprovoznění | | | | | | | | | | |
| 52 | | Milník - SO.1 | | | Milník - SO.1 | | | | | | | | | | |
| 53 | | SO.2 - Dieselgenerátor | | 5,2m | SO.2 - Dieselgenerátor | | | | | | | | | | |
| 54 | | 2-D.2.1 - Dieselgenerátor | | 4,5 months | 2-D.2.1 - Dieselgenerátor | | | | | | | | | | |
| 55 | | 1 - Zemní práce | 10 days | 2 weeks | 1 - Zemní práce | | | | | | | | | | |
| 56 | | 2 - Zakládání | 15 days | 3 weeks | 2 - Zakládání | | | | | | | | | | |
| 57 | | 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 30 days | 1,5 months | 3 - Svislé a kompletní konstrukce | | | | | | | | | | |
| 58 | | 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 3 days | 3 days | 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | | | | | | | |
| 59 | | OST - Ostatní - Dieselgenerátor, zkoušky, zprovoznění | 35 days | 1,8m | OST - Ostatní - Dieselgenerátor, zkoušky, zprovoznění | | | | | | | | | | |
| 60 | | 2-D.2.4.1 - Elektroinstalace - silnoproud | | 4 months | 2-D.2.4.1 - Elektroinstalace - silnoproud | | | | | | | | | | |
| 61 | | D1 - Rozvaděč RD-15 doplněné pole | 15 days | 3 weeks | D1 - Rozvaděč RD-15 doplněné pole | | | | | | | | | | |
| 62 | | D2 - Rozvaděč RD-12 doplněné pole | 15 days | 3 weeks | D2 - Rozvaděč RD-12 doplněné pole | | | | | | | | | | |
| 63 | | D4 - Kabely | 10 days | 2 weeks | D4 - Kabely | | | | | | | | | | |
| 64 | | D3 - Úložný materiál,spínače, zásuvky, krabice, příslušenství - elektroinstalace NN | 10 days | 2 weeks | D3 - Úložný materiál,spínače, zásuvky, krabice, příslu... | | | | | | | | | | |
| 65 | | D5 - Zemní práce | 11 days | 2,2 weeks | D5 - Zemní práce | | | | | | | | | | |
| 66 | | D6 - Bleskosvod | 13 days | 2,6 weeks | D6 - Bleskosvod | | | | | | | | | | |
| 67 | | D7 - Ostatní - revize, zkoušky, zprovoznění | 15 days | 3 weeks | D7 - Ostatní - revize, zkoušky, zprovoznění | | | | | | | | | | |
| 68 | | Milník SO.2 | | | Milník SO.2 | | | | | | | | | | |
| 69 | | Předpřejímka | 1 day | 1 day | Předpřejímka | | | | | | | | | | |
| 70 | | Odstranění vad a nedodělků | 15 days | 3 weeks | Odstranění vad a nedodělků | | | | | | | | | | |
| 71 | | Předání díla bez vad a nedodělků | 0 days | 0 days | Předání díla bez vad a nedodělků | | | | | | | | | | |