

Harmonogram prací – ZŠ a MŠ Kořenského, objekt Pod Žvahovem  
463/21, Praha 5- Hlubočepy

23.6. převzetí staveniště

24.6. zařízení staveniště

26.6. zahájení stavby a vytyčení stavby

27.6. – 15.7. bourací práce , zemní práce , přípravné práce pro elektro  
vodu a vzduchotechniku

17.7. – 5.8. základy, hydroizolace, svislé zdivo, vodorovné zdivo,  
schodiště, příčky a podlahy

24.7.- 8.8. elektro práce – silnoproud a slaboproud, instalatérské práce  
- voda a kanalizace, vzduchotechnika

7.8. – 12.8. zvuková izolace, povrchy stropů a zdiva, zámečnické a  
truhlářské práce

9.8. – 16.8. obkladačské a hygienické práce, začišťovací práce

16.8. úklidové práce a odvoz sutí

17.8. – 19.8. malířské práce a začišťovací práce a montáže zařízení

20.8. předání díla