

# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Celková rekonstrukce činžovního domu Vítězná 531/13, Praha 5, udržovací práce bytových jednotek č.3,4,8,13,15**

Vedení rozvodů silnoproud a slaboproud na pavlači mimo drážky ve zdivu

Pořadové číslo změnového listu:

04

Změna:

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl:	Práce a dodávky HSV	Část:	Opravy
<b>Popis změny:</b> Rozvody silnoproudých a slaboproudých kabelů v celé délce pavlače nad okny v 2.-4.NP (celkem až 9 kabelů v chráničkách) nesmí být vedeny v drážce ve zdivu, ale na povrchu a následně zaomítané. Stávající drážky mají být zapraveny románským cementem za použití úlomků kamene a osíťe pálených cihel. Přes ubourané klenby se osadí 2x helikální prut.  Součástí změnového listu je odpočet neprováděných demontáží zařízovacích předmětů a kuchyňských linek, které jsou součástí rozpočtu k jednotlivým bytům.			
<b>Posouzení změny - autorský dozor projektanta:</b> <i>Souhlasím 4.7</i>		<i>4.7.2023</i>	<i>ING. ARCHA FRYDECKÁ</i>
<b>Posouzení změny - technický dozor</b> <i>SDU HLAS 5.17</i> <i>KORSAKOV</i>			
<b>Dopady:</b> do projektové dokumentace: <b>ne</b>  do časového plánu: <b>ne</b> do konečného termínu dokončení stavby <b>ano</b> do dílčích termínů stavby  do ceny: <b>ano</b> zvýšení o: <b>207 530,34 Kč</b> s DPH <b>15%</b> <b>238 659,89 Kč</b>  snížení o: <b>76 765,05 Kč</b> s DPH <b>15%</b> <b>92 885,71 Kč</b>		zapracovány <b>ne</b> zapracovány <b>ne</b> zapracovány <b>ano</b>	
<b>Navrhovatel změny:</b> Zhotovitel na základě zjištěného stavu a následného potvrzení TDI a AD. Podpis:			
<b>Věcná kontrola:</b> <i>KORSAKOV</i>		<b>Cenová kontrola:</b> <i>KORSAKOV</i>	
<b>Vyjádření zhotovitele:</b> Navržené změny je nutné provést pro dokončení díla bez vad a nedodělků. Podpis:			
<b>Vyjádření objednatele:</b>			
		<b>Celková cena změnového listu č. 04</b>	<b>130 765,29 Kč</b>
		<b>s DPH 15%</b>	<b>150 380,09 Kč</b>

V Praze dne: *4.7.2023*

Přílohy:

Příloha č.1: zápis statika č.9 ve SD z 10.5.2023

Příloha č.2: Návrh detailu překrytí vedení kabelů zápi architekta ve SD ze dne 16.5.2023

Příloha č.3: fotodokumentace stávajícího stavu