

SOUHRNNÝ PŘEHLED

Objednatel:
Městská část Praha 5

náměstí 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5 - Smíchov

zastoupený: CENTRA a.s., Na Zatlance 1350/13, Praha 5

IČ: 000 63 631

Dodavatel/Zhotovitel:
SMART SBD s.r.o.

U Elektry 830/2b, 198 00 Praha 9

zapsaný: MS v Praze, oddíl C, vložka 244 226

IČ:

DIČ:

Stavba: Oprava vodovodního potrubí v domě,

Pžeňská 2076/174, 150 00 Praha 5

Předmět: provedení prací dle smlouvy o dílo č. 4621 SOD 21-314

Smluvní cena	Změna smluvní ceny		Změna ceny	Cena celkem
	připočty (vícepráce)	odpočty (méněpráce)		
HSV Dodávka + Montáž	846 436,16	0,00	-70 496,60	775 939,56
PSV Dodávka + Montáž	1 383 220,82	179 581,00	-285 509,12	1 277 292,71
Přepravy hmot a sutí	213 506,93	0,00	-42 701,39	170 805,55
Změny a vícepráce		64 226,50	0,00	64 226,50
ZRN celkem	2 443 163,92	243 807,50	-398 707,10	2 288 264,32
Zařízení staveniště	63 522,00	6 339,00	-10 366,00	59 495,00
Provozní vlivy	73 295,00	7 314,00	-11 961,00	68 648,00
CENA CELKEM bez DPH	2 579 981,00	257 460,50	-421 034,10	2 416 407,40

Změny v provedení díla:

Provedení změn v části ZTI - zhotovitel provedl v rámci provádění prací dílčí změny tras stoupačích vedení. Z důvodu toho, dle původních předpokladů, že stoupačky V1, V3, V6, V8 a V10 jsou vedeny v přízdívce v jednotlivých bytech, se neukázalo pravdivé.

Vedení těchto stoupaček bylo ve skutečnosti v příčkách mezi byty a chodbou. Stoupačky jsou obaleny jen plastovou izopáskou. Vzhledem k novým požadavkům na izolaci trubek - návlekovou izolaci, nebylo možné, aby se stoupačky do příčky vešly.

Z důvodů minimalizovaných zásahů do bytů, bylo po dohodě s investorem a dodavatel dohodnuto, že vedení vodovodních stoupaček V1, V3, V6, V8 a V10 bude provedeno chodbou při zdi.

Z tohoto důvodu je část vedení provedena z chodby objektu tak, jak je zakresleno v PD skutečného provedení. K vedení ZTI byly doplněny armatury dle soupisu změnového listu č. SOD_76-1221_ZL_02A a provedeny dílčí stavební práce - bourací práce - průrazy, drobné přisekání...

Provedení změn v části Stavební rozpočet - zhotovitel z důvodu nutnosti provedení změny tras vedení provedl v chodbách objektu SDK kastilky pro zakrytí tohoto vedení dle soupisu změnového listu SOD_76-1221_ZL_01A

Předal:

Zpracovatel: Stanislav Bauer

Podpis:

Praha dne: 06.05.2022

Čitelné jméno a příjmení oprávněně

Převzal:

ZA TD SUALCE

Podpis:

Praha dne:

Čitelné jméno