

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

číslo změny:

SOD_76-1221_ZL_02A

datum vystavení:

24.03.2022

Název změny:	Změny v provedení ZTI	
Projekt:	VÝMĚNA VODOVODNÍHO POTRUBÍ - stoupačky Plzeňská 2076/174	
Zhotovitel:	SMART SBD s.r.o., U Elektry 830/2b, 198 00 Praha 9	
Objednatel:		
SoD:	SMART-SBD_76-1221	ze dne:

1. Změna předmětu díla:

požadavek: z důvodu nutnosti provedení dle zjištěného stavu

důvod změny: dle původních předpokladů, že stoupačky V1, V3, V6, V8 a V10 jsou vedeny v přizdínce v jednotlivých bytech, se neukázalo pravdivé.

Vedení těchto stoupaček bylo ve skutečnosti v přičkách mezi byty a chodbou. Stoupačky jsou obaleny jen plstěnou izopáskou. Vzhledem k novým požadavkům na izolace trubek – návlekovou izolací, nebylo možné, aby se stoupačky do přičky vešly.

Z důvodů minimalizovaných zásahů do bytů, bylo po dohodě s investorem a dodavatel dohodnuto, že vedení vodovodních stoupaček V1, V3, V6, V8 a V10 bude provedeno chodbou při zdi.

specifikace prací: provedení vysekání nových rýh v prostorách chodeb včetně zpětného začištění, instalace nového svislého potrubí, napojení na stávající rozvody v bytech.

2. Změna harmonogramu realizace díla:

není požadavek na změnu termínu dokončení díla

3. Měněné položky, položky změn:

722. Vnitřní vodovod					130 371,00
Uzle na patách stoupaček					52 242,00
722.1	KK 1" FF	ks	19,00	551,00	10 469,00
722.2	T-kus Ms 1"x1/2"	ks	19,00	199,00	3 781,00
722.3	Přechod DG 32x1"	ks	38,00	383,00	14 554,00
722.4	Šroubení Ms 1"	ks	19,00	441,00	8 379,00
722.5	KK 3/4" FF	ks	7,00	327,00	2 289,00
722.6	T-kus Ms 3/4"x1/2"	ks	7,00	153,00	1 071,00
722.7	Přechod DG 25x3/4"	ks	14,00	228,00	3 192,00
722.8	Šroubení Ms 3/4"	ks	8,00	234,00	1 872,00
722.9	KK 1/2" FF	ks	2,00	230,00	460,00
722.10	Přechod DG 20x1/2"	ks	4,00	146,00	584,00
722.11	Vyp.kohout 1/2"	ks	26,00	188,00	4 888,00
722.12	Nipl Ms 1"	ks	2,00	110,00	220,00
722.13	Nipl Ms 3/4"	ks	7,00	69,00	483,00
Připojení hlavních přívodů					23 482,00
722.14	Konzolový nosník 500 mm	ks	2,00	533,00	1 066,00
722.15	KK 6/4" FF	ks	3,00	1 210,00	3 630,00
722.16	Šroubení 6/4"	ks	3,00	37,00	111,00
722.17	T-kus 6/4"	ks	1,00	567,00	567,00
722.18	Přechod DG 50x6/4"	ks	4,00	1 306,00	5 224,00
722.19	KK 5/4" FF	ks	1,00	910,00	910,00
722.20	Šroubení Ms 5/4"	ks	1,00	489,00	489,00
722.21	Nipl Ms 5/4"	ks	1,00	195,00	195,00
722.22	KK 1" FF	ks	2,00	537,00	1 074,00
722.23	Šroubení Ms 1"	ks	1,00	440,00	440,00
722.24	Přechod DG 32x1"	ks	2,00	373,00	746,00
722.25	Přechod DG 50x5/4"	ks	4,00	1 395,00	5 580,00
722.26	Přechod DG 63x2"	ks	1,00	1 817,00	1 817,00
722.27	Redukce Ms 2"x6/4"	ks	1,00	325,00	325,00
722.28	Redukce Ms 6/4"x1"	ks	1,00	195,00	195,00

722.29	Redukce Ms 6/4"x5/4"	ks	1,00	225,00	225,00
722.30	Koleno Ms 6/4"	ks	1,00	434,00	434,00
722.31	Nipl 6/4"	ks	2,00	227,00	454,00
Změna tloušťky a množství izolací					54 647,00
RO 23	MÉNĚPRÁCE - Tepelně izolační návlek z pěnového polyetylenu pro potrubní rozvody teplé a studené vody, DN 20 - 40/6	m	-392,00	85,00	-33 320,00
RO24	MÉNĚPRÁCE - izolace z pěnového polyetylenu pro potrubní rozvody teplé a studené vody - DN 20-25/6	m	-278,00	32,00	-8 896,00
RO 25	MÉNĚPRÁCE - izolace z pěnového polyetylenu pro potrubní rozvody teplé a studené vody - DN 32-40/6	m	-114,00	39,00	-4 446,00
722.32	Tepelně izolační návlek z pěnového polyetylenu pro potrubní rozvody teplé a studené vody, DN 20 - 40/9	m	553,00	85,00	47 005,00
722.33	Tubex 9-20/25	m	394,00	38,00	14 972,00
722.34	Tubex 9-32/40	m	135,00	84,00	11 340,00
722.35	Tubex 15-52	m	10,00	74,00	740,00
722.36	Tubex 15-42	m	10,00	61,00	610,00
722.37	Tubex 15-35	m	4,00	49,00	196,00
722.38	Tepelně izolační pouzdro s AL pro potrubní rozvody	m	64,00	106,00	6 784,00
722.39	Izoltherm AL 40/28	m	22,00	276,00	6 072,00
722.40	Izoltherm AL 40/35	m	21,00	284,00	5 964,00
722.41	Izoltherm AL 40/42	m	12,00	298,00	3 576,00
722.42	Izoltherm AL 40/60	m	9,00	362,00	3 258,00
722.43	AL páska	ks	3,00	264,00	792,00
720. Stavební přípomocce, provedení úprav rozvodů z důvodu překážek v trasách rozvodů					49 210,00
720.1	Obsekání vodovodních sotpapaček v zádveřích v 1.PP směrem k výtahu pod stoupačkami č. V6 a V10 (5.1.2022)	ks	2,00	350,00	700,00
720.2	Demontáž stávajícího rozvodu plynu DN2" a 5/4" za kotelnou v chodbě v1.PP (7.1.2022)	ks	1,00	700,00	700,00
720.3	Montáž provizorního propojení stávající vododní páteře teplé a cirkulace s novou. (12.1.2022)	ks	2,00	2 100,00	4 200,00
720.4	Oprava prasklého páteřního potrubí DN32 teplá voda (12.1.2022)	ks	1,00	4 200,00	4 200,00
720.5	Sekání prostupů do koupelny pro vodovodní stoupačky č. V11,V12. (18.1.2022)	ks	2,00	700,00	1 400,00
720.6	Sekání prostupu mezi 1.NP a 1.PP pro stoupačku č. V11 (18.1.2022)	ks	1,00	700,00	700,00
720.7	Přisekání prostupu z 1.PP do 1.NP (beton) (25.1.2022)	ks	1,00	700,00	700,00
720.8	Přesunutí kulových ventilů pro studenou, teplou a cirkulační vodu na páteřním potrubí v 1.PP pro stoupačku č. V1 z důvodu změny pozice stoupačičho potrubí . (2.2.2022)	ks	3,00	700,00	2 100,00
720.9	Přisekání prostupů pro stoupačku č. V3 v 1 - 3.NP. (4.2.2022)	ks	3,00	350,00	1 050,00
720.10	Přisekání prostupu z 1.PP do 1.NP stoupačka č. V3 (beton) (7.2.2022)	ks	1,00	700,00	700,00
720.11	Provizorní propojení stávající vodovodní stoupačky č. V3 mezi 1.NP a 1.PP (7.2.2020)	ks	1,00	2 800,00	2 800,00
720.12	Převod vodovodní stoupačky č. V3 v 1.NP do 2.NP. (8.2.2022)	ks	1,00	1 400,00	1 400,00
720.13	Převod vodovodní stoupačky č. V8 a V9 pod stropem v 1.NP do 2.NP. (8.2.2022)	ks	2,00	1 400,00	2 800,00
720.14	Opětovné napojení provizorní stavební vody na nové potrubí do prádelny v 1.PP (14.2.2022)	ks	1,00	1 120,00	1 120,00
720.15	Nové napojení studené a teplé vody v prádelně v 1.PP (14.2.2022)	ks	2,00	1 120,00	2 240,00
720.16	Převedení vodovodní stoupačky č. V10 v 1.NP pod stropem do 2.NP včetně. (15.2.2022)	ks	1,00	1 400,00	1 400,00
720.17	Předělání napojení vodoměrů na stoupačce č. V10 v 2.NP (15.2.2022)	ks	2,00	2 100,00	4 200,00

720.18	Předělání napojení vodoměrů na stoupačce č. V10 v 3.NP (15.2.2022) z důvodu prohození vodoměrů (informaci podala majitelka bytu až po napojení a napuštění potrubí) (15.2.2022)	ks	2,00	2 100,00	4 200,00
720.19	Předělání napojení vodoměrů do nebytových prostor v 1.PP (16.2.2022)	ks	2,00	2 100,00	4 200,00
720.20	Přibourání a vybourání prostupů v 2.NP a 3.NP stoupačka č. V8	ks	2,00	490,00	980,00
720.21	Úprava a kotvení stávajícího rozvodu TV, SV a cirkulace v kotelně, včetně provedení nových závitů pro připojení	ks	1,00	7 420,00	7 420,00

VRN. Podíl položek VRN z rozpočtu				10 056,54
--	--	--	--	------------------

VRN.1 podíl VRN z rozpočtu	%	5,60	1 795,81	10 056,54
----------------------------	---	------	----------	-----------

4. Změna ceny díla:


cena bez DPH:	189 637,54 Kč
DPH:	28 445,63 Kč
cena včetně DPH:	218 084,00 Kč

5. Potvrzení změny:

zhotovitel:

jméno, příjme

podpis



objednatel:

jméno, příjmení

N

po

