

Oprava fasády objektu Pod Radnicí 152/3, Praha 5

SEZNAM ZMĚN

SEZNAM Č.:

→

Základní smlouva:

12 089 140 Kč

DPH 21%:

2538719 Kč

Cena včetně DPH:

14 627 859 Kč

Termín dokončení:

09/2022

objednatel	na žádost	nezbytné	nepředvídatelné
		související práce	práce- náleží

[illegible]

ZMĚNOVÝ LIST

ZL č. :

1

Předmět změny:

Okenní a dveřní výplně - úpravy

Popis obsahu změny:

Po zaměření oken na stavbě bylo zjištěno, že některá okna nejsou špaletová, ale zdvojená. Tento změnový list řeší výrobu jednoduchých oken v designu špaletových místo špaletových oken, která byla v PD původně uvažována. Dále bylo zjištěno, že jedno okno, které je v PD uvedeno, se v objektu nenachází a místo něj jsou umístěny dveře. Tento ZL tedy zahrnuje odpočet tohoto okna a repasi stávajících dveří. Dále s ohledem na splnění hygienických norem pro školní budovy budou vybraná okna (třídy a WC) opatřeny výklopem. Dveře na WC budou také s ohledem na bezpečnost dětí osazeny dětskými pojistkami.

Zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody...):

Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Vliv na cenu díla:

ANO/NE

rozpočet: v příloze Z 301 745,90 vícepráce

cena: bez DPH -248 245,25 Kč méněpráce

21% DPH 11 235,14 Kč

celkem 64 735,79 Kč

Vliv na termín dokončení:

ANO/NE

Jiné vlivy (na změnu PD apod.): zakresleno ve skutečném provedení stavby.

ANO/NE

Přílohy:

č.1 - Položkový rozpočet

Vyjádření projektanta:

řešeno hygienické hledisko v učebnách a drobné změny okenních výplní,
s uvedenou změnou souhlasím

Datum

6.9.2022

12.9.22

Vyjádření TDS:

Datum

12.9.2022

Vyjádření objednatele:

Datum

12.9.22

SOUPIS PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Stavba

Opava lesadý, budovy Pod Radnicí 152/3, Praha 5

Objekt

Budova Pod Radnicí 152/3, Praha 5

Místo

Praha

Datum

12.07.2022

Zadávatel

Městská část Praha 5

Projektant

Uchazeč

AVERS spol. s r.o.

Zpracovatel

						MÉNĚPRÁCE		VÍCEPRÁCE	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						-248 245,25		301 745,90	
D	64		Výplně otvorů			-247 885,20		300 441,00	
1	K	64196000R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou	m	-6,200	46,00	-285,20		0,00
			Pracovní postup: Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou. Použití: Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou. Množství: -6,200. Cena: 46,00. Celkem: -285,20.						
			Fasáda sever		-6,200				
			(0,742,4)*2*1		-6,200				
			Součet						
2	K	642101013RAC	Výměna okna 2,7 m2, vybourání okna, oprava ostění, montáž okna, parapet, zeď tloušťky 60 cm	kus	-1,000	3 520,00	-3 520,00		0,00
			Pracovní postup: Výměna okna 2,7 m2, vybourání okna, oprava ostění, montáž okna, parapet, zeď tloušťky 60 cm. Použití: Výměna okna 2,7 m2, vybourání okna, oprava ostění, montáž okna, parapet, zeď tloušťky 60 cm. Množství: -1,000. Cena: 3 520,00. Celkem: -3 520,00.						
			Fasáda sever		-1,000				
			1		-1,000				
			Součet						
3	K	61110322R	Okno dřevěné kastlové 1 křídlo. 720x2400 pouteč, vnější kř. dvojitě zaskl., vnitřní kř. jednoduché	kus	-3,000	25 200,00	-75 600,00		0,00
			Pracovní postup: Okno dřevěné kastlové 1 křídlo. 720x2400 pouteč, vnější kř. dvojitě zaskl., vnitřní kř. jednoduché. Použití: Okno dřevěné kastlové 1 křídlo. 720x2400 pouteč, vnější kř. dvojitě zaskl., vnitřní kř. jednoduché. Množství: -3,000. Cena: 25 200,00. Celkem: -75 600,00.						
			Fasáda sever		-3,000				
			3		-3,000				
			Součet						
4	K	61110307R	Okno dřevěné kastlové 1 křídlo. 520x2400 pouteč, vnější kř. dvojitě zaskl., vnitřní kř. jednoduché	kus	-9,000	18 720,00	-168 480,00		0,00
			Pracovní postup: Okno dřevěné kastlové 1 křídlo. 520x2400 pouteč, vnější kř. dvojitě zaskl., vnitřní kř. jednoduché. Použití: Okno dřevěné kastlové 1 křídlo. 520x2400 pouteč, vnější kř. dvojitě zaskl., vnitřní kř. jednoduché. Množství: -9,000. Cena: 18 720,00. Celkem: -168 480,00.						
			Fasáda sever		-9,000				
			9		-9,000				
			Součet						
5	K	61110322R.R01	Okno dřevěné kastlové 1 křídlo. 720x2400 pouteč, vnější kř. dvojitě zaskl., vnitřní kř. jednoduché	kus	2,000		0,00	15 120,00	30 240,00
			Pracovní postup: Okno dřevěné kastlové 1 křídlo. 720x2400 pouteč, vnější kř. dvojitě zaskl., vnitřní kř. jednoduché. Použití: Okno dřevěné kastlové 1 křídlo. 720x2400 pouteč, vnější kř. dvojitě zaskl., vnitřní kř. jednoduché. Množství: 2,000. Cena: 15 120,00. Celkem: 30 240,00.						
			Fasáda sever		2,000				
			2		2,000				
			Součet						
6	K	61110307R.R01	Okno dřevěné kastlové 1 křídlo. 520x2400 pouteč, vnější kř. dvojitě zaskl., vnitřní kř. jednoduché	kus	9,000		0,00	11 232,00	101 088,00
			Pracovní postup: Okno dřevěné kastlové 1 křídlo. 520x2400 pouteč, vnější kř. dvojitě zaskl., vnitřní kř. jednoduché. Použití: Okno dřevěné kastlové 1 křídlo. 520x2400 pouteč, vnější kř. dvojitě zaskl., vnitřní kř. jednoduché. Množství: 9,000. Cena: 11 232,00. Celkem: 101 088,00.						
			Fasáda sever		9,000				
			9		9,000				
			Součet						
7	K	61110322R.R02	Repase stávajících ocelových dveří do dvora	kus	1,000		0,00	17 290,00	17 290,00
			Pracovní postup: Repase stávajících ocelových dveří do dvora. Použití: Repase stávajících ocelových dveří do dvora. Množství: 1,000. Cena: 17 290,00. Celkem: 17 290,00.						
			Fasáda sever		1,000				
			1		1,000				
			Součet						
8	K	611103.R01	Pákový ovláč pro špaletová okna	kus	15,000		0,00	6 755,00	101 325,00
			Pracovní postup: Pákový ovláč pro špaletová okna. Použití: Pákový ovláč pro špaletová okna. Množství: 15,000. Cena: 6 755,00. Celkem: 101 325,00.						
			Fasáda východ a západ		15,000				
			15		15,000				
			Součet						
9	K	611103.R02	Pákový ovláč pro jednoduchá okna	kus	7,000		0,00	6 044,00	42 308,00
			Pracovní postup: Pákový ovláč pro jednoduchá okna. Použití: Pákový ovláč pro jednoduchá okna. Množství: 7,000. Cena: 6 044,00. Celkem: 42 308,00.						
			Fasáda sever		7,000				
			7		7,000				
			Součet						
10	K	611103.R03	Dětská pojistka do okna	kus	10,000		0,00	819,00	8 190,00
			Pracovní postup: Dětská pojistka do okna. Použití: Dětská pojistka do okna. Množství: 10,000. Cena: 819,00. Celkem: 8 190,00.						
			Fasáda sever		10,000				
			10		10,000				
			Součet						
D	99		Staveništní přesun hmot			-360,05		0,00	

Oprava fasády objektu Pod Radnicí 152/3, Praha 5

ZL

ZMĚNOVÝ LIST

ZL č. :

2

Předmět změny:

Vstupní dřevěná vrata - replika

Popis obsahu změny:

Po prověření skutečného stavu stávajících vstupních dřevěných vrat do objektu z uliční fasády bylo zjištěno, že uvažovaný postup opravy dveří není možný. Změnový list tedy zahrnuje odpočet původně uvažovaných prací a připočet repliky stávajících dveří.

Zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody...):

Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Vliv na cenu díla:

ANO/NE

rozpočet: v příloze Z 427 029,92 vícepráce
cena: bez DPH -79 025,28 Kč méněpráce
21% DPH 73 080,98 Kč
celkem 421 085,62 Kč

Vliv na termín dokončení:

ANO/NE

Jiné vlivy (na změnu PD apod.): zakresleno ve skutečném provedení stavby. ANO/NE

Přílohy:

č. 1 - Položkový rozpočet

Vyjádření projektanta:

dohodou investora a dodavatele byla řešena změna u vchodových dveří, která budou dodána nová z tvrdého dřeva (dub) se změnou dodávky dveří souhlasím

Datum

6.9.2022

12.9.22

Vyjádření TDS:

SOUKLASÍM

Datum

12.8.2022

Vyjádření objednatele:

Datum

12.9.22

Budova Pod Radnicí 152/3, Praha 5

Datum: 13.07.2022
Projektant:
Zpracovatel:

						MĚNĚPRÁCE		VÍCEPRÁCE	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-79 025,28		427 029,92
D		766	Konstrukce truhlářské				0,00		418 542,00
1	K	766.R01	Replika stávajících dřevěných vchodových vrat	ks	1,000		0,00	416 430,00	416 430,00
			Pracovníky 8 osobami - práce stávajícího dřevěného vstupu do domu z dřevemasařského materiálu na - dveře s kladkami / úložnou částí a držadly - výměna olejovými kladkami - výměna olejovými kladkami dle požadavků - nová čalounění dřevěného vstupu - 60 x 60 - výměna závěsných systémů - nové držadla - naplnění olejem - nová čalounění - nový materiál - montáž nových dveří vstupní dveře, 2 křídla, prosklený nadsvětlik 1. Součet		1,000				
2	K	998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	t	1,760		0,00	1 200,00	2 112,00
			0,88*2 Součet		1,760				
D		767	Konstrukce zámečnické				-62 500,98		0,00
3	K	767920860R00	Demontáž vrat k opravě plochy do 20 m2	kus	-2,000	5 000,00	-10 000,00		0,00
			-2 Součet		-2,000				
4	K	767658913R00	Oprava vrat - výměna vodící kladky	kus	-1,000	2 500,00	-2 500,00		0,00
			-1 Součet		-1,000				
5	K	767658914R00	Oprava vrat - výměna čepového závěsu	kus	-6,000	5 000,00	-30 000,00		0,00
			-6 Součet		-6,000				
6	K	767658912R00	Oprava vrat - výměna horního vedení	kus	-2,000	5 000,00	-10 000,00		0,00
			-2 Součet		-2,000				
7	K	767658911R00	Oprava vrat - výměna uzávěru	kus	-2,000	5 000,00	-10 000,00		0,00
			-2 Součet		-2,000				
8	K	998767103R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	-0,001	1 250,00	-0,98		0,00
			-0,00078 Součet		-0,001				
D		783	Nátěry				-16 524,30		0,00
9	K	783619900R00	Údržba, nátěr olejový truhlář.výrobků, napuštění	m2	-14,820	250,00	-3 705,00		0,00
			vstupní dveře, 2 křídla 1,9*3,9*2 Součet		-14,820				
10	K	783615930R00	Údržba, nátěr olej.truhl.výrobků 2x+2x email+2x tm	m2	-14,820	450,00	-6 669,00		0,00
			vstupní dveře, 2 křídla 1,9*3,9*2 Součet		-14,820				
11	K	783602824R00	Odstanění nátěrů truhlář., dveří výplň opálením	m2	-14,820	200,00	-2 964,00		0,00
			vstupní dveře, 2 křídla 1,9*3,9*2 Součet		-14,820				
12	K	783601833R00	Odst. nátěrů z dřev.dveří chemickými odstraňovači	m2	-14,820	200,00	-2 964,00		0,00
			vstupní dveře, 2 křídla 1,9*3,9*2 Součet		-14,820				
13	K	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	-14,820	15,00	-222,30		0,00
			vstupní dveře, 2 křídla 1,9*3,9*2 Součet		-14,820				
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00		8 487,92
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00		8 487,92
14	K	005124010R	Koordinační činnost	soubor	3 395,167		0,00	1,50	5 092,75

ZMĚNOVÝ LIST

ZL č. :

3

Předmět změny:

Změna rozsahu otlučení omítek

Popis obsahu změny:

Po odstranění původního zateplení objektu z desek heraklitu a polystyrenu bylo zjištěno, že většina původních omítek je v dobrém stavu a není tak nutné je otloukat. Změnový list řeší změnu rozsahu otluku stávajících omítek ze 100% na 30%.

Zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody...):

Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Vliv na cenu díla:

ANO/NE

rozpočet: v příloze Z 258 487,42 vícepráce

cena: bez DPH -1 400 353,21 Kč méněpráce

21% DPH -239 791,82 Kč

celkem -1 381 657,61 Kč

Vliv na termín dokončení:

ANO/NE

Jiné vlivy (na změnu PD apod.): zakresleno ve skutečném provedení stavby. ANO/NE

Přílohy:

č.1 - Položkový rozpočet

Vyjádření projektanta:

při zpracování PD nebylo jasné, v jakém stavu jsou původní omítky vnějších stěn, po odstranění původního zateplení byl dohodnut postup viz výše se změnou souhlasím

Datum

6.9.2022

Vyjádření TDS:

SOUHLASÍM

Datum

12.9.2022

Vyjádření objednatele:

Datum

15.9.22

SOUPIS PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST č. 3

Stavba:

Oprava fasády, Iluozový Pod Radnicí 152/3, Praha 5

Objekt:

Budova Pod Radnicí 152/3, Praha 5

Město:

Praha

Datum:

19.07.2022

Zadavatel:

Městská část Praha 5

Projektant:

Ukázka:

AVERS spol. s r.o.

Zpracovatel:

						MÉNĚPRÁCE		VÍCEPRÁCE	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						-1 400 353,21		258 487,42	
D 60 Úpravy povrchů, omítky						-1 136 785,00		237 850,40	
1	K	602011102R00	Postřík cementový 052, ručně, složitost 0	m2	-874,450	600,00	-524 670,00		0,00
			fasáda jih						
			-(10*17,2+15*6/2+4*6)		-395,800				
			fasáda sever						
			-(7,0*15,0+7,0*5,0+3,3*15,0)		-189,500				
			fasáda západ						
			-(10,5*18,0+12,5*15,5-2,4*1,3*30)		-289,150				
			Součet		-874,450				
2	K	602011112RT5	Omítka jádrová 082, ručně, tloušťka vrstvy 20 mm, složitost 0	m2	-874,450	700,00	-612 115,00		0,00
			fasáda jih						
			-(10*17,2+15*6/2+4*6)		-395,800				
			fasáda sever						
			-(7,0*15,0+7,0*5,0+3,3*15,0)		-189,500				
			fasáda západ						
			-(10,5*18,0+12,5*15,5-2,4*1,3*30)		-289,150				
			Součet		-874,450				
3	K	622325112	Oprava vnější vápenné hladké omítky členitosti 1 stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	874,450		0,00	272,00	237 850,40
			fasáda jih						
			10*17,2+15*6/2+4*6		395,800				
			fasáda sever						
			7,0*15,0+7,0*5,0+3,3*15,0		189,500				
			fasáda západ						
			10,5*18,0+12,5*15,5-2,4*1,3*30		289,150				
			Součet		874,450				
D 97 Prorážení otvorů						-206 108,74		20 637,02	
4	K	978015291R00	Odlučení omítek vnějších MVC v složit 1-4 do 100%, jih, sever, západ	m2	-874,450	72,00	-62 960,40		0,00
			fasáda jih						
			-(10*17,2+15*6/2+4*6)		-395,800				
			fasáda sever						
			-(7,0*15,0+7,0*5,0+3,3*15,0)		-189,500				
			fasáda západ						
			-(10,5*18,0+12,5*15,5-2,4*1,3*30)		-289,150				
			Součet		-874,450				
5	K	978015341	Odlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 20 do 30 %	m2	874,450		0,00	23,60	20 637,02
			fasáda jih						
			10*17,2+15*6/2+4*6		395,800				
			fasáda sever						
			7,0*15,0+7,0*5,0+3,3*15,0		189,500				
			fasáda západ						
			10,5*18,0+12,5*15,5-2,4*1,3*30		289,150				
			Součet		874,450				
6	K	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	-37,601	340,00	-12 784,46		0,00
			-874,45*0,050		-51,593				
			874,45*0,018		13,991				
			Součet		-37,601				
7	K	979087392R00	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	-37,601	147,00	-5 527,40		0,00
8	K	979088212R00	Nakládání suti na dopr. prostředky	t	-37,601	110,00	-4 136,15		0,00
9	K	979081111R00	Odvoz suti a vyloučení hmot na skládku do 1 km	t	-37,601	395,00	-13 724,49		0,00
10	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-188,007	14,00	-2 632,06		0,00
			-874,45*0,050*5+874,45*0,018*5		-188,007				
			Součet		-188,007				
11	K	979901411R00	Poplatek za skládku suti - polystyren+omítka	t	-37,601	2 775,00	-104 343,75		0,00
D 99 Staveništní přesun hmot						-29 609,09		0,00	
12	K	990281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	-24,511	1 208,00	-29 609,09		0,00
			-874,45*(0,00525+0,035)		-35,197				
			874,45*0,01222		10,886				
			Součet		-24,511				
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady						-27 850,39		0,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady						-27 850,39		0,00	
13	K	005124010R	Koordináční činnost	soubor	-11 140,154	1,50	-16 710,23		0,00
14	K	005261021R	Bankovní záruky za řádné provedení díla	soubor	-11 140,154	1,00	-11 140,15		0,00

Pracovní listy
Součástí rozpočtu je i seznam rozpočtů
a další výkresy z projektu a další
výkresy z projektu a další výkresy z projektu

Oprava fasády objektu Pod Radnicí 152/3, Praha 5

ZL

ZMĚNOVÝ LIST

ZL č. :

4

Předmět změny:

Klumpířské práce - odpočet

Popis obsahu změny:

Z důvodu rozhodnutí o sejmutí stávající kordonové římsy a čtyř nadokenních říms na západní fasádě, nebude nutné jejich oplechování, tj. prvky K16 a K16. Dále je v tomto ZL řešena demontáž stávajících dešťových svodů, která nebyla v původním rozpočtu uvažována.

Zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody...):

Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Vliv na cenu díla:

ANO/NE

rozpočet:	v příloze Z	4 636,67	vicepráce
cena:	bez DPH	-27 848,87 Kč	méněpráce
	21% DPH	-4 874,56 Kč	
	celkem	-28 086,76 Kč	

Vliv na termín dokončení:

ANO/NE

Jiné vlivy (na změnu PD apod.): zakresleno ve skutečném provedení stavby. ANO/NE

Přílohy:

č.1 - Položkový rozpočet

Vyjádření projektanta:

bylo navrženo odstranění říms na západní fasádě, ze kterých po provedení zateplení byla viditelná cca 3 cm část, doporučil jsem proto odstranění říms (nevzniká tepelný most v zateplení)
s uvedenou změnou souhlasím

Datum

6.9.2022

12.9.22

Vyjádření TDS:

SOUHLASÍM

Datum

12.9.2022

Vyjádření objednatele:

Datum

13.9.22

						MÉNĚPRÁCE		VÍCEPRÁCE	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-27 848,87		4 636,67
D		97	Prorážení otvorů				-5 731,72		0,00
1	K	979951161R00	Výkup kovů - zinek, plechy	t	0,229	-25 000,00	-5 731,72		0,00
			fasáda západ, jih, východ - demontáž svodů						
			58,19*0,00394		0,229				
			Součet		0,229				
D		764	Konstrukce klempířské				-21 551,00		4 636,67
2	K	764521650R00	Oplechování říms TiZn, rš. 330 mm, nad okny	m	-21,551	900,00	-19 395,90		0,00
			fasáda západ						
			K15: -(10,1*1,15)		-11,615				
			K16: -(2,16*1,15*4)		-9,936				
			Součet		-21,551				
3	K	764521491R00	Montáž oplechování říms TiZn	m	-21,551	100,00	-2 155,10		0,00
			fasáda západ						
			K15: -(10,1*1,15)		-11,615				
			K16: -(2,16*1,15*4)		-9,936				
			Součet		-21,551				
4	K	764004861	Demontáž evodu do suli	m	58,190		0,00	73,50	4 276,97
			fasáda západ, jih						
			20,47+17,595+2,875		40,940				
			fasáda východ						
			17,25		17,250				
			Součet		58,190				
5	K	998764103R00	Přesun hmul pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,157		0,00	2 290,00	359,70
			fasáda západ - odpočet oplechování říms						
			-(0,00254*21,551+0,00081*21,551)		-0,072				
			fasáda východ, západ, jih - připočet demontáže svodů						
			58,19*0,00394		0,229				
			Součet		0,157				
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				-566,15		0,00
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				-566,15		0,00
6	K	005124010R	Koordinážní činnost	soubor	-226,460	1,50	-339,69		0,00
7	K	005261021R	Bankovní záruky za řádné provedení díla	soubor	-226,460	1,00	-226,46		0,00
			Přesunutá částka: výše užití procent ve finančním souboru v případě výměry zapsané do přílohy						

Oprava fasády objektu Pod Radnicí 152/3, Praha 5

ZL

ZMĚNOVÝ LIST

ZL č. :

5

Předmět změny:

Úprava lešení - vykonzolování

Popis obsahu změny:

Lešení u Jižní fasády není možné založit na konstrukci přístavku, který se u této fasády nachází. Z tohoto důvodu je nutné osazení 5 konzol pro vykonzolované založení lešení pro tuto fasádu.

Zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody...):

Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Vliv na cenu díla:

ANO/NE

rozpočet; v příloze Z

50 892,30

vícepráce

cena: bez DPH

0,00 Kč

méněpráce

21% DPH 10 687,38 Kč

celkem 61 579,68 Kč

Vliv na termín dokončení:

ANO/NE

Jiné vlivy (na změnu PD apod.): zakresleno ve skutečném provedení stavby. ANO/NE

Přílohy:

č.1 - Položkový rozpočet

Vyjádření projektanta:
souhlasím

Datum

6.9.2022

12.9.22

Vyjádření TDS:

SOUHLASÍM

Datum

12.9.2022

Vyjádření objednatele:

Datum

11.9.22

Ученые считают, что в будущем, в зависимости от того, насколько успешно будет решена проблема изменения климата, человечество может столкнуться с новыми вызовами, такими как нехватка воды, продовольствия и энергии.

ZMĚNOVÝ LIST

ZL č. :

6

Předmět změny:

Úprava statického svázání objektu

Popis obsahu změny:

Na základě demontáže původního KZS a očistění omítek, proběhla prohlídka skutečného stavu objektu statikem a na základě toho byla navržena úprava statického svázání objektu viz doplněná dokumentace.

Zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody...):

Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Vliv na cenu díla:

ANO/NE

rozpočet:

v příloze Z

39 379,72

vícepráce

cena:

bez DPH

-35 818,93 Kč

méněpráce

21% DPH

747,77 Kč

celkem

4 308,56 Kč

Vliv na termín dokončení:

ANO/NE

Jiné vlivy (na změnu PD apod.): zakresleno ve skutečném provedení stavby. ANO/NE

Přílohy:

č.1 - Položkový rozpočet

č.2 - Dodatek k PD

Vyjádření projektanta:

řešení statika bez připomínek, souhlasím s navrhovanou změnou

Datum

6.9.2022

12.9.22

Vyjádření TDS:

souhlasím

Datum

12.9.2022

Vyjádření objednatele:

Datum

12.9.22

SOUPIS PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST č. 6

Slavba:

Oprava fasády budovy Pod Radnicí 152/3, Praha 5

Objekt:

Budova Pod Radnicí 152/3, Praha 5

Místo:

Praha

Datum: 12.08.2022

Zadavatel: Městská část Praha 5

Projeklant:

Uchazeč: AVERS spol. s r.o.

Zpracovatel:

						MÉNĚPRÁCE		VÍCEPRÁCE	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						-35 818,93		39 379,72	
2 Základy, zvláštní zakládání - statika						-28 760,00		1 548,00	
1	K	285377111R00	Zluzující láhla z oceli průměru do 20 mm	m	-14,000	1 540,00	-21 560,00		0,00
			T3: -1*14		-14,000				
			Součet		-14,000				
2	K	55399992R0	Ocelové výrobky do 10 kg, vyrobené tvarováním, svařováním nebo šroubováním	kg	-20,000	360,00	-7 200,00		0,00
			T3: -4*5		-20,000				
			Součet		-20,000				
3	K	289903111R00	Vysekání spár nad 3 cm zdiva řádkového do 10 cm	m2	3,600		0,00	430,00	1 548,00
			západ						
			1.NP: 4*1,2*0,6		2,880				
			3.NP: 1*1,2*0,6		0,720				
			Součet		3 600				
3 Svislé a kompletní konstrukce - statika						-7 058,93		37 728,00	
4	K	380941113RT3	Výztuž helikální 1x D 8 mm, drážka, cihel.zdivo, 1xD 8mm, P v tahu 1125 Mpa, drážka, cihl.zdivo	m	58,950		0,00	640,00	37 728,00
			západ						
			1.NP: 4*2*2,05		16,400				
			3.NP: 1*2,05		2,050				
			3.NP: 2*4,5+2*6+2*6,0		33,000				
			jih						
			1-3 NP: 3*2,5		7,500				
			Součet		58 950				
5	K	285175111R00	Osazení ocelové roznášecí konstrukce do 40 kg	m	-19,960	122,00	-2 435,12		0,00
			K1 UPN 160: -2*0,6*14,2		-17,040				
			K3 L 150*100*10: -0,4*19		-7,600				
			přídavný čelní úhelník L 140*140*10: 2*1,75+1*1,8		4,680				
			Součet		-19 960				
6	K	317941123RT3	Dodávka ocelových válcovaných nosníků č.14-22, včetně dodávky profilu I č. 16	t	-0,020	70 000,00	-1 397,20		0,00
			K1 UPN 160: -2*0,6*0,0142		-0,017				
			K3 L 150*100*10: -0,4*0,019		-0,008				
			přídavný čelní úhelník L 140*140*10: 2*0,00175+1*0,0018		0,005				
			Součet		-0,020				
7	K	783122510R00	Nátěr syntetický OK "A" 2x + 1x email	m	-5,975	540,00	-3 226,61		0,00
			K1 UPN 160: -2*8*(0,160+0,080+0,080)		-5,120				
			K3 L 150*100*10: -2*(0,150+0,1)*0,4		-0,200				
			T3: -1*14*3,14*0,02		-0,879				
			přídavný čelní úhelník L 140*140*10: 2*(0,14+0,14)*0,4		0,224				
			Součet		-5,975				
VRN Vedlejší rozpočtové náklady						0,00		103,72	
VRN Vedlejší rozpočtové náklady						0,00		103,72	
8	K	005124010R	Koordináční činnost	soubor	34,571		0,00	1,50	51,86
9	K	005261021R	Bankovní záruky za řádné provedení díla	soubor	34,571		0,00	1,50	51,86
Připočetek pořízení výhledu a pořízení se souhlasem rozpočtu a přitom rovněž časová náklady náklady									

ZMĚNOVÝ LIST

ZL č. :

7

Předmět změny:

Provedení výmalby vnitřních ostění oken

Popis obsahu změny:

Po výměně oken a jejich zapravení je uživatelem požadováno také provedení výmalby přiléhajících povrchů, tj. vnitřních ostění oken.

Zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody...):

Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Vliv na cenu díla:

ANO/NE

rozpočet:

v příloze Z

15 331,10

vícepráce

cena:

bez DPH

0,00 Kč

méněpráce

21% DPH

3 219,53 Kč

celkem

18 550,63 Kč

Vliv na termín dokončení:

ANO/NE

Jiné vlivy (na změnu PD apod.): zakresleno ve skutečném provedení stavby. ANO/NE

Přílohy:

č.1 - Položkový rozpočet

Vyjádření projektanta:

dodavatel provedl výmalbu vnitřního ostění u měněných oken,
se změnou souhlasím

Datum

6.9.2022

12.9.22

Vyjádření TDS:

souhlasím

Datum

12. 9. 2022

Vyjádření objednatele:

Datum

13.9.22

SOUPIS PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST č. 7

Stavba:

Oprava řezády budovy Pod Radnicí 152/3, Praha 5

Objekt:

Budova Pod Radnicí 152/3, Praha 5

Místo:

Praha

Datum:

15.08.2022

Zadavatel:

Městská část Praha 5

Projektant:

Uchazeč:

AVERS spol. s r.o.

Zpracovatel:

						MÉNĚPRÁCE		VÍCEPRÁCE	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00		15 331,10
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				0,00		14 884,56
1	K	784111003	Oprášení (omezení) podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	143,717		0,00	6,16	885,30
			"1.PP"						
			0,45*3,4*1,45*8		17,748				
			"1.NP"						
			0,45*3,4*1,45*17+0,41*1,55*1,1*4		40,511				
			"2.NP"						
			0,45*3,4*1,45*18+0,41*1,55*1,1*4		42,729				
			"3.NP"						
			0,45*3,4*1,45*18+0,41*1,55*1,1*4		42,729				
			Součet		143,717				
2	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	177,342		0,00	5,69	1 009,08
			"1.PP"						
			1,1*8,89+1,1*8,9		19,569				
			"1.NP"						
			1,1*(8,89+8,9+9,12)+1,1*(3,6+4,3)+1,1*2+1,1*9		50,391				
			"2.NP"						
			1,1*(8,89+8,9+3+9,12)+1,1*(3,6+4,3)+1,1*2+1,1*9		53,691				
			"3.NP"						
			1,1*(8,89+8,9+3+9,12)+1,1*(3,6+4,3)+1,1*2+1,1*9		53,691				
			Součet		177,342				
3	K	58124850	folie s papírovou páskou pro malířské potřeby 210mmx20m	m	186,209		0,00	6,08	1 132,15
			177,342*1,05		186,209				
			Součet		186,209				
4	K	784171113	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	176,724		0,00	8,06	1 424,40
			"jih"						
			17,82		17,820				
			"sever"						
			15,84-0,7*2,4		14,160				
			"východ"						
			87,52		87,520				
			"západ"						
			76,88-7*1,17*2,4		57,224				
			Součet		176,724				
5	K	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7p 4x5m	m2	185,560		0,00	0,75	139,17
			176,724*1,05		185,560				
			Součet		185,560				
6	K	784181103	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	143,717		0,00	19,20	2 759,37
			"1.PP"						
			0,45*3,4*1,45*8		17,748				
			"1.NP"						
			0,45*3,4*1,45*17+0,41*1,55*1,1*4		40,511				
			"2.NP"						
			0,45*3,4*1,45*18+0,41*1,55*1,1*4		42,729				
			"3.NP"						
			0,45*3,4*1,45*18+0,41*1,55*1,1*4		42,729				
			Součet		143,717				
7	K	784221103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech přes 3,80 do 5,00 m	m2	143,717		0,00	43,90	6 309,18
			"1.PP"						
			0,45*3,4*1,45*8		17,748				
			"1.NP"						
			0,45*3,4*1,45*17+0,41*1,55*1,1*4		40,511				
			"2.NP"						
			0,45*3,4*1,45*18+0,41*1,55*1,1*4		42,729				
			"3.NP"						
			0,45*3,4*1,45*18+0,41*1,55*1,1*4		42,729				
			Součet		143,717				
8	K	784221131	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za provádění pl do 5 m2	m2	143,717		0,00	8,53	1 225,91
			"1.PP"						
			0,45*3,4*1,45*8		17,748				
			"1.NP"						
			0,45*3,4*1,45*17+0,41*1,55*1,1*4		40,511				
			"2.NP"						
			0,45*3,4*1,45*18+0,41*1,55*1,1*4		42,729				
			"3.NP"						
			0,45*3,4*1,45*18+0,41*1,55*1,1*4		42,729				

ZMĚNOVÝ LIST

ZL č. :

8

Předmět změny:

Vyplnění prostor okenních špalet

Popis obsahu změny:

Při provedení sond okolo oken bylo zjištěno, že u některých oken jsou stávající špalety provedeny z dutinových cihel, případně se kolem oken nachází přímo i dutina vysypaná rumem. S ohledem na tuto zjištěnou skutečnost bude nutné tyto okenní otvory pro nově osazovaná okna vyplnit extrudovaným polystyrenem.

Zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody...):

Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Vliv na cenu díla:

ANO/NE

rozpočet:

v příloze Z

47 122,50

vícepráce

cena:

bez DPH

0,00 Kč

méněpráce

21% DPH

9 895,73 Kč

celkem

57 018,23 Kč

Vliv na termín dokončení:

ANO/NE

Jiné vlivy (na změnu PD apod.): zakresleno ve skutečném provedení stavby. ANO/NE

Přílohy:

č. 1 - Položkový rozpočet

Vyjádření projektanta:

před demontáží jednotlivých oken není možné zjistit skutečný stav výplně mezi oknem a zdívem, navržené řešení v pořádku, souhlasím

Datum

6.9.2022

12.9.22

Vyjádření TDS:

SOUHLASÍM

Datum

12.9.2022

Vyjádření objednatele:

Datum

13.9.22

						MÉNĚPRÁCE		VÍCEPRÁCE	
PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00	47 122,50	
	D	64	Výpíné otvorů				0,00		45 750,00
1	K	642101.R01	Vyplnění prostoru špalety XPS polystyrenem	ks	25,000		0,00	1 830,00	45 750,00
			Isaáda západ						
			25		25,000				
			Soubet		25,000				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00		1 372,50
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00		1 372,50
2	K	005124010R	Koordinanční činnost	soubor	457,500		0,00	1,50	686,25
3	K	005261021R	Bankovní záruky za řádné provedení díla	soubor	457,500		0,00	1,50	686,25
<i>Poznámka k položce</i> vychází z položek ve smluvní části rozpočtu v plošce výměry započítány odpovídající přípočty									

ZMĚNOVÝ LIST

ZL č. :

9

Předmět změny:

Uzemnění hromosvodu

Popis obsahu změny:

Při měření uzemnění pro stávající hromosvod bylo zjištěno, že stávající svody ve dvoře nevyhovují. Bude proto nutné provést opravu uzemnění těchto svodů.

Zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody...):

Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Vliv na cenu díla:

ANO/NE

rozpočet:

v příloze Z

80 545,11

vícepráce

cena:

bez DPH

0,00 Kč

méněpráce

21% DPH

16 914,47 Kč

celkem

97 459,58 Kč

Vliv na termín dokončení:

ANO/NE

Jiné vlivy (na změnu PD apod.): zakresleno ve skutečném provedení stavby. ANO/NE

Přílohy:

č.1 - Potožkový rozpočet

Vyjádření projektanta:

dodavatel hromosvodu změnil odpor stávajících částí hromosvodu, následně bylo nutné hromosvod doplnit o další zemnicí součásti a propojení jednotlivých prvků, se změnou souhlasím

Datum

6.9.2022

12.9.22

Vyjádření TDS:

SOUHLASÍM

Datum

12.9.2022

Vyjádření objednatele:

Datum

12.9.22

SOUPIS PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST č. 9

Stavba: Oprava fasády budovy Pod Radnicí 152/3, Praha 5

Objekt: Budova Pod Radnicí 152/3, Praha 5

Místo: Praha

Datum: 22.08.2022

Zadavatel: Městská část Praha 5


Projektant:

Uchazeč: AVERS spol. s r.o.

Zpracovatel:

						MĚNĚPRÁCE		VÍCEPRÁCE	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00	80 545,11	
D 1 Zemní práce						0,00		52 374,75	
1	K	132312121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudrých horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	8,960		0,00	2 430,00	21 772,80
			fasáda západ		8,960				
			0,8*0,8*14		8,960				
			Součet						
2	K	133312811	Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	4,500		0,00	2 420,00	10 890,00
			Průběžná k položce						
			výkopový drůz pro provázání optické sítě						
			fasáda západ						
			1,5*1,5*2		4,500				
			Součet		4,500				
3	K	151102201	Zřízení příložného pažení stěn do 30 m2 výkopu hl do 4 m pro překopy inženýrských sítí	m2	12,000		0,00	174,00	2 088,00
			Průběžná k položce						
			výkopový drůz pro provázání optické sítě						
			fasáda západ						
			4*1,5*2		12,000				
			Součet		12,000				
4	K	151102211	Odstranění příložného pažení stěn do 30 m2 hl do 4 m při překopech inženýrských sítí	m3	12,000		0,00	47,30	567,60
			Průběžná k položce						
			výkopový drůz pro provázání optické sítě						
			fasáda západ						
			4*1,5*2		12,000				
			Součet		12,000				
5	K	151101301	Zřízení rozeptření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	0,240		0,00	62,90	15,10
			Průběžná k položce						
			výkopový drůz pro provázání optické sítě						
			fasáda západ						
			4*0,2*0,2*1,5		0,240				
			Součet		0,240				
6	K	151101311	Odstranění rozeptření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	0,240		0,00	13,30	3,19
			Průběžná k položce						
			výkopový drůz pro provázání optické sítě						
			fasáda západ						
			4*0,2*0,2*1,5		0,240				
			Součet		0,240				
7	K	162211211	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopu z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	13,460		0,00	348,00	4 684,08
			fasáda západ						
			0,8*0,8*14+1,5*1,5*2		13,460				
			Součet		13,460				
8	K	166111111	Přehození neulehlého výkopu z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ručně	m3	13,460		0,00	340,00	4 576,40
			fasáda západ						
			0,8*0,8*14+1,5*1,5*2		13,460				
			Součet		13,460				
9	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	13,460		0,00	239,00	3 216,94
			fasáda západ						
			0,8*0,8*14+1,5*1,5*2		13,460				
			Součet		13,460				
10	K	174111109	Příplatek k zásypu za ruční prohození sypaniny sílem	m3	13,460		0,00	264,00	3 553,44
			fasáda západ						
			0,8*0,8*14+1,5*1,5*2		13,460				
			Součet		13,460				
11	K	113107130	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm ručně	m2	1,200		0,00	661,00	793,20
			Průběžná k položce						
			výkopový drůz pro provázání optické sítě						
			fasáda západ						
			1*1,2		1,200				
			Součet		1,200				
12	K	113106021	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z betonových dlaždic ručně	m2	2,000		0,00	107,00	214,00
			Průběžná k položce						
			výkopový drůz pro provázání optické sítě						
			fasáda západ						
			1*2		2,000				
			Součet		2,000				
D 5 Komunikace						0,00		1 162,36	
13	K	564710012	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 60 mm	m2	1,200		0,00	99,30	119,16
			Průběžná k položce						
			výkopový drůz pro provázání optické sítě						

28	K	650112611R00	Změření zemního odporu, vč. měřicího protokolu	kus	2,000		0,00	1 100,00	2 200,00
			fasáda západ						
			2		2,000				
			Soubor		2,000				
29	K	650111.R01	Doplnění uzemnění a propojení se stávajícím zemněním	kpl	1,000		0,00	4 560,00	4 560,00
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					0,00	2 345,98
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					0,00	2 345,98
30	K	005124010R	Koordinační činnost	soubor	781,991		0,00	1,50	1 172,99
31	K	005261021R	Bankovní záruky za řádné provedení díla	soubor	781,991		0,00	1,50	1 172,99
			Přepočtená měřička systém z počtu a ve kterém rozpočtu výše uvedené rozpočtové náklady						

Oprava fasády objektu Pod Radnicí 152/3, Praha 5		ZL
ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. : 10
Předmět změny:	Oprava a nátěr římsy	
Popis obsahu změny: Po provedení zateplovacího systému na západní fasádě zůstala část hlavní římsy v původním stavu. Tento změnový list řeší její opravu a nátěr v obdobném odstínu, jako bude omítka zateplovacího systému.		
Zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody...):		
Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:		
Vliv na cenu díla:	ANO/NE	rozpočet:
		v příloze Z 14 805,04 vícepráce
		cena: bez DPH 0,00 Kč méněpráce
		21% DPH 3 109,06 Kč
		celkem 17 914,10 Kč
Vliv na termín dokončení:	ANO/NE	
Jiné vlivy (na změnu PD apod.):	zakresleno ve skutečném provedení stavby. ANO/NE	
Přílohy: č.1 - Položkový rozpočet		
Vyjádření projektanta: Jedná se o římsu pod střešou objektu, nebylo nutné ji zateplovat (sousedí s půdním prostorem), se změnou souhlasím		Datum 6.9.2022  12.9.22
Vyjádření TDS:		Datum 12.9.2022 SOUHLASÍM 
Vyjádření objednatele:		Datum 11.9.22 

SOUPIS PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST č. 10

Stavba

Oprava fasády budovy Pod Radnicí 152/3, Praha 5

Objekt

Budova Pod Radnicí 152/3, Praha 5

Místo

Praha

Zadávatel: Městská část Praha 5

Uchazeč: AVERS spol. s r.o.

Datum: 06.09.2022

Projektant:

Zpracovatel:

						MÉNĚPRÁCE		VÍCEPRÁCE	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00		14 805,04
D		60	Úpravy povrchů, omítky				0,00		14 022,00
1	K	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	9,000		0,00	234,00	2 106,00
			fasáda západ		9,000				
			0,3*30		9,000				
			Součet						
2	K	622325302	Oprava vnější vápenné štukové omítky členitostí 2 v rozsahu přes 10 do 20 %	m2	9,000		0,00	464,00	4 176,00
			fasáda západ		9,000				
			0,3*30		9,000				
			Součet						
3	K	602012171R00	Náěr podkladový pod šlechtěné omítky	m2	9,000		0,00	70,00	630,00
			fasáda západ		9,000				
			0,3*30		9,000				
			Součet						
4	K	602012142R00	Štuk vnější 160 ručně, složitost I+II	m2	9,000		0,00	240,00	2 160,00
			fasáda západ		9,000				
			0,3*30		9,000				
			Součet						
5	K	246614044R	Barva fasádní základní sol-silikátová, cenová skupina III	m2	9,000		0,00	250,00	2 250,00
			fasáda západ		9,000				
			0,3*30		9,000				
			Součet						
6	K	246614034R	Barva fasádní sol-silikátová, cenová skupina III	m2	9,000		0,00	300,00	2 700,00
			fasáda západ		9,000				
			0,3*30		9,000				
			Součet						
D		97	Prorážení otvorů				0,00		234,18
7	K	978015331	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 10 do 20 %	m2	9,000		0,00	15,70	141,30
			fasáda západ		9,000				
			0,3*30		9,000				
			Součet						
8	K	970067312R00	Vodorovně přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	0,090		0,00	340,00	30,60
			0,3*30*0,01		0,090				
			Součet						
9	K	979087392R00	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	0,090		0,00	147,00	13,23
10	K	979088212R00	Nakládání suti na dopr.prostředky	t	0,090		0,00	110,00	9,90
11	K	979081111R00	Odvoz suti a výbour. hmot na skládku do 1 km	t	0,090		0,00	365,00	32,85
12	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,450		0,00	14,00	6,30
			0,09*5		0,450				
			Součet						
D		99	Staveništní přesun hmot				0,00		187,76
13	K	699261111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,155		0,00	1 208,00	187,76
			9*0,0121+9*0,00017+9*0,003+2*9*0,001		0,155				
			Součet						
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00		361,10
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00		361,10
14	K	005124010R	Koordinační činnost	soubor	144,439		0,00	1,50	216,66
15	K	005261021R	Bankovní záruky za řádné provedení díla	soubor	144,439		0,00	1,00	144,44