





ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL:
Název akce:	Výměna kotlů v objektech Matoušova 68/9, Štefánikova 247/17, Krškova 807/21 a Štefánikova 216/21	
Předmět změny:	Změna materiálů kouřovodu	
Zhotovitel:	UCHYTIL s.r.o., K terminálu 7, 61900, Brno	
Objednatel:	Městská část Praha 5, náměstí 14. října 1381/4, 150 22, Praha 5	
Zastoupená:	CENTRA a.s., 150 00 Praha 5, Na Zatlace 1350/13	
Datum:	13.09.2022	
<p>Podepsaní zmocnění potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Přípustné materiály pro zhotovení spalinových cest kondenzačních kotlů je nerez a plast (PP). Každý z výrobců kotlů systémově preferuje jiný materiál. Zvolený dodavatel BAXI dodává jako systémová odkouření z PP. Kvalitativně jsou oba materiály na obdobné úrovni, cenově rovněž.</p> <p>Dále na kotelně Štefánikova 216/21 byla zjištěna nedostatečná světlost stávajících komínových průduchů pro protažení vložky d250, proto je nutno vyvločkovat oba průduchy pro dva a jeden kotel vložkami z PP dimenzí d160 a d110. Změna rovněž nebude mít vliv na celkovou cenu.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	0,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
0,00 Kč		
<p>Veškeré práce splňují podmínky smlouvy o dílo a byly provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
		Podpis zmocněnce zhotovitele: Jaroslav Peřina  Datum:
Podpis technického dozoru stavby: Ing. Lukáš Švajcar  Datum: 14.10.		Podpis projektanta stavby: Ing. Martina Kreslová  Datum: 14.10.2022
Příloha: 1) rozpočet 		

stavba:

Výměna kotlů, Krškova 807, 152 00 Praha 5
 parc.č. 942/97, k.ú. Hlubočepy

č.p.	název	MJ	počet	cena/MJ	celk.cena	popis
3.	spalinová cesta					
3.2	nerezový kouřovod DN220 vč. tvarovek dodávka a montáž	bm	-8	3 600,00	- 28 800,00	včetně provedení kontrolního otvoru
3.2	plastový nerezový kouřovod z PP DN220 vč. tvarovek dodávka a montáž	bm	8	3 600,00	28 800,00	včetně provedení kontrolního otvoru

Stavba:

Výměna kotlů, Matoušova 68, 150 00 Praha 5
 parc.č. 6, k.ú. Smíchov

č.p.	název	MJ	počet	cena/MJ	celk.cena	popis
3.	spalinová cesta					
3.3	nerezový kouřovod DN200 vč. tvarovek dodávka a montáž	bm	-12	3 300,00	- 39 600,00	včetně provedení kontrolního otvoru
3.4	nerezové vyvločkování DN200 komínového průduchu, dodávka a montáž	bm	-19	2 400,00	- 45 600,00	
3.3	plastový nerezový kouřovod z PP DN200 vč. tvarovek dodávka a montáž	bm	12	3 300,00	39 600,00	včetně provedení kontrolního otvoru
3.4	plastové nerezové vyvločkování z PP DN200 komínového průduchu, dodávka a montáž	bm	19	2 400,00	45 600,00	

Stavba:

Výměna kotlů, Štefánikova 247, 150 00 Praha 5
 parc.č. 2969, k.ú. Smíchov

č.p.	název	MJ	počet	cena/MJ	celk.cena	popis
3.	spalinová cesta					
3.2	nerezový kouřovod DN180 vč. tvarovek, dodávka a montáž	bm	-12	3 150,00	- 37 800,00	včetně provedení 2 ks kontrolních otvorů (v každém kouřovodu 1)
3.3	nerezové vyvločkování DN180 komínového průduchu, dodávka a montáž	bm	-56	1 950,00	- 109 200,00	
3.2	plastový nerezový kouřovod z PP DN180 vč. tvarovek dodávka a montáž	bm	12	3 150,00	37 800,00	včetně provedení 2 ks kontrolních otvorů (v každém kouřovodu 1)
3.3	plastové nerezové vyvločkování z PP DN180 komínového průduchu, dodávka a montáž	bm	56	1 950,00	109 200,00	

stavba:

Výměna kotlů, Štefánikova 216, 150 00 Praha 5
parc.č. 2972, k.ú. Smíchov

č.p.	název	MJ	počet	cena/MJ	celk.cena	popis
3.	spalinová cesta					
3.2	neruzový kouřovod DN250 vč. tvarovek dodávka a montáž	bm	-7	3 900,00	- 27 300,00	včetně provedení kontrolního otvoru
3.3	neruzové vyložkování DN250 kominového průduchu, dodávka a montáž	bm	-25	2 550,00	- 63 750,00	
3.2	plastový nerezový kouřovod z PP DN160 vč. tvarovek	bm	4	3 175,00	12 700,00	včetně provedení kontrolního otvoru
	plastový nerezový kouřovod z PP DN110 vč. tvarovek	bm	3	1 950,00	5 850,00	včetně provedení kontrolního otvoru
3.3	plastové nerezové vyložkování z PP DN160 kominového průduchu, dodávka a montáž	bm	25	1 750,00	43 750,00	
	plastové nerezové vyložkování z PP DN110 kominového průduchu, dodávka a montáž	bm	25	1 150,00	28 750,00	

	CELKOVÁ CENA VÍCE / MĚNĚ PRACÍ				0,00	ceny jsou uvedeny bez DPH
	(cena za materiál, včetně montáže)					

