







Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě č. 0006/0/OPRI/23

uzavřený podle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Projektový management stavby
„Projektový management pro stavbu rezidenčního projektu Bydlení pro seniory se
sociální službou Hlubočepy“

1. Smluvní strany

1.1. Příkazce: **Městská část Praha 5**
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, Praha 5, PSČ 150 22
zastoupená: Mgr. Radkou Šimkovou, starostkou MČ Praha 5
IČO: 00063631
DIČ: CZ 00063631
bankovní spojení: 
č. ú.: 
(dále jen „Příkazce“, na straně jedné)

1.2. Příkazník: **FETTERS management, s.r.o.**
se sídlem: Jinonická 1327/76a, Košíře, 150 00 Praha 5
zastoupen: Ing. Tomášem Fettersem, jednatelem
IČO: 01405471
DIČ: CZ01405471
bankovní spojení: 
č. ú.: 
(dále jen „Příkazník“, na straně druhé)

(příkazce a příkazník dále také „smluvní strany“ a jednotlivě jako „smluvní strana“)

2. Úvodní ustanovení

2.1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 12. 04. 2023 Příkazní smlouvu č. 0006/0/OPRI/23 na projektový management stavby „Projektový management pro stavbu rezidenčního projektu Bydlení pro seniory se sociální službou Hlubočepy“ (dále jen „Smlouva“) a objednatel se zavázal za tuto činnost uhradit sjednanou celkovou odměnu do výše 799 500 Kč bez DPH, tj. 967 395 Kč vč. DPH.

Milan Kryl
Digitálně podepsal
Milan Kryl
Datum: 2024.03.06
10:19:35 +01'00'

**Ing. Tomáš
Fetters**
Digitálně podepsal
Ing. Tomáš Fetters
Datum: 2024.03.05
16:43:17 +01'00'

Městská část Praha 5,
Nám. 14. října 1381/4, Praha 5, PSČ 150 22
IČO: 00063631, DIČ: CZ00063631
Zastoupená Bc. Pavel Vokoun,
vedoucím oddělení realizace staveb
e-mail: pavel.vokoun@praha5.cz

V Praze, dne 26.01.2024

**Předmět: ŽÁDOST O UZAVŘENÍ DODATKU K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ č.0006/0/OPRI/23 Z DŮVODU
POŽADAVKU NA NAVÝŠENÍ HODIN**

Vážený pane Vokoune,

v návaznosti na schválení Dodatku č. 3 ze dne 19.01.2024 (č.0012/3/OPRI/22) ke Smlouvě o Dílo (dále jen „SoD“) v rámci akce „**Bydlení pro seniory se sociální službou Hlubočepy**“ (mezi Městskou částí Praha 5 a společností Pozimos, a.s.) zveřejněné 23.01.2024, kterým byla upravena změna předmětu a rozsahu díla (z důvodu nezbytného provedení dodatečných stavebních prací a dodávek) a s tím související změna termínu díla, kterým je stanoveno uvedení stavby do provozu na 21.05.2024.

Dne 19.01.2024 byl schválen Dodatek č. 3 (č.0012/3/OPRI/22), jehož součástí je prodloužení realizace díla zdůvodněný zejména požadavkem na provedení dodatečných stavebních prací a dodávek. Nový termín dokončení díla je stanoven na 21.05.2024.

Z výše uvedené argumentace je patrné, že v průběhu realizace díla došlo k úpravě rozsahu díla, což se rovněž promítlo do náročnosti realizace a do lhůty provádění díla. S ohledem na tyto změny rozsahu a termínu konstatujeme, že nejsme schopni dokončit zakázku za předem ujednaných podmínek a žádáme o navýšení limitu stanoveného příkazní smlouvou.


Dle již vystavených čerpání bylo k 12. měsíci roku 2023 vyčerpáno **599 625,- Kč bez DPH tzn. 585 hod.** Na základě předpokládaného rozsahu služeb ve zbývajícím období zohledňujícím připravovaný posun termínu, počítáme s časovou náročností do dokončení projektu **1035 hod.** S ohledem na to, že limit maximální odměny stanovený **SoD je 799 500,- Kč bez DPH** jsme oprávněni provádět výkon činnosti příkazníka **maximálně** do čerpání **780 hod.**

Rozdíl mezi maximálním možným čerpáním a předpokládanou časovou náročností činí **255 hod.**

Žádáme Vás tímto o navýšení limitu o 255 hodin, tj. navýšení maximální odměny příkazníka o 261 375,- Kč bez DPH.

Detailní výpočet je uveden v Příloze č.1 - Výkazy hodin Projektový management – Bydlení pro seniory se sociální službou Hlubočepy.

V Praze dne 26.01.2024



Ing. Tomáš Feters, Jednatel

