

REKAPITULACE ROZPOČTU - ZMĚNOVÝ LIST Č.1

Stavba: ZŠ a MŠ Tyršova

Místo: MČ Praha 5 **Datum:** 14.05.2018

Objednatel: KAZIKO a.s.

Projektant: Zpracovatel

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

1	Nátěr ocelových konstrukcí	1 763 502,47
2	Změna ocelových konstrukcí	104 534,82
3	Bourání komínu	1 286 381,37
4	Vnitřní ocelové schodiště	25 054,75
5	Kapsy IPE nosníky - bourání betonových prahů	82 579,11
6	Kotvení, výztuž vnitřní schodiště	19 473,97
7	Středová zeď - odstranění záspy, půdovek, bednění + betonové patky IPE nos	14 687,83
8	Místnost O2 - bourání stěn a podlahy	49 254,69
9	Štítové stěny - bourání bet.prahů	15 294,28
10	Zámková dlažba	9 390,70
11	Bourání prostupu schodiště	5 994,43
12	Požární schodiště	5 427,19
13	VRN	82 929,33
		62 500,00

Celkové náklady za stavbu

1 763 502,47

15.5.2018

POI V. BAPKA

AD. MULAN

(Signature)

(Signature)

KAZIKO, a.s.
Pod Turnovskou tratí 182/18
198 00 PRAHA 9-Hloubětín
tel./fax: 02-81863804

(Signature)

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **ZS a MS Tyršova, U Tyršovy školy č.p. 430/1, Praha 5**

Číslo stavby:

Pořadové číslo změnového listu:

1


Změna:




<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl:	Číslo (pod)objekt	Název: Nátěr ocelových konstrukcí	
Popis změny: Antikorozní nátěr podlahových IPE nosníků. Projektové dokumentaci je uvedena nutnost nátěru konstrukce, ve výkazu výměr není nátěr uveden.			
Zdůvodnění změny: Chyba projektanta - rozpor mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr.			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:  17. 5. 2018		Posouzení změny - konzultant:	
Stavba: ZŠ a MŠ Tyršova, U Tyršovy školy č.p. 430/1, Praha 5	Číslo stavby:	SO	Změnový list č: 1
Dopady:	do projektové dokumentace:	zapracovány	ano
	do časového plánu:	zapracovány	ano
	do ceny:	zvýšení o: s DPH 21%	104 534,82 Kč 126 487,13 Kč
		snížení o: s DPH 21%	0 Kč

Navrhovatel změny : KAZIKO, a.s. Pod Turnovskou tratí 182/18 198 00 PRAHA 9-Hloubětín tel./fax: 02-81863804		Podpis: 
Věcná kontrola: 	Genová kontrola: 	
Vyjádření zhotovitele:		Podpis:
		Podpis:
Vyjádření objednatele:		Podpis:
Závěrečné stanovisko:		

V Praze dne: 15.05.2018

KAZIKO, a.s.
 Pod Turnovskou tratí 182/18
 198 00 PRAHA 9-Hloubětín
 tel./fax: 02-81863804



Městská část Praha 5
 Úřad městské části
 Odbor majetku a investic
 nám. 14. října 4, 150 22 Praha 5
 11/29/08



Přílohy: 1 - rozpočet

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - ZMĚNA č.1

Stavba: ZŠ a MŠ Tyršova - nátěr ocelových konstrukcí

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 13.12.2017

Objednatel:

MČ Praha 5

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

KAZIKO a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:


IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				104 534,82
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				104 534,82
DPH základní	21,00%	ze	104 534,82	21 952,31
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		126 487,13


Projektant


MURUS ②
**monumenta renovamus,
projekce, spol. s.r.o.**
Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4
15.5.2018 **DIČ: CZ48201693**

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

KAZIKO, a.s.
Pod Turnovskou tratí 182/18
198 00 PRAHA 9-Hloubětín
tel./fax: 02-81863804 ②

15.5.2018 

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko



Zhotovitel

KAZIKO, a.s.
Pod Turnovskou tratí 182/18
198 00 PRAHA 9-Hloubětín
tel./fax: 02-81863804 ②

15.5.2018 

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU - ZMĚNA Č. 1

Stavba: ZŠ a MŠ Tyršova - nátěr ocelových konstrukcí

Místo:

Datum:

13.12.2017

Objednatel:

MČ Praha 5

Projektant:

Zhotovitel:

KAZIKO a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	104 534,82
PSV - Práce a dodávky PSV	104 534,82
783 - Dokončovací práce - nátěry	104 534,82
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	104 534,82




KAZIKO, a.s.
Pod Turnovskou tratí 182/18
198 00 PRAHA 9-Hloubětín
tel./fax: 02-81863804

ROZPOČET - ZMĚNA č. 1

Stavba: ZŠ a MŠ Tyršova - nátěr ocelových konstrukcí

Místo: Datum: 13.12.2017

Objednatel: MČ Praha 5
Zhotovitel: KAZIKO a.s. **Projektant:**
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **104 534,82**

PSV - Práce a dodávky PSV **104 534,82**

783 - Dokončovací práce - nátěry **104 534,82**

1	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1 208,495	86,50	104 534,82
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	------------

IPE 240 - 0,922m2/bm

(38038/30,7)*0,922 1 142,379

IPE 270 - 1,04m2/bm

(2295/36,1)*1,04 66,116

Součet 1 208,495



KAZIKO, a.s.
Pod Turnovskou tratí 182/18
198 00 PRAHA 9-Hloubětín
tel./fax: 02-81863804

ZMENOVY LIST STAVBY

stavba: ZS a MS Tyršova, U Tyršovy školy č.p. 430/1, Praha 5

Číslo stavby:

Pořadové číslo změnového listu:

2


Změna:



<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl:	Číslo (pod) objektu:	Název: Ocelové konstrukce
Popis změny:		
<p>Dle dílenské dokumentace bylo zjištěno poddimenzování ocelové konstrukce krovu. V projektové dokumentaci byla navržena konstrukce, která byla zpracovanou dílenskou dokumentací zhodnocena jako nevhodná. Byl zpracován návrh nové ocelové konstrukce. Nově provedený návrh konstrukce vychází z doporučení nezávislého revizního posudku: "Revizní statické posouzení ocelové konstrukce půdní vestavby, ZŠ a MŠ Tyršova, Jinonice, Praha 5" Ing. Radek Píchal, Doc Dr. Ing. Jakub Dolejš, 3/2018</p>		
Zdůvodnění změny:		
<p>Do obou návrhů vstupují stejné počáteční data (geometrie konstrukce, zatížení konstrukce – vl. Tíha, sníh, vítr), Rozdíl nastává ve způsobu výpočtu vnitřních sil v konstrukci. Pro výpočet vnitřních sil existuje řada způsobů a možností modelace konstrukce ve výpočetním programu. V původní dokumentaci byl zvolen méně vhodný postup výpočtu vnitřních sil, což mělo za následek poddimenzovaný návrh konstrukce.</p>		
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:		Posouzení změny - konzultant:
 15.5.2018		
Stavba: ZŠ a MŠ Tyršova, U Tyršovy školy č.p. 430/1, Praha 5	Číslo stavby:	SO
		Změnový list č: 2
Dopady:	do projektové dokumentace:	zpracovány ano
	do časového plánu:	zpracovány ano
	do ceny:	zvýšení o: 1 286 381,37 Kč s DPH 21% 1 556 521,46 Kč snížení o: Kč s DPH 21% Kč

Navrhovatel změny: KAZIKO, a.s. Pod Turnovskou tratí 182/18 198 00 PRAHA 9-Hloubětín tel./fax: 02-81863804		Podpis: 
Věcná kontrola: Konstrukce ceny v tomto rozpočtu je stejná jako ve smluvním rozpočtu, avšak ve 12% navýšení hmotnosti hlavních prvků jsou započítány veškeré pomocné konstrukce tak, jak je to popsáno v textu položky, což v případě předloženého detailního vV ztrácí původní záměr.		Cenová kontrola: Odpovídá SoD.
Vyjádření zhotovitele:		Podpis:
		Podpis:
Vyjádření objednatele:		Podpis:
Závěrečné stanovisko:		

V Praze dne: 15.05.2018

KAZIKO, a.s.
 Pod Turnovskou tratí 182/18
 198 00 PRAHA 9-Hloubětín
 tel./fax: 02-81863804



Městská část Praha 5
 Úřad městské části
 Odbor majetku a investic
 nám. 14. října 4, 150 22 Praha 5
 111725/05



Přílohy: 1 - rozpočet
 2 - dílenská dokumentace

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - ZMĚNA Č.2

Stavba: ZŠ a MŠ Tyršova - změna ocelových konstrukcí

JKSO:
Místo: Praha 5, Jihonice

CC-CZ:
Datum: 03.05.2018

Objednatel:
MČ Praha 5

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
KAZIKO a.s.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:


Náklady z rozpočtu	1 286 381,37
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	1 286 381,37
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	1 202 360,86	252 495,78
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 538 877,15
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

 **MURUS** ②
monumenta renovamus,
projekce, spol. s.r.o.
Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4
DIČ: CZ48201693
15.5.2018

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

KAZIKO, a.s.
Pod Turnovskou trati 182/18
198 00 PRAHA 9-Hloubětín
tel./fax: 02-81863804 ②

15.5.2018 

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

9DI U. KANĚKA 

Zhotovitel

KAZIKO, a.s.
Pod Turnovskou trati 182/18
198 00 PRAHA 9-Hloubětín
tel./fax: 02-81863804 ②

15.5.2018 

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU - ZMĚNA Č.2

Stavba: ZŠ a MŠ Tyršova - změna ocelových konstrukcí

Místo: Praha 5, Jinonice

Datum: 03.05.2018

Objednatel: MČ Praha 5

Projektant:

Zhotovitel: KAZIKO a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	1 286 381,37
PSV - Práce a dodávky PSV	1 286 381,37
767 - Konstrukce zámečnické	1 286 381,37
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 286 381,37




KAZIKO, a.s.
Pod Turnovskou tratí 182/18
198 00 PRAHA 9-Hloubětín
tel./fax: 02-81863804 ©

ROZPOČET - ZMĚNA Č.2

Stavba: ZŠ a MŠ Tyršova - změna ocelových konstrukcí

Místo: Praha 5, Jinonice

Datum: 03.05.2018

Objednatel: MČ Praha 5

Projektant:

Zhotovitel: KAZIKO a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 286 381,37

PSV - Práce a dodávky PSV

1 286 381,37

767 - Konstrukce zámečnické

1 286 381,37

193	K	767995120	Ocelová konstrukce krovu, vč povrchové úpravy, kompletní konstrukce - odpočet	kg	-14 590,244	89,00	-1 298 531,72
			"ocelový rám A 100/200/6,3"				
			26,90*(6,07+3,88*2+0,75*2)*1,12*7		3 233,036		
			"ocelový rám B 120/200/10"				
			45,755*(6,14+3,04+3,76+3,01+0,83)*1,12*3		2 579,704		
			"ocelový rám C 120/200/10"				
			45,755*(6,92+3,34+3,88+0,75)*1,12		763,047		
			"ocelový rám D 100/200/6,3"				
			26,90*(0,67+3,34+3,88+0,75)*1,12		561,586		
			"ocelový rám F 120/200/10"				
			45,755*(6,14+3,04+3,76+3,01+0,83)*1,12*2		2 309,311		
			"ocelový rám G 100/200/6,3"				
			26,90*(8,01+3,34+3,745+0,83)*1,12		1 719,802		
			"ocelový rám H 100/200/6,3"				
			26,90*(6,92+3,34*2)*1,12		479,788		
			"ocelový rám CH 100/200/6,3"				
			26,90*(4,592+3,34+3,745+0,83)*1,12		376,811		
			"ocelový rám I IPE 240"				
			222,121		222,121		
			"ocelový rám J IPE 240" 30,70*4,42*1,12		151,977		
			"ocelový rám K IPE 240" 30,70*4,31*1,12		148,195		
			IPE 180				
			18,80*(4,454*2+5,37+29,725-33,653)*1,12		1 635,125		
			Součet		14 590,244		

199	K	998767203	Přesun směr procentení pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m - odpočet	%	-12 985,317	1,81	-23 503,42
-----	---	-----------	--	---	-------------	------	------------

3	K	767995120R	Ocelová konstrukce krovu, vč povrchové úpravy, kompletní konstrukce - přípočet	kg	28 364,000	89,00	2 524 396,00
			"Výpočet dle dílenské dokumentace - podrobný výpis materiálu (24324+1001)*1,12		28 364,000		
			Součet		28 364,000		


4	K	X01R	Ztužení IPE nosníku pod ocelovými rámy	kg	346,931	89,00	30 876,88
			Výpočet - mat. plech tl. 20mm (160*0,22*3,055*1,12)*160		346,931		
			Součet		346,931		

26	K	413941125	Osazování ocelových vřtcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm - komínová výměna nosníků tránu č. 1 - odečet	t	-0,130	6 680,00	-868,40
----	---	-----------	---	---	--------	----------	---------

Výpočet - odečet 2x IPE 270

((36,10*0,8)/1000)*2

0,130

KAZIKO, a.s.
Pod Turnovskou tratí 182/18
198 00 PRAHA 9-Hloubětín
tel./fax: 02-81863804 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	413941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve střepech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm - komínová výměna vazního trámu č. 1	t	0,207	6 680,00	1 384,19
			Výpočet - nové 2x IPE 270 $((36,10 \cdot 2,87) / 1000) \cdot 2$		0,207		
			Součet		0,207		
28	M	130107560	ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=270 mm	t	-0,140	21700,00	-3038,00
			Výpočet - odečet 2x IPE 270 $((36,10 \cdot 1,8 \cdot 1,08) / 1000) \cdot 2$		0,140		
28	M	130107560	ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=270 mm	t	0,224	21700,00	4856,27
			Výpočet - nové 2x IPE 270 $((36,10 \cdot 2,87 \cdot 1,08) / 1000) \cdot 2$		0,224		
			Součet		0,224		
0	K	31794100R	Navaření podpěr z L profilu - komínová výměna vazního trámu č. 1	kus	4,000	150,00	600,00
			Výpočet L profil 130x65x10 4 kusy		4,000		
			Součet		4,000		
0	M	140110850R00	profil ocel L 130x65x10	t	0,011	23500,00	262,90
			Výpočet L profil 130x65x10 $12,16 \cdot ((2 \cdot 0,18 + 2 \cdot 0,28) / 1000)$		0,011		
			Součet		0,011		
0	K	31794100R	Navaření podpěr z L profilu - komínová výměna vazního trámu č. 2	kus	1,000	150,00	150,00
			Výpočet L profil 130x65x10 1 kus		1,000		
			Součet		1,000		
0	M	140110850R00	profil ocel L 130x65x10	t	0,006	23500,00	131,45
			Výpočet L profil 130x65x10 $12,16 \cdot 0,46 / 1000$		0,006		
			Součet		0,006		
0	K	X02R	Dodávka a montáž pásové oceli pro spojení vazního trámu vč. Spojovacího materiálu - komínová výměna vazního trámu č.2	kus	2,000	572,00	1 144,00
4	K	998767203R	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m - připočet	%	25 598,953	1,81	46 334,10
0	K	762332131	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy do 120 cm2	m	10,070	121,00	1 218,47
			Výpočet příložky 2x 60x80 dl. 5,035 $2 \cdot 5,035$		10,070		
			Součet		10,070		
90	M	605120010	řezivo hraněné hranič. jakost I do 120 cm2	m3	0,145	6680,00	968,65
			Výpočet příložky 2x 60x80 dl. 5,035 $2 \cdot 5,035 \cdot 0,08 \cdot 0,18$		0,145		
			Součet		0,145		

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

stavba: ZS a MS Tyršova, U Tyršovy školy č.p. 430/1, Praha 5

Číslo stavby:

Pořadové číslo změnového listu:

3


Změna:




<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl:	Číslo (pod)objekt	Název:	Bourání komínu	
Popis změny: Popis změny – Bourání zděného komínového tělesa, které vadilo ve vnitřní dispozici.				
Zdůvodnění změny: Zdůvodnění změny – v geodetickém zaměření stávajícího stavu řešeného prostoru bylo opomenuto toto komínové těleso, tudíž nebylo zahrnuto v bouracích pracích.				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:  19.9.2018		Posouzení změny - konzultant:		
Stavba: ZŠ a MŠ Tyršova, U Tyršovy školy č.p. 430/1, Praha 5	Číslo stavby:	SO	Změnový list č:	3
Dopady:	do projektové dokumentace:	zapracovány	ano	
	do časového plánu:	zapracovány	ano	
	do ceny:	zvýšení o: s DPH 21%	25 054,75 Kč 30 316,25 Kč	
		snížení o: s DPH 21%	Kč 0	

Navrhovatel změny : KAZIKO, a.s. Pod Turnovskou tratí 182/18 198 00 PRAHA 9-Hloubětín tel./fax: 02-81863804		Podpis: 
Věcná kontrola: 	Cenová kontrola: 	
Vyjádření zhotovitele:		Podpis:
		Podpis:
Vyjádření objednatele:		Podpis:
Závěrečné stanovisko:		

V Praze dne: 15.05.2018

KAZIKO, a.s.
 Pod Turnovskou tratí 182/18
 198 00 PRAHA 9-Hloubětín
 tel./fax: 02-81863804



Městská část Praha 5
 Úřad městské části
 Odbor majetku a investic
 nám. 14. října 4, 150 22 Praha 5
 III/26/05



Přílohy: 1 - rozpočet
 2 - upřesnění projektové dokumentace

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - ZMĚNA č.3

Stavba: ZŠ a MŠ Tyršova - bourání komínu

JKSO:
Místo: Praha 5, Jinonice

CC-CZ:
Datum: 06.02.2018

Objednatel:
MČ Praha 5

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
KAZIKO a.s.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu		25 054,75
Ostatní náklady		0,00
Cena bez DPH		25 054,75
DPH základní	21,00% ze	25 054,75
snížená	15,00% ze	0,00
		5 261,50
		0,00
Cena s DPH		30 316,25
v CZK		

Projektant

MURUS ②
monumenta renovamus,
projekce, spol. s.r.o.
Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4
DIČ: CZ48201693

19.5.2018

Datum a podpis: _____ Razítko

Zpracovatel

KAZIKO, a.s.
Pod Turnovskou tratí 182/18
198 00 PRAHA 9-Hloubětín
tel./fax: 02-81863804 ②

15.5.2018

Datum a podpis: _____ Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: _____ Razítko

Zhotovitel

KAZIKO, a.s.
Pod Turnovskou tratí 182/18
198 00 PRAHA 9-Hloubětín
tel./fax: 02-81863804 ②

15.5.2018

Datum a podpis: _____ Razítko

191 U. YADKA



REKAPITULACE ROZPOČTU - ZMĚNA Č.3

Stavba: ZŠ a MŠ Tyršova - bourání komínu

Místo: Praha 5, Jinonice

Datum: 06.02.2018

Objednatel: MČ Praha 5

Projektant:

Zhotovitel: KAZIKO a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	25 054,75
HSV - Práce a dodávky HSV	21 976,80
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	272,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 181,95
997 - Přesun sutě	14 465,70
998 - Přesun hmot	56,45
PSV - Práce a dodávky PSV	3 077,95
762 - Konstrukce tesařské	989,05
765 - Krytina skládaná	2 088,90
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	25 054,75




KAZIKO, a.s.
Pod Turnovskou tratí 182/18
198 00 PRAHA 9-Hloubětín
tel./fax: 02-81863804 ☎

ROZPOČET - ZMĚNA Č.3

Stavba: ZŠ a MŠ Tyršova - bourání komínu

Místo: Praha 5, Jinonice

Datum: 06.02.2018

Objednatel: MČ Praha 5

Projektant:

Zhotovitel: KAZIKO a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

25 054,75

HSV - Práce a dodávky HSV

21 976,80

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

272,70

1	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 - zabetonování podlahy po zbourání komínu	m3	0,090	3 030,00	272,70
			1,5*0,6*0,1		0,090		
			Součet		0,090		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 181,95

2	K	941111112	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	46,500	50,20	2 334,30
			9*4		36,000		
			7*1,5		10,500		
			Součet		46,500		
3	K	941111212	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1112	m2	46,500	0,85	39,53
4	K	941111812	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	46,500	30,00	1 395,00
5	K	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	5,040	578,00	2 913,12
			rozměr komínu				
			1,5*0,6*7		6,300		
			odpočet průdůchů				
			-(0,3*0,3*7)*2		-1,260		
			Součet		5,040		
6	K	X01	Dodávka a montáž plechů pro zaklopení průdůchů komínu 2x plech 0,6*0,6*0,02	soubor	1,000	500,00	500,00

997 - Přesun sutě

14 465,70

7	K	997013115	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro bucovy v do 18 m s použitím mechanizace	t	9,303	671,00	6 242,31
8	K	997013501	Důvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,303	210,00	1 953,63
9	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKO 1 km přes 1 km	t	177,441	9,12	1 618,26
			9,339*19		177,441		
			Součet		177,441		
10	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	9,303	500,00	4 651,50



998 - Přesun hmot

56,45

11	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	0,213	265,00	56,45
----	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

PSV - Práce a dodávky PSV

3 077,95

762 - Konstrukce tesařské

989,05

12	K	762342211	Bednění a latování montáž latování střech jednoduchých sklonu do 60 st. při osové vzdálenosti latí do 150 mm	m2	6,000	72,30	433,80
13	M	605141020	Řezivo jehličnaté lať jakost II 10 - 25 cm2	m3	0,070	7 180,00	502,60

14°2'0,05°0,05

0,070

Součet

0,070


14	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	0,039	1 350,00	52,65
----	---	-----------	--	---	-------	----------	-------

765 - Krytina skládaná

2 088,90

15	K	765111015	Montáž krytiny keramické sklonu do 30 st. drážkové na sucho, počet kusů přes 11 do 12 s/m2	m2	6,000	174,00	1 044,00
16	K	765111803	Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho k dalšímu použití	m2	5,190	92,00	477,48
17	K	765191001	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 20 st. lapaním (vodotěsné podstřeší) na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	6,000	46,30	277,80
18	M	283292950	Membrána podstřešní (reakce na oheň - třída E), 150 g/m2 s aplikovanou spojovací páskou	m2	6,600	37,70	248,82
19	K	998765103	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z motnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,040	1 020,00	40,80

907



KAZIKO, a.s.
 Pod Turnovskou tratí 182/18
 198 00 PRAHA 9-Hloubětín
 tel./fax: 02-81863804

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **ZS a MS Tyršova, U Tyršovy školy č.p. 430/1, Praha 5**

Číslo stavby:

Pořadové číslo změnového listu:

4


Změna:




<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl:	Číslo (pod)objekt	Název:	Vnitřní oc.schodiště	
Popis změny: Vnitřní únikové schodiště navržené z ocelových válcovaných profilů IPE, UPE a ocelových plechů, bylo ve výkazu výměr uvedeno s výměrou 1kg. Skutečná hmotnost činí cca 854,8kg.				
Zdůvodnění změny: Chyba projektanta ve vyčíslení skutečné hmotnosti ocelové konstrukce ve výkazu výměr.				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:  7.5. 2018		Posouzení změny - konzultant:		
Stavba:	ZŠ a MŠ Tyršova, U Tyršovy školy č.p. 430/1, Praha 5	Číslo stavby:	SO	Změnový list č: 4
Dopady:	do projektové dokumentace:	zapracovány	ano	
	do časového plánu:	zapracovány	ne	
	do ceny:	zvýšení o: s DPH 21%	82 579,11 Kč 99 920,72 Kč	
		snížení o: s DPH 21%	Kč 0	

Navrhovatel změny :		Podpis:
KAZIKO, a.s. Pod Turnovskou tratí 182/18 198 00 PRAHA 9-Hloubětín tel./fax: 02-81863804		
Věcná kontrola:		Cenová kontrola: 
Vyjádření zhotovitele:	Podpis:	
	Podpis:	
Vyjádření objednatele:	Podpis:	
Závěrečné stanovisko:		

V Praze dne: 15.05.2018

KAZIKO, a.s.
 Pod Turnovskou tratí 182/18
 198 00 PRAHA 9-Hloubětín
 tel./fax: 02-81863804



Městská část Praha 5
 Úřad městské části
 Odbor majetku a investic
 nám. 14. října 4, 150 22 Praha 5
 III/26/05



Přílohy: 1 - rozpočet
 2 - upřesnění projektové dokumentace

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - ZMĚNA Č.4

Stavba: ZŠ a MŠ Tyršova vnitřní ocelové schodiště

JKSO:

Místo: Praha 5, Jinonice

CC-CZ:

Datum: 03.04.2018

Objednatel:

MČ Praha 5

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

KAZIKO a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:


IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				82 579,11
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				82 579,11
DPH základní	21,00%	ze	82 579,11	17 341,61
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	99 920,72

Projektant


MURUS ②
monumenta renovamus,
projekce, spol. s.r.o.
Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4
DIČ: CZ48201693

15.5.2018
Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

KAZIKO, a.s.
Pod Turnovskou tratí 182/18
198 00 PRAHA 9-Hloubětín
tel./fax: 02-81863804

15.5.2018
Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

KAZIKO, a.s.
Pod Turnovskou tratí 182/18
198 00 PRAHA 9-Hloubětín
tel./fax: 02-81863804

15.5.2018
Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU - ZMĚNA Č.4

Stavba: ZŠ a MŠ Tyršova vnitřní ocelové schodiště

Místo: Praha 5, Jinonice

Datum: 03.04.2018

Objednatel: MČ Praha 5

Projektant:

Zhotovitel: KAZIKO a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	82 579,11
PSV - Práce a dodávky PSV	82 579,11
767 - Konstrukce zámečnické	82 579,11
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	82 579,11



KAZIKO, a.s. 
Pod Turnovskou trati 182/18
198 00 PRAHA 9-Hloubětín
tel./fax: 02-81863804

ROZPOČET - ZMĚNA č.4

Stavba: ZŠ a MŠ Tyršova vnitřní ocelové schodiště

Místo: Praha 5, Jinonice

Datum: 03.04.2018

Objednatel: MČ Praha 5

Projektant:

Zhotovitel: KAZIKO a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

82 579,11

PSV - Práce a dodávky PSV

82 579,11

767 - Konstrukce zámečnické

82 579,11

196	K	767995150	Ocelové schodiště vnitřní vč povrchové úpravy, kompletní konstrukce - odečet	kg	-1,00	95,00	-95,00
196	K	767995150	Ocelové schodiště vnitřní vč povrchové úpravy, kompletní konstrukce	kg	854,80	95,00	81 206,00

IPE 240 - mezipodesta

4*1,9*30,7

233,32

UPE 240 - výstup

1*2,1*30,2

63,42

UPE 160 - ramena

2*4,7*21,7

203,98

P 10 - kotvicí plech

1,5*79

118,50

Jekl 40/40/3 - schody

32*0,4*3,4

38,08

Plech lískový 3 mm - stupnice

16*0,4*25,55

155,34

Plech lískový 3 mm - podesta

1,1*1,5*25,55

42,16

Součet

854,80

199	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	-0,950	1,81	-1,72
199	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	812,060	1,81	1 469,83

KAZIKO, a.s.
 Pod Turnovskou tratí 182/18
 198 00 PRAHA 9-Hloubětín
 tel./fax: 02-81863804

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **ZS a MS Tyršova, U Tyršovy školy č.p. 430/1, Praha 5**

Číslo stavby:

Pořadové číslo změnového listu:

5


Změna:




<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl:	Číslo (pod)objekt	Název:	Bourání beton kapsy	
Popis změny: V obvodové stěně byl, při provádění kaps pro osazení IPE podlahových nosníků, zjištěn betonový práh o výšce 120mm místo původně předpokládané pouze zděné konstrukce.				
Zdůvodnění změny: Stavebně technický průzkumem konstrukce nebyly dělány pásové, ale bodové sondy do konstrukcí. Bodovými sondami nebylo postiženo místo betonové konstrukce. Důvod provádění bodových sond - nenarušení výuky a provozu školy.				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:  7.5.2018			Posouzení změny - konzultant:	
Stavba:	ZŠ a MŠ Tyršova, U Tyršovy školy č.p. 430/1, Praha 5	Číslo stavby:	SO	Změnový list č: 5
Dopady:	do projektové dokumentace:	zapracovány	ano	
	do časového plánu:	zapracovány	ne	
	do ceny:	zvýšení o:	19 473,97 Kč	
		s DPH 21%	23 563,50 Kč	
		snížení o:	Kč	
		s DPH 21%	0	

Navrhovatel změny :		Podpis:
KAZIKO, a.s. Pod Turnovskou tratí 182/18 198 00 PRAHA 9-Hloubětín tel./fax: 02-81863804		
Věcná kontrola:	 9DI	Cenová kontrola:
		 9DI
Vyjádření zhotovitele:	Podpis:	
	Podpis:	
Vyjádření objednatele:	Podpis:	
Závěrečné stanovisko:		

V Praze dne: 15.05.2018

KAZIKO, a.s.
 Pod Turnovskou tratí 182/18
 198 00 PRAHA 9-Hloubětín
 tel./fax: 02-81863804



Městská část Praha 5
 Úřad městské části
 Odbor majetku a investic
 nám. 14. října 4, 150 22 Praha 5
 III/26/05



Přílohy: 1 - rozpočet

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - ZMĚNA č.5

Stavba: ZŠ a MŠ Tyršova - kapsy IPE nosn - vícepráce bourání betonových prahů

JKSO:
Místo: Praha 5, Jinonice

CC-CZ:
Datum: 11.04.2018

Objednatel:
MČ Praha 5

iČ:
DIČ:

Zhotovitel:
KAZIKO a.s.

iČ:
DIČ:

Projektant:

iČ:
DIČ:

Zpracovatel:

iČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				19 473,97
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				19 473,97
DPH základní	21,00%	ze	19 473,97	4 089,53
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		23 563,50

Projektant

MURUS ②
monumenta renovamus,
projekce, spol. s.r.o.
Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4
DIČ: CZ48201693

15.5.2018
Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

KAZIKO, a.s.
Pod Turnovskou tratí 182/18
198 00 PRAHA 9-Hloubětín
tel./fax: 02-81863804 ②

15.5.2018
Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

KAZIKO, a.s.
Pod Turnovskou tratí 182/18
198 00 PRAHA 9-Hloubětín
tel./fax: 02-81863804 ②

15.5.2018
Datum a podpis: Razítko

15.5.2018
Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU - ZMĚNA Č.5

Stavba: ZŠ a MŠ Tyršova - kapsy IPE nosn - vícepráce bourání betonových prahů

Místo: Praha 5, Jinonice

Datum: 11.04.2018

Objednatel: MČ Praha 5

Projektant:

Zhotovitel: KAZIKO a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	19 473,97
HSV - Práce a dodávky HSV	19 473,97
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	18 676,62
997 - Přesun sutě	797,35
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	19 473,97




KAZIKO, a.s.
Pod Turnovskou tratí 182/18
198 00 PRAHA 9-Hloubětín
tel./fax: 02-81863804 ©

ROZPOČET - ZMĚNA č.5

Stavba: ZŠ a MŠ Tyršova - kapsy IPE nosn - vícepráce bourání betonových prahů

Místo: Praha 5, Jinonice

Datum: 11.04.2018

Objednatel: MČ Praha 5

Projektant:

Zhotovitel: KAZIKO a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

19 473,97

HSV - Práce a dodávky HSV

19 473,97

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

18 676,62

61		962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m3	-1,710	578,00	-988,38
----	--	-----------	--	----	--------	--------	---------

(0,12*0,25*0,3)*190

1,71

		973041511R	Vysekání výklenků ve zdivu z betonu pl do 0,25 m2	m3	1,710	11 500,00	19 665,00
--	--	------------	---	----	-------	-----------	-----------

(0,12*0,25*0,3)*190

1,71

997 - Přesun sutě

797,35

7	K	997013115	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím cihla 1,71*1,7	t	-2,907	671,00	-1 950,60
8	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-2,907	210,00	-610,47
9	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-55,233	9,12	-503,72

2,907*19

10	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně)	t	-2,907	500,00	-1 453,50
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

7	K	997013115	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím beton 1,71*2	t	3,420	671,00	2 294,82
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

8	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,420	210,00	718,20
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

9	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	64,980	9,12	592,62
---	---	-----------	--	---	--------	------	--------

3,42*19

10	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně)	t	3,420	500,00	1 710,00
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

KAZIKO, a.s.
 Pod Turnovskou tratí 182/18
 198 00 PRAHA 9-Hloubětín
 tel./fax: 02-81863804

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

stavba: **ZS a MŠ Tyršova, U Tyršovy školy č.p. 430/1, Praha 5**

Číslo stavby:

Pořadové číslo změnového listu:




6

Změna:

<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Stavební oddíl:	Číslo (pod)objekt:	Název: Kotvení vnitřního schodiště
Popis změny: Změna v kotvení a vyztužení vnitřního schodiště. V projektové dokumentaci je navrženo uložení průvlaku a podesky do kapes v přilehlých stěnách, množství výztuže v ŽB konstrukci je vypočteno stupněm vyztužení. Na základě provedených sond a aktuálního zaměření bylo změněno kotvení konstrukce a zpracována výrobní dokumentace upřesňující množství výztuže.		
Zdůvodnění změny: Stavebně technickým průzkumem konstrukce nebyly dělány sondy. Důvod neprovádění sond - nenarušení výuky a provozu školy. Na základě sondážních prací a aktuálního zaměření konstrukce byla zpracována dílenská dokumentace vyztužení schodiště. Ze které vyplynulo větší množství výztuže než původně počítané na základě stupně vyztužení.		
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:  19.6.2018		Posouzení změny - konzultant:
Stavba: ZŠ a MŠ Tyršova, U Tyršovy školy č.p. 430/1, Praha 5	Číslo stavby:	SO
		Změnový list č: 6
Dopady:	do projektové dokumentace:	zpracovány ano
	do časového plánu:	zpracovány ne
	do ceny:	zvýšení o: 14 687,83 Kč
		s DPH 21% 17 772,27 Kč
		snížení o: Kč
		s DPH 21% 0

Navrhovatel změny :		Podpis:
KAZIKO, a.s. Pod Turnovskou tratí 182/18 198 00 PRAHA 9-Hloubětín tel./fax: 02-81863804		
Věcná kontrola:		Cenová kontrola:
		
Vyjádření zhotovitele:		Podpis:
		Podpis:
Vyjádření objednatele:		Podpis:
Závěrečné stanovisko:		

V Praze dne: 15.05.2018

KAZIKO, a.s.
 Pod Turnovskou tratí 182/18
 198 00 PRAHA 9-Hloubětín
 tel./fax: 02-81863804



Městská část Praha 5
 Úřad městské části
 Odbor majetku a investic
 nám. 14. října 4, 150 22 Praha 5
 III/26/05



Přílohy: 1 - rozpočet
 2 - upřesnění projektové dokumentace

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - ZMĚNA Č.6

Stavba: ZŠ a MŠ Tyršova - změna kotvení, výztuž vnitřní schodiště

JKSO:
Místo: Praha 5, Jinonice

CC-CZ:
Datum: 23.04.2018

Objednatel:
MČ Praha 5

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
KAZIKO a.s.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				14 687,83
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				14 687,83
DPH základní	21,00%	ze	14 687,83	3 084,44
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	17 772,27

Projektant

MURIUS €
monumenta renovamus,
projekce, spol. s.r.o.
Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4
DIČ: CZ48201693

19.5.2018
Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

KAZIKO, a.s.
Pod Turnovskou tratí 182/18
198 00 PRAHA 9-Hloubětín
tel./fax: 02-81863804

15.5.2018
Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

9DI U. KAZIKO

Zhotovitel

KAZIKO, a.s.
Pod Turnovskou tratí 182/18
198 00 PRAHA 9-Hloubětín
tel./fax: 02-81863804

15.5.2018
Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU - ZMĚNA Č.6

Stavba: ZŠ a MŠ Tyršova - změna kotvení, výztuž vnitřní schodiště

Místo: Praha 5, Jinonice

Datum: 23.04.2018

Objednatel: MČ Praha 5

Projektant:


Zhotovitel: KAZIKO a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	14 687,83
HSV - Práce a dodávky HSV	4 850,28
4 - Vodorovné konstrukce	8 259,30
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-3 409,02
PSV - Práce a dodávky PSV	9 837,55
767 - Konstrukce zámečnické	9 837,55
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	14 687,83




KAZIKO, a.s.
Pod Turnovskou tratí 182/18
198 00 PRAHA 9-Hloubětín
tel./fax: 02-81863804

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: ZS a MS Tyršova, U Tyršovy školy č.p. 430/1, Praha 5

Číslo stavby:

Pořadové číslo změnového listu:

7


Změna:




X

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl:	Číslo (pod)objektu:	Název:	Středová zeď - úprava		
Popis změny: Vytvoření podkladních patek pod podlahové IPE nosníky. V projektové dokumentaci je navrženo uložení podlahových IPE nosníků na nosnou středovou stěnu, která měla procházet nad podlahovou konstrukcí půdního protoru. Nosná stěna v půdním prostoru nebyla nalezena.					
Zdůvodnění změny: Celý prostor půdního prostoru byl v době zhotovení projektové dokumentace pokryt tepelnou izolací, předpoklad středové stěny vycházel z nutnosti uložení vazných trámů na existující konstrukci. Po odstranění tepelné izolace bylo zjištěno, že vazné trámy jsou uloženy na patkách. z tohoto důvodu musely být provedeny patky pod IPE podlahové nosníky. Patky musí být založeny na nosnou konstrukci tzn. musel být odebrán násyp a dlažba z půdního prostoru.					
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:			Posouzení změny - konzultant:		
 19.5. 2018					
Stavba:	ZŠ a MŠ Tyršova, U Tyršovy školy č.p. 430/1, Praha 5	Číslo stavby:	SO	Změnový list č.:	7
Dopady:	do projektové dokumentace:	zapracovány	ano		
	do časového plánu:	zapracovány	ano		
	do ceny:	zvýšení o: s DPH 21%	49 254,69 Kč 59 598,17 Kč		
		snížení o: s DPH 21%	Kč 0		

Navrhovatel změny : KAZIKO, a.s. Pod Turnovskou tratí 182/18 198 00 PRAHA 9-Hloubětín tel./fax: 02-81863804		Podpis: 
Věcná kontrola: 	Cenová kontrola: 	
Vyjádření zhotovitele:		Podpis:
		Podpis:
Vyjádření objednatele:		Podpis:
Závěrečné stanovisko:		

V Praze dne: 15.05.2018

KAZIKO, a.s.
 Pod Turnovskou tratí 182/18
 198 00 PRAHA 9-Hloubětín
 tel./fax: 02-81863804



Městská část Praha 5
 Úřad městské části
 Odbor majetku a investic
 nám. 14. října 4, 150 22 Praha 5
 III/26/05



Přílohy: 1 - rozpočet

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - ZMĚNA č.7

Stavba: ZŠ a MŠ Tyršova - středová zeď vícepráce odstranění zásypu, půdovek, bednění + betonové patky IPE nosníků

JKSO:		CC-CZ:	
Místo:	Praha 5, Jinonice	Datum:	23.04.2018
Objednatel:		IČ:	
	MČ Praha 5	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
	KAZIKO a.s.	DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu		49 254,69
Ostatní náklady		0,00
Cena bez DPH		49 254,69
DPH základní	21,00% ze	49 254,69
DPH snížená	15,00% ze	0,00
Cena s DPH		59 598,17
v CZK		

Projektant

MURUS ②
monumenta renovamus,
projekce, spol. s.r.o.
 Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4
 15.5.2018 DIČ: CZ48201693

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Zpracovatel

KAZIKO, a.s.
 Pod Turnovskou tratí 182/18
 198 00 PRAHA 9-Hloubětín
 tel./fax: 02-81863804 ☎

15.5.2018 _____
 Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

401 U. KANJKA

Zhotovitel

KAZIKO, a.s.
 Pod Turnovskou tratí 182/18
 198 00 PRAHA 9-Hloubětín
 tel./fax: 02-81863804 ☎

15.5.2018 _____
 Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ROZPOČTU - ZMĚNA Č.7

Stavba: ZŠ a MŠ Tyršova - středová zeď vícepráce odstranění zásypu, půdovek, bednění + betonové patky IPE nosníků

Místo: Praha 5, Jinonice

Datum: 23.04.2018

Objednatel: MČ Praha 5

Projektant:

Zhotovitel: KAZIKO a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

49 254,69

HSV - Práce a dodávky HSV

49 254,69

4 - Vodorovné konstrukce

17 113,83

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

12 243,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 276,50

997 - Přesun sutě

10 172,76

998 - Přesun hmot

2 448,60

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

49 254,69


KAZIKO, a.s.
Pod Turnovskou tratí 182/18
198 00 PRAHA 9-Hloubětín
tel./fax: 02-81863804

ROZPOČET - ZMĚNA č.7

Stavba: ZŠ a MŠ Tyršova - středová zeď vícepráce odstranění zásypu, půdovek, bednění + betonové patky IPE nosníků

Místo: Praha 5, Jinonice

Datum: 23.04.2018

Objednatel: MČ Praha 5

Projektant:

Zhotovitel: KAZIKO a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

49 254,69

HSV - Práce a dodávky HSV

49 254,69

4 - Vodorovné konstrukce

17 113,83

K	413351121	Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm	m2	27,260	530,00	14 447,80
2*(0,65+0,5)*0,15*79						

K	413351122	Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm	m2	27,260	97,80	2 666,03
2*(0,65+0,5)*0,15*79						

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

12 243,00

K	631311124	Mazanina tl do 150 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 - patky pod IPE nosníky na středové nosné zdi	m3	3,850	3 180,00	12 243,00
0,65*0,5*0,15*79						

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 276,50

X01R		Odstranění půdovek, škvárového zásypu ze středové nosné zdi	m3	3,850	1 890,00	7 276,50
0,65*0,5*0,15*79						

997 - Přesun sutě

10 172,76

70	K	997013115	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím mechanizace	t	6,545	671,00	4 391,70
3,85*1,7							
6,545							

71	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,545	210,00	1 374,45
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

72	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	124,355	9,12	1 134,12
6,545*19							
124,355							

73	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	6,545	500,00	3 272,50
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

998 - Přesun hmot

2 448,60

74	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svistou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	9,240	265,00	2 448,60
3,85*2,4							
9,240							

991



KAZIKO, a.s.
 Pod Turnovskou tratí 182/18
 198 00 PRAHA 9-Hloubětín
 tel./fax: 02-81863804

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **ZS a MS Tyršova, U Tyršovy školy č.p. 430/1, Praha 5**

Číslo stavby:

Pořadové číslo změnového listu:

8

Změna:



<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl:	Číslo (pod)objekt	Název:	Bourání místnosti Cetin	
Popis změny: Odstranění obvodových a podlahových konstrukcí technologické místnosti firmy CETIN				
Zdůvodnění změny: Chyba projektanta, v projektové dokumentaci je navrženo odstranění stávajících konstrukcí stěny a podlahy technologické místnosti CETIN, ve výkazu výměr nebyla tato skutečnost zohledněna.				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:  15.5.2018		Posouzení změny - konzultant:		
Stavba:	ZŠ a MŠ Tyršova, U Tyršovy školy č.p. 430/1, Praha 5	Číslo stavby:	SO	Změnový list č: 8
Dopady:	do projektové dokumentace:	zapracovány	ano	
	do časového plánu:	zapracovány	ano	
	do ceny:	zvýšení o:	15 294,28 Kč	
		s DPH 21%	18 506,08 Kč	
		snížení o:	Kč	
		s DPH 21%	0	

Navrhovatel změny :		Podpis:
KAZIKO, a.s. Pod Turnovskou tratí 182/18 198 00 PRAHA 9-Hloubětín tel./fax: 02-81863804		
Věcná kontrola:		Cenová kontrola: 401
Vyjádření zhotovitele:		Podpis:
		Podpis:
Vyjádření objednatele:		Podpis:
Závěrečné stanovisko:		

V Praze dne: 15.05.2018

KAZIKO, a.s.
 Pod Turnovskou tratí 182/18
 198 00 PRAHA 9-Hloubětín
 tel./fax: 02-81863804



Městská část Praha 5
 Úřad městské části
 Odbor majetku a investic
 nám. 14. října 4, 150 22 Praha 5
 III/26/05



Přílohy: 1 - rozpočet

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - ZMĚNA Č.8

Stavba: ZŠ a MŠ Tyršova - místnost O2 - vícepráce bourání stěn a podlahy

JKSO:
Místo: Praha 5, Jinonice

CC-CZ:
Datum: 23.04.2018

Objednatel:
MČ Praha 5

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
KAZIKO a.s.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	15 294,28
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	15 294,28
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	15 294,28	3 211,80
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	18 506,08
-------------------	--------------	------------------

Projektant

MURUS ②
monumenta renovamus,
projekce, spol. s.r.o.
Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4
DIČ: CZ48201693

19.5.2018
Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

KAZIKO, a.s.
Pod Turnovskou tratí 182/18
198 00 PRAHA 9-Hloubětín
tel./fax: 02-81863804 ②

15.5.2018
Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

KAZIKO, a.s.
Pod Turnovskou tratí 182/18
198 00 PRAHA 9-Hloubětín
tel./fax: 02-81863804 ②

15.5.2018
Datum a podpis: Razítko

YSL / U. KAZIKO

REKAPITULACE ROZPOČTU - ZMĚNA č.8

Stavba: ZŠ a MŠ Tyršova - místnost O2 - vícepráce bourání stěn a podlahy

Místo: Praha 5, Jinonice

Datum: 23.04.2018

Objednatel: MČ Praha 5

Projektant:

Zhotovitel: KAZIKO a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	15 294,28
HSV - Práce a dodávky HSV	15 294,28
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 962,98
997 - Přesun sutě	10 331,30
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	15 294,28

907



KAZIKO, a.s.
Pod Turnovskou trati 182/18
198 00 PRAHA 9-Hloubětín
tel./fax: 02-81863804

ROZPOČET - ZMĚNA č.8

Stavba: ZŠ a MŠ Tyršova - místnost O2 - vícepráce bourání stěn a podlahy

Místo: Praha 5, Jínonice

Datum: 23.04.2018

Objednatel: MČ Praha 5

Projektant:

Zhotovitel: KAZIKO a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

15 294,28

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 962,98

61	K	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3 - místnost O2	m3	2,410	578,00	1 392,98
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

0,1*(2,5*3+3,6*3+3,6*3-(2*2*2,5/2))

62	K	963051113	Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm - podlaha pod a před místnost O2	m3	1,500	2 380,00	3 570,00
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

0,1*5*3

997 - Přesun sutě

10 331,30

70	K	997013115	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím mechanizace	t	6,647	671,00	4 460,14
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

(2,41+1,5)*1,7

6,647

71	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,647	210,00	1 395,87
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

72	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	126,293	9,12	1 151,79
----	---	-----------	--	---	---------	------	----------

6,647*19

73	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	6,647	500,00	3 323,50
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

KAZIKO, a.s.
Pod Turnovskou tratí 182/18
198 00 PRAHA 9-Hloubětín
tel./fax: 02-81863804

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

stavba: **ZS a MS Tyršova, U Tyršovy školy č.p. 430/1, Praha 5**

Číslo stavby:

Pořadové číslo změnového listu:

9


Změna:




<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl:	Číslo (pod)objekt	Název: Bourání betonu štitové stěny	
Popis změny: Ve vnitřních štitových stěnách byly, při jejich bourání, zjištěny betonové práhy o výšce 500mm místo původně předpokládané pouze zděné konstrukce.			
Zdůvodnění změny: Stavebně technický průzkumem konstrukce nebyly dělány pásové, ale bodové sondy do konstrukcí. Bodovými sondami nebylo postiženo místo betonové konstrukce. Důvod provádění bodových sond - nenarušení výuky a provozu školy.			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:  7.5.2018		Posouzení změny - konzultant:	
Stavba: ZŠ a MŠ Tyršova, U Tyršovy školy č.p. 430/1, Praha 5	Číslo stavby:	SO	Změnový list č: 9
Dopady:	do projektové dokumentace:	zapracovány	ano
	do časového plánu:	zapracovány	ne
	do ceny:	zvýšení o: s DPH 21%	9 390,70 Kč 11 362,75 Kč
		snížení o: s DPH 21%	Kč 0

Navrhovatel změny : KAZIKO, a.s. Pod Turnovskou tratí 182/18 198 00 PRAHA 9-Hloubětín tel./fax: 02-81863804		Podpis: 
Věcná kontrola: 	Genová kontrola: 	
Vyjádření zhotovitele:		Podpis:
		Podpis:
Vyjádření objednatele:		Podpis:
Závěrečné stanovisko:		

V Praze dne: 15.05.2018

Městská část Praha 5
 Úřad městské části
 Odbor majetku a investic
 nám. 14. října 4, 150 22 Praha 5
 11/26/06

KAZIKO, a.s.
 Pod Turnovskou tratí 182/18
 198 00 PRAHA 9-Hloubětín
 tel./fax: 02-81863804




Přílohy: 1 - rozpočet

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - ZMĚNA č.9

Stavba: ZŠ a MŠ Tyršova - štítové stěny - vícepráce bourání bet.prahů

JKSO:
Místo: Praha 5, Jinonice

CC-CZ:
Datum: 23.04.2018

Objednatel:
MČ Praha 5

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
KAZIKO a.s.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	9 390,70
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	9 390,70
---------------------	-----------------

DPH základní	21,00%	ze	9 390,70	1 972,05
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	11 362,75
-------------------	--------------	------------------

Projektant

MURUS ②
monumenta renovamus,
projekce, spol. s.r.o.
Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4
DIČ: CZ48201693
15.5.2018
Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

KAZIKO, a.s.
Pod Turnovskou tratí 182/18
198 00 PRAHA 9-Hloubětín
tel./fax: 02-81863804 ②
15.5.2018
Datum a podpis: Razítko

Objednatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

KAZIKO, a.s.
Pod Turnovskou tratí 182/18
198 00 PRAHA 9-Hloubětín
tel./fax: 02-81863804 ②
15.5.2018
Datum a podpis: Razítko

901 KAZIKO

REKAPITULACE ROZPOČTU - ZMĚNA Č. 9

Stavba: ZŠ a MŠ Tyršova - štítové stěny - vícepráce bourání bet.prahů

Místo: Praha 5, Jinonice

Datum: 23.04.2018

Objednatel: MČ Praha 5

Projektant:

Zhotovitel: KAZIKO a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	9 390,70
HSV - Práce a dodávky HSV	9 390,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 460,28
997 - Přesun sutě	1 930,42
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	9 390,70



KAZIKO, a.s. 
Pod Turnovskou tratí 182/18
198 00 PRAHA 9-Hloubětín
tel / fax 02-81863804

ROZPOČET - ZMĚNA č.9

Stavba: ZŠ a MŠ Tyršova - štítové stěny - vícepráce bourání bet.prahů

Místo: Praha 5, Jinonice

Datum: 23.04.2018

Objednatel: MČ Praha 5

Projektant:

Zhotovitel: KAZIKO a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 390,70

HSV - Práce a dodávky HSV

9 390,70

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 460,28

61	K	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3 - štítové stěny	m3	-4,140	578,00	-2 392,92
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

0,35*0,5(11,84+11,79)

62	K	963051113	Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm	m3	4,140	2 380,00	9 853,20
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

0,35*0,5(11,84+11,79)

997 - Přesun sutě

1 930,42

7	K	997013115	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím cihla 4:14*1,7	t	-7,038	671,00	-4 722,50
8	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-7,038	210,00	-1 477,98
9	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku, ZKD 1 km přes 1 km	t	-133,722	9,12	-1 219,54

7,038*19

10	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně)	t	-7,038	500,00	-3 519,00
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

7	K	997013115	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím beton 4:14*2	t	8,280	671,00	5 555,88
8	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,280	210,00	1 738,80
9	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku, ZKD 1 km přes 1 km	t	157,320	9,12	1 434,76

8,28*19

10	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně)	t	8,280	500,00	4 140,00
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

KAZIKO, a.s.
 Pod Turnovskou tratí 182/18
 198 00 PRAHA 9-Hloubětín
 tel./fax: 02-81863804 ©

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

stavba: ZS a MS Tyršova, U Tyršovy školy č.p. 430/1, Praha 5

Číslo stavby:

Pořadové číslo změnového listu:

10

Změna:




<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl:	Číslo (pod)objekt	Název:	Zámková dlažba	
Popis změny: Jedno ze dvou únikových schodišť je částečně založeno v prostoru stávajícího chodníku, jehož povrch je tvořen zámkovou dlažbou.				
Zdůvodnění změny: Chyba projektanta, v projektové dokumentaci byla opomenuta zámková dlažba. Která musela být z důvodu založení konstrukce demontována a opětovně položena.				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:  75.5.2018		Posouzení změny - konzultant:		
Stavba:	ZŠ a MŠ Tyršova, U Tyršovy školy č.p. 430/1, Praha 5	Číslo stavby:	SO	Změnový list č: 10
Dopady:	do projektové dokumentace:	zapracovány	ano	
	do časového plánu:	zapracovány	ano	
	do ceny:	zvýšení o: s DPH 21%	5 994,43 Kč 7 253,26 Kč	
		snížení o: s DPH 21%	Kč 0	

Navrhovatel změny :		Podpis:
KAZIKO, a.s. Pod Turnovskou tratí 182/18 198 00 PRAHA 9-Hloubětín tel./fax: 02-81863804		
Věcná kontrola:		Cenová kontrola:
		
Vyjádření zhotovitele:		Podpis:
		Podpis:
Vyjádření objednatele:		Podpis:
Závěrečné stanovisko:		

V Praze dne: 15.05.2018

KAZIKO, a.s.
 Pod Turnovskou tratí 182/18
 198 00 PRAHA 9-Hloubětín
 tel./fax: 02-81863804



Městská část Praha 5
 Úřad městské části
 Odbor majetku a investic
 nám. 14. října 4, 150 22 Praha 5
 III/26/05



Přílohy: 1 - rozpočet

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - ZMĚNA č. 10

Stavba: ZŠ a MŠ Tyršova - zámková dlažba

JKSO:
Místo: Praha 5, Jinonice

CC-CZ:
Datum: 23.04.2018

Objednatel:
MČ Praha 5

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
KAZIKO a.s.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	5 994,43
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	5 994,43
---------------------	-----------------

DPH základní	21,00%	ze	5 994,43	1 258,83
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	7 253,26
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

MURUS ②
monumenta renovamus,
projekce, spol. s.r.o.
Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4
DIČ: CZ48201693

75.5.2018
Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

KAZIKO, a.s.
Pod Turnovskou tratí 182/18
198 00 PRAHA 9-Hloubětín
tel./fax: 02-81863804

15.5.2018
Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

KAZIKO, a.s.
Pod Turnovskou tratí 182/18
198 00 PRAHA 9-Hloubětín
tel./fax: 02-81863804

15.5.2018
Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU - ZMĚNA Č. 10

Stavba: ZŠ a MŠ Tyršova - zámková dlažba

Místo: Praha 5, Jinonice

Datum: 23.04.2018

Objednatel: MČ Praha 5

Projektant:

Zhotovitel: KAZIKO a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	5 994,43
HSV - Práce a dodávky HSV	5 994,43
765 - Komunikace	5 457,01
998 - Přesun hmot	537,42
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	5 994,43




KAZIKO, a.s.
Pod Turnovskou trati 182/18
198 00 PRAHA 9-Hloubětín
tel./fax: 02-81863804

ROZPOČET - ZMĚNA Č. 10

Stavba: ZŠ a MŠ Tyršova - zámková dlažba

Místo: Praha 5, Jinonice

Datum: 23.04.2018

Objednatel: MČ Praha 5

Projektant:

Zhotovitel: KAZIKO a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

5 994,43

5 994,43

765 - Komunikace

5 457,01


K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	16,900	52,70	890,63
K	17111111	Hutnění zeminy pro spodní stavbu železnic tl do 20 cm	m2	16,900	31,20	527,28
K	596211122	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 300 m2	m2	16,900	239,00	4 039,10

998 - Přesun hmot

537,42

74	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m (16,9*0,06)*2	t	2,028	265,00	537,42
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

991



KAZIKO, a.s.
Pod Turnovskou tratí 182/18
198 00 PRAHA 9-Hloubětín
tel./fax: 02-81863804 ©

ZMENOVY LIST STAVBY

Stavba: **ZS a MS Tyršova, U Tyršovy školy č.p. 430/1, Praha 5**

Číslo stavby:

Pořadové číslo změnového listu:

11


Změna:




<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl:	Číslo (pod)objekt	Název: Bourání prostupu schodiště	
Popis změny: V konstrukci stropu byla sondami zjištěna jiná skladba než předpokládal původní projekt			
Zdůvodnění změny: Stavebně technický průzkumem konstrukce nebyly dělány sondy do všech konstrukcí. Důvod provádění omezeného rozsahu sond - nenarušení výuky a provozu školy.			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:  19.5.2019		Posouzení změny - konzultant:	
Stavba: ZŠ a MŠ Tyršova, U Tyršovy školy č.p. 430/1, Praha 5	Číslo stavby:	SO	Změnový list č: 11
Dopady:	do projektové dokumentace:	zapracovány	ano
	do časového plánu:	zapracovány	ne
	do ceny:	zvýšení o: s DPH 21%	5 427,19 Kč 6 566,90 Kč
		snížení o: s DPH 21%	0 Kč

Navrhovatel změny : KAZIKO, a.s. Pod Turnovskou tratí 182/18 198 00 PRAHA 9-Hloubětín tel./fax: 02-81863804 ©		Podpis: 
Věcná kontrola: 	Cenová kontrola: 	
Vyjádření zhotovitele:		Podpis:
		Podpis:
Vyjádření objednatele:		Podpis:
Závěrečné stanovisko:		

V Praze dne: 15.05.2018

KAZIKO, a.s.
 Pod Turnovskou tratí 182/18
 198 00 PRAHA 9-Hloubětín
 tel./fax: 02-81863804 ©



Městská část Praha 5
 Úřad městské části
 Odbor majetku a investic
 nám. 14. října 4, 150 22 Praha 5
 III/26/05



Přílohy: 1 - rozpočet

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - ZMĚNA Č.11

Stavba: ZŠ a MŠ Tyršova - bourání prostupu schodiště

JKSO:
Místo: Praha 5, Jinonice

CC-CZ:
Datum: 02.05.2018

Objednatel:
MČ Praha 5

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
KAZIKO a.s.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	5 427,19
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	5 427,19
---------------------	-----------------

DPH základní	21,00%	ze	5 427,19	1 139,71
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	6 566,90
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

MURUS ②
monumenta renovamus,
projekce, spol. s.r.o.
Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4
DIČ: CZ48201693

15.5.2018
Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

KAZIKO, a.s.
Pod Turnovskou tratí 182/18
198 00 PRAHA 9-Hloubětín
tel./fax: 02-81863804

15.5.2018
Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

KAZIKO, a.s.
Pod Turnovskou tratí 182/18
198 00 PRAHA 9-Hloubětín
tel./fax: 02-81863804

15.5.2018
Datum a podpis: Razítko

401 / U. KAZIKO

REKAPITULACE ROZPOČTU - ZMĚNA Č.11

Stavba: ZŠ a MŠ Tyršova - bourání prostupu schodiště

Místo: Praha 5, Jinonice

Datum: 02.05.2018

Objednatel: MČ Praha 5

Projektant:

Zhotovitel: KAZIKO a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	5 427,19
HSV - Práce a dodávky HSV	5 427,19
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	403,75
997 - Přesun sutě	5 023,43
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	5 427,19




KAZIKO, a.s.
Pod Turnovskou trati 182/18
198 00 PRAHA 9-Hloubětín
tel./fax: 02-81863804

ROZPOČET - ZMĚNA č. 11

Stavba: ZŠ a MŠ Tyršova - bourání prostupu schodiště

Místo: Praha 5, Jinonice

Datum: 02.05.2018

Objednatel: MČ Praha 5

Projektant:

Zhotovitel: KAZIKO a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 427,19

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

403,75

61	K	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvármic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	1,936	578,00	1 119,01
			(4,22+4,22+5,9)*0,45*0,3		1,936		
62	K	963051113	Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm - odečet	m3	4,267	2 380,00	-10 155,46
			4,98*7,14*0,12		4,267		
62	K	963051113	Bourání železobetonových stropů deskových, tl. 60 mm - přípočet	m3	1,653	2 380,00	3 934,14
			4,67*5,9*0,06		1,653		
	K	762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken s omítkou - přípočet	m2	35,557	37,70	1 340,51
			4,98*7,14		35,557		

		X01R	Odstranění půdovek, škvárového zásyvu - přípočet	m3	2,204	1 890,00	4 165,56
--	--	------	--	----	-------	----------	----------

4,67*5,9*0,08

2,204

997 - Přesun sutě

5 023,43

70	K	997013115	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím mechanizace	t	-8,534	671,00	-5 726,31
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

4,267*2

8,534

71	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-8,534	210,00	-1 792,14
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

72	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku EKO 1 km přes 1 km	t	-162,146	9,12	-1 478,77
----	---	-----------	--	---	----------	------	-----------

8,534*19

162,146

73	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	-8,534	500,00	-4 267,00
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

KAZIKO, a.s.
 Pod Turnovskou tratí 182/18
 198 00 PRAHA 9-Hloubětín
 tel./fax: 02-81863804

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: ZS a MŠ Tyršova, U Tyršovy školy č.p. 430/1, Praha 5

Číslo stavby:

Pořadové číslo změnového listu:

12


Změna:




X
X

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl:	Číslo (pod)objekt:	Název: Požární ocelová schodiště
Popis změny: Dílenskou dokumentací byl upřesněn návrh ocelové konstrukce schodišťových věží venkovních schodišť.		
Zdůvodnění změny: Dle aktuálního zaměření a upřesnění konstrukce venkovních schodišť byla zpracována dílenská dokumentace, ze které vyplynula potřeba většího množství materiálu. Původní návrh konstrukce byl zachován, bylo upřesněno detaily (ztužení konstrukce, spoje prvků,...)		
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:		Posouzení změny - konzultant:
 MURUS ^② monumenta renovamus, projekce, spol. s r.o. Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4 DIČ: CZ48201693 75. 5. 2018		
Stavba: ZŠ a MŠ Tyršova, U Tyršovy školy č.p. 430/1, Praha 5	Číslo stavby:	SO
		Změnový list č: 12
Dopady:	do projektové dokumentace:	zpracovány ano
	do časového plánu:	zpracovány ne
	do ceny:	zvýšení o: 82 929,33 Kč s DPH 21% 100 344,49 Kč snížení o: Kč s DPH 21% 0

Navrhovatel změny :		Podpis:
KAZIKO, a.s. Pod Turnovskou tratí 182/18 198 00 PRAHA 9-Hloubětín tel./fax: 02-81863804		
Věcná kontrola:		Genová kontrola:
		
Vyjádření zhotovitele:		Podpis:
		Podpis:
Vyjádření objednatele:		Podpis:
Závěrečné stanovisko:		

V Praze dne: 15.05.2018

KAZIKO, a.s.
 Pod Turnovskou tratí 182/18
 198 00 PRAHA 9-Hloubětín
 tel./fax: 02-81863804



Městská část Praha 5
 Úřad městské části
 Odbor majetku a investic
 nám. 14. října 4, 150 22 Praha 5
 III/26/05



Přílohy: 1 - rozpočet
 2 - dílenská dokumentace

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - ZMĚNA Č. 12

Stavba: ZŠ a MŠ Tyršova - požární schodiště

JKSO:
Místo: Praha 5, Jinonice

CC-CZ:
Datum: 30.04.2018

Objednatel:
MČ Praha 5

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
KAZIKO a.s.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	82 929,33
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	82 929,33
DPH základní 21,00% ze 82 929,33	17 415,16
DPH snížená 15,00% ze 0,00	0,00
Cena s DPH	100 344,49
	v CZK

Projektant

MURUS ②
monumenta renovamus,
projekce, spol. s.r.o.
Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4
DIČ: CZ48201693

15.5.2018
Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

KAZIKO, a.s.
Pod Turnovskou tratí 182/18
198 00 PRAHA 9-Hloubětín
tel./fax: 02-81863804

15.5.2018
Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

KAZIKO, a.s.
Pod Turnovskou tratí 182/18
198 00 PRAHA 9-Hloubětín
tel./fax: 02-81863804

15.5.2018
Datum a podpis: Razítko

901 U. KANĚLA

REKAPITULACE ROZPOČTU - ZMĚNA č.12

Stavba: ZŠ a MŠ Tyršova - požární schodiště

Místo: Praha 5, Jinonice

Datum: 30.04.2018

Objednatel: MČ Praha 5

Projektant:

Zhotovitel: KAZIKO a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	82 929,33
PSV - Práce a dodávky PSV	82 929,33
767 - Konstrukce zámečnické	82 929,33
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	82 929,33




KAZIKO, a.s.
Pod Turnovskou tratí 182/18
198 00 PRAHA 9-Hloubětín
tel./fax: 02-81863804

ROZPOČET - ZMĚNA Č.12

Stavba: ZŠ a MŠ Tyršova - požární schodiště

Místo: Praha 5, Jinonice

Datum: 30.04.2018

Objednatel: MČ Praha 5

Projektant:

Zhotovitel: KAZIKO a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

82 929,33

PSV - Práce a dodávky PSV

82 929,33

767 - Konstrukce zámečnické

82 929,33

194	K	767995130	Ocelová konstrukce venkovního schodiště 1.26, vč povrchové úpravy, kompletní konstrukce - odpočet	kg	-5 450,000	55,00	-299 750,00
195	K	767995140	Ocelová konstrukce venkovního schodiště 1.25, vč povrchové úpravy, kompletní konstrukce - odpočet	kg	-7 640,000	55,00	-420 200,00
199	K	998767203R	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m - odpočet	%	-7 199,500	1,81	-13 031,10
	K	767995130	Ocelová konstrukce venkovního schodiště 1.26, vč povrchové úpravy, kompletní konstrukce	kg	6 459,000	55,00	355 245,00
			Výpočet dle dílenské dokumentace - podrobný výpis materiálu				
	K	767995140	Ocelová konstrukce venkovního schodiště 1.25, vč povrchové úpravy, kompletní konstrukce	kg	8 112,000	55,00	446 160,00
			Výpočet dle dílenské dokumentace - podrobný výpis materiálu				
	K	998767203R	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m - připočet	%	8 014,050	1,81	14 505,43



KAZIKO, a.s.
 Pod Turnovskou tratí 182/18
 198 00 PRAHA 9-Hloubětín
 tel./fax: 02-81863804



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **ZS a MŠ Tyršova, U Tyršovy školy č.p. 430/1, Praha 5**

Číslo stavby:

Pořadové číslo změnového listu:




13

Změna:

X

D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Stavební oddíl:	Číslo (pod)objekt:	Název:	VRN
Popis změny: Prodloužení realizace díla - navýšení zařízení staveniště.			
Zdůvodnění změny: Z důvodu zjištěného poddimenzování ocelové konstrukce krovu v projektové dokumentaci dochází k prodloužení realizace díla. Zařízení staveniště (oplocení, mobilní WC, stavební výtah, 2x stavební buňka, 2x stavební kontajner) bude na staveništi použito delší dobu.			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:  7.5.2018		Posouzení změny - konzultant:	
Stavba:	ZŠ a MŠ Tyršova, U Tyršovy školy č.p. 430/1, Praha 5	Číslo stavby:	SO
		Změnový list č.:	13
Dopady:	do projektové dokumentace:	zapracovány	ne
	do časového plánu:	zapracovány	ne
	do ceny:	zvýšení o: s DPH 21%	62 500,00 Kč 75 625,00 Kč
		snížení o: s DPH 21%	Kč 0

Navrhovatel změny : KAZIKO, a.s. Pod Turnovskou tratí 182/18 198 00 PRAHA 9-Hloubětín tel./fax: 02-81863804		Podpis: 
Věcná kontrola: 	Cenová kontrola: 	
Vyjádření zhotovitele:		Podpis:
		Podpis:
Vyjádření objednatele:		Podpis:
Závěrečné stanovisko:		

V Praze dne: 15.05.2018

KAZIKO, a.s.
Pod Turnovskou tratí 182/18
198 00 PRAHA 9-Hloubětín
tel./fax: 02-81863804




Městská část Praha 5
Úřad městské části
Odbor majetku a investic
nám. 14. října 4, 150 22 Praha 5
III/26/05

Přílohy: 1 - rozpočet

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - ZMĚNA Č. 13

Stavba: ZŠ a MŠ Tyršova - VRN

JKSO:

Místo: Praha 5, Jinonice

CC-CZ:

Datum: 30.04.2018

Objednatel:

MČ Praha 5

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

KAZIKO a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				62 500,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				62 500,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				62 500,00
v CZK				

Projektant

MURUS [Ⓜ]
monumenta renovamus,
projekce, spol. s.r.o.
 Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4
DIČ: CZ48201693

19.5.2018
 Datum a podpis: _____ Razítko _____

Zpracovatel

KAZIKO, a.s.
 Pod Turnovskou tratí 182/18
 198 00 PRAHA 9-Hloubětín
 tel./fax: 02-81863804

15.5.2018
 Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Zhotovitel

KAZIKO, a.s.
 Pod Turnovskou tratí 182/18
 198 00 PRAHA 9-Hloubětín
 tel./fax: 02-81863804

15.5.2018
 Datum a podpis: _____ Razítko _____

Handwritten signature and stamp area for the client (Objednavatel).

REKAPITULACE ROZPOČTU - ZMĚNA Č. 13

Stavba: ZŠ a MŠ Tyršova - VRN

Místo: Praha 5 Jinonice

Datum: 30.04.2018

Objednatel: MČ Praha 5

Projektant:

Zhotovitel: KAZIKO a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	62 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	62 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	62 500,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	62 500,00




KAZIKO, a.s.
Pod Turnovskou tratí 182/18
198 00 PRAHA 9-Hloubětín
tel./fax: 02-81863804

ROZPOČET - ZMĚNA č.13

Stavba: ZŠ a MŠ Tyršova - VRN

Místo: Praha 5, Jinonice

Datum: 30.04.2018

Objednatel: MČ Praha 5

Projektant:

Zhotovitel: KAZIKO a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

62 500,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

62 500,00

VRN3 Zařízení staveniště

62 500,00

1	K	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů, zařízení staveniště	...	0,250	250 000,00	62 500,00
---	---	-----------	---	-----	-------	------------	-----------




KAZIKO, a.s.
Pod Turnovskou tratí 182/18
198 00 PRAHA 9-Hloubětín
tel./fax: 02-81863804