



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 0046/0/OMI/17

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** **Městská část Praha 5**
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: RNDr. Danielem Mazurem, Ph.D, starostou MČ Praha 5
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

- 1.2. Zhotovitel:** **VYSSPA Sports Technology s.r.o.**
se sídlem: Skladová 2438/6, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň
zastoupená: Jaroslavem Karáskem, jednatel
IČO: 27967638
DIČ: CZ27967638
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

- 2.1.** Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 01. 09. 2017 Smlouvu o dílo č. 0046/0/OMI/17 na realizaci díla s názvem „Stavební úpravy sportovního areálu FZŠ a MŠ při PedF UK Barrandov II, Praha 5 - Hlubočepy, V Remízku 919/7 včetně zajištění kolaudačního souhlasu či obdobného správního rozhodnutí k užívání stavby“ ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 28. 6. 2018 (dále jen „Smlouva“) a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou cenu ve výši 25 761 179,79 Kč bez DPH, tj. 31 171 027,55 Kč vč. DPH.
- 2.2.** V průběhu provádění díla se vyskytla potřeba realizace dodatečných stavebních prací a dodávek, vzniklých v důsledku okolností, které objednatel nemohl přes řádnou péči předvídat. Konkrétně se jedná o vícepráce vzniklé v důsledku zjištění ze zkoušek únosnosti pláňe, že není možné použít ke stabilizaci navržené vápenné pojivo a je potřeba do směsi přidat cement. Dále byl zjištěn rozpor u množství obrub ve výkazu výměr se skutečným potřebným množstvím. Rozpor je ve výsledku méně práce. Dále se jedná o změny vyvolané vyjádřením Odboru životního prostředí, které nebyly zapracovány do dokumentace pro provedení stavby. Tyto změny jsou spojené s úpravou částí upraveného povrchu v místě beachvolejbalu vč. jinak řešeného odvodu srážkové vody pro úspěšnou kolaudaci. Z důvodu kolize stožáru osvětlení a vzrostlého stromu u nově navrženého streetbalového hřiště došlo ke zmenšení plochy hřiště.

III. Předmět dodatku

- 3.1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je změna předmětu a rozsahu díla, s tím související změna ceny díla a prodloužení termínu pro provedení a předání díla.
- 3.2. Změna rozsahu stavebních prací (díla) o nové položky, je specifikována v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2 - Položkový rozpočet více a méně prací tvořený změnovými listy č. 6 a 7.
- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že smluvní podklady specifikující předmět, rozsah a způsob provádění díla uvedené ve druhé větě čl. 3. odst. 3.2. Smlouvy se doplňují o následující doklad pod bodem 6. následujícího znění:

„6. Položkový rozpočet více a méně prací tvořený změnovými listy č. 6 a 7.“

- 3.4. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 3. odst. 3.2. se poslední věta Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„Výše uvedené dokumenty bod 1. až 4. jsou nedílnou součástí této smlouvy, jako její Přílohy 1 až 4, dokumenty pod body 5 a 6 tohoto článku smlouvy tvoří přílohy č. 7 a č. 8 smlouvy a jsou taktéž její nedílnou součástí. Rozsah a způsob provedení díla vyplývající z položkového rozpočtu více a méně prací tvořený změnovými listy č. 6 a 7 (dokument pod bodem 6) má přednost před rozsahem a způsobem provedení vyplývajícím z ostatních dokumentů.“

- 3.5. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 5. se odst. 5.1. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

*„5.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo specifikované v článku 3. této smlouvy v těchto termínech:
5.1.1. převzetí staveniště do 7 (sedmi) kalendářních dnů od účinnosti smlouvy a předání stavebního povolení,
5.1.2. předání díla nejpozději do 31. 5. 2019, vč. zajištění správného rozhodnutí (kolaudační souhlas). Smluvní strany sjednávají, že Travnatě hřiště (objekt 306/03 – Plochy sportovišť - S1) bude ze strany zhotovitele řádně dokončen a způsobilý k předání vysetím travního semene. Zhotovitel je po vysetí travního semene povinen provádět údržbu sadových úprav dle položky (objekt 306/09 – Sadové úpravy) uvedené v Příloze č. 2: Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem, tj. po dobu následujících dvanácti (12) měsíců. Objednatel bere na vědomí, že po vysetí travního semene se nebude možné na dotčené ploše pohybovat po dobu min. 2 měsíců.
5.1.3. likvidace staveniště do 7 (sedmi) kalendářních dnů po předání díla.“*

Smluvní strany současně prohlašují, že termín v pododst. 5.1.2 již byl dohodnut s ohledem na možný výskyt nepříznivých klimatických podmínek při zhotovování jednotlivých částí díla a s tím souvisejícím prodloužením zhotovitele a považují ho za končeny. Na případné posunutí tohoto termínu nelze aplikovat ujednání dle odst. 5.2 a 5.3, za podmínky, že by se tak mělo dít z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. Nedodržení takto stanoveného konečného termínu bude sankcionováno dle ust. čl. 8 této smlouvy.

- 3.6. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 5. odst. 5.2. Smlouvy se za jeho původní znění doplňuje poslední věta následujícího znění:

„Nepříznivé klimatické podmínky se za vyšší moc považují pouze v případě, kdy objektivně a po relevantní dobu v rozmezí minimálně denní viditelnosti jednoho kalendářního dne znemožňují provádění díla či jeho části za současného dodržení technologických postupů dle příslušných technických norem ČSN.“

- 3.7. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 5. se odst. 5.3. Smlouvy ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„5.3. O vzniku a ukončení všech okolností dle odst. 5.2 musí zhotovitel písemně informovat objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku jejich vzniku. V případě vzniku nepříznivých klimatických podmínek je zhotovitel povinen v rámci plnění povinnosti dle předchozí věty tyto podmínky popsat a současně označit příslušné normy ČSN, dle kterých by pokračování v provádění díla za aktuálně panujících klimatických podmínek znamenalo nedodržení technologického postupu. V případě vzniku některé z okolností vylučujících prodloužení zhotovitele při provádění díla má zhotovitel nárok na prodloužení termínů pro řádné dokončení díla či jeho části pouze o stejný počet kalendářních dnů, kdy takové okolnosti v plánované době provedení prací trvaly.“

- 3.8. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.1. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„7.1. Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle článku 3. je stanovena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí:

<i>Celková cena bez DPH:</i>	<i>25 708 718,98 Kč</i>
<i>DPH:</i>	<i>5 398 830,99 Kč</i>
<i>Celková cena vč. DPH:</i>	<i>31 107 549,97 Kč“</i>

- 3.9. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.2. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„7.2. Cena za dílo uvedená v odst. 7.1. této Smlouvy je cenou podle závazné nabídky zhotovitele ze dne 14. 06. 2017, položkového rozpočtu více a méně prací tvořených změnovými listy, který je přílohou dodatku č. 1 a položkového rozpočtu více a méně prací tvořených změnovými listy č. 6 a 7, které je přílohou dodatku č. 2 smlouvy a zahrnují veškeré nutné náklady k řádnému provedení díla. Cena za dílo je stanovena jako konečná a nejvyšší přípustná.“

- 3.10. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.3. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„7.3. Cenu uvedenou v odst. 7.1. tohoto článku uhradí objednatel zhotoviteli na základě zhotovitelem vystavených dílčích měsíčních faktur, které budou číslovány vzestupnou číselnou řadou a doloženy zjišťovacím protokolem o provedených pracích a soupisem skutečně provedených prací v rámci realizace díla v příslušném období objednatelem odsouhlasených. Soupis prací bude členěn po jednotlivých činnostech v souladu s položkovým rozpočtem zpracovaným zhotovitelem ve skladbě dle zadávací dokumentace, položkového rozpočtu více a méně prací tvořeného změnovými listy a položkového rozpočtu více a méně prací tvořeného změnovými listy č. 6 a 7. Vyšší fakturované částky budou odpovídat hodnotě prací provedených v uplynulém období snížené o částku (pozastávku) rovnající se 10 % hodnoty těchto prací bez DPH na odstranění případných vad a nedodělků díla.“

- 3.11. Smluvní strany se dohodly, že seznam příloh Smlouvy se rozšiřuje o novou přílohu č. 8 tak, že seznam příloh je následující:

<i>Příloha č. 1:</i>	<i>Projektové dokumentace (volná příloha)</i>
<i>Příloha č. 2:</i>	<i>Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem</i>
<i>Příloha č. 3:</i>	<i>Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo</i>
<i>Příloha č. 4:</i>	<i>Harmonogram stavebních prací a dodávek zpracovaný zhotovitelem</i>
<i>Příloha č. 5:</i>	<i>Seznam poddodavatelů 2</i>

Příloha č. 6: *Realizační tým*

Příloha č. 7: *Položkový rozpočet více a méně prací tvořený změnovými listy*

Příloha č. 8: *Položkový rozpočet více a méně prací tvořený změnovými listy č. 6 a 7*

- 3.12.** Přílohu č. 2 tohoto dodatku č. 2 tvoří nový Harmonogram stavebních prací a dodávek zpracovaný zhotovitelem, který zcela nahrazuje přílohu č. 4 Smlouvy (dále jako „Harmonogram“). Smluvní strany se dohodly, že v případě nedodržení následujících termínů plnění stanovených v Harmonogramu zhotovitelem, zejména nedodržení termínů uvedených v tomto odst. 3.12. pod písm. a)-d) je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení s každým z uvedených termínů. Dílčí termíny plnění:
- a) dokončení dílčí část díla – stabilizace zemin pláně do 20. 02. 2019;
 - b) dokončení dílčí části díla – podkladní vrstvy (šterkodrtě) do 26. 03. 2019;
 - c) dokončení dílčí části díla – všechny podkladní vrstvy mimo podkladní vrstvy šterkodrtě do 22. 04. 2019;
 - d) dokončení dílčí části díla – veškeré finální povrchy do 16. 05. 2019.
- 3.13.** Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. V zájmu vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že nevyplývá-li z ustanovení Smlouvy výslovně jinak, zahrnuje pojem „práce“ také vícepráce dle tohoto dodatku č. 2 Smlouvy.

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1.** Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
- 4.2.** V souvislosti s tím, že provádění díla dle Smlouvy bylo přerušeno z důvodů na straně objednatele v souladu s ujednáním čl. 5 odst. 5.7 Smlouvy, zavazuje se zhotovitel provádění díla obnovit v termínech dle přiloženého Harmonogramu.
- 4.3.** Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, platném znění.
- 4.4.** Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné její uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do 30 dnů ode dne jeho podpisu poslední smluvní stranou, nejpozději do 3 měsíců ode dne podpisu dodatku, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů ve smlouvě uveřejněné v registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- 4.5. Tento dodatek byl vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž čtyři (4) výtisky obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel.
- 4.6. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části Praha 5 č. 2/51/2019 ze dne 16. 01. 2019.
- 4.7. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
příloha č. 1, která zároveň tvoří novou přílohu č. 8 Smlouvy - Položkový rozpočet více a méně prací tvořený změnovými listy č. 6 a 7 – cenová nabídka zhotovitele;
příloha č. 2, která zcela nahrazuje přílohu č. 4 Smlouvy - Harmonogram stavebních prací a dodávek zpracovaný zhotovitelem.

30 -01- 2019

V Plzni 16.1.2019

v.z. Mgr. Renáta Zajíčková
1. místostarostka

za objednatele:

RNDr. Daniel Mazur, Ph.D
starosta MČ Praha 5

za zhotovitele: IČ: 27967638 DIČ: CZ27967638
Jaroslav Karásek
jednatel společnosti



ZMĚNOVÝ LIST č.6

Název stavby:

Stavební úpravy sportovního areálu FZŠ a MŠ při PeřF UK Barrandov II, Praha 5 - Hlubočepy, V Remízku 919/7 včetně zajištění kolaudačního souhlasu či obdobného správního rozhodnutí k užívání stavby

Objekt stavby:

306/02 - Přípravné a bourací práce
306/03 - Plochy sportovišť
306/10 - ZTI a závlaha
306/11 - Silnoproud

Objednatel:

Městská část Praha 5

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Předmět změny:

Úprava kanalizace
Realizace nových vseků
Úprava plochy streetballu
Úprava ploch okolo hřiště pro beachvolejbal
Úprava elektrořipojení buněk biatlonu
Změna pojiva pro stabilizační pláň

Popis změny:

Na základě rozhodnutí investora a projektanta byla z předmětu díla vyjmuta kanalizační větve DC a žláby ŽL1, ŽL2, ŽL3 a byly navrženy nové vsaky u objektu skladu a retenční nádrže. Tento změnový list zohledňuje tuto skutečnost, jakož i další vyvojené změny. Z důvodu kolize stožárů osvětlení (lampa č.2) a stromu u nově navrženého streetbalového hřiště došlo k posunu stožáru a opětme ždi o 1m a tím i zmenšení plochy hřiště. Při provádění elektromontážních prací byl od zástupců investora vznesen požadavek na úpravu rapojení buněk biatlonistů. Ve změnovém listu jsou vylíčeny požadované práce. Při provádění skřivky škvárových vrstev původního hřiště byly za účasti TDI provedeny zkoušky únosnosti pláňe (statická zatěžovací zkouška a rázové zkoušky). S ohledem na výsledky těchto zkoušek a složení materiálu v úrovni pláňe není možné použít ke stabilizaci navržené pojivo - vápno. Po konzultacích zhotovitele a autorského dozoru s vlastními geology bylo dohodnuto stabilizační pojivo ve složen 70% vápno a 30% cement. Tento změnový list zohledňuje tuto skutečnost.

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství dle smlouvy	Cena jednotková	Cena celkem dle smlouvy	Množství po změně	Celková cena po změně	Rozdíl množství	Rozdíl celkové ceny
306/10 - ZTI a závlaha 1 - Areálová splašková kanalizace - odečet větve DC, žlabů ŽL1, ŽL2, ŽL3										
1	132201202	Hloubení rýh hl do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	565,600	135,70	76 751,92	399,812	54 254,49	-165,788	-22 497,43
2	132201209	Příplatek za lopivost k hloubení rýh hl do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	169,680	13,70	2 324,62	119,949	1 643,22	-49,737	-681,40
3	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	1 300,500	95,60	124 327,80	922,500	88 191,00	-378,000	-36 136,80
4	151101112	Odstavení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	1 300,500	46,40	60 343,20	922,500	42 804,00	-378,000	-17 539,20
5	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	565,600	43,50	24 603,60	435,572	18 947,38	-130,028	-5 656,22
6	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	961,800	37,60	36 163,68	715,440	26 900,54	-246,360	-9 263,14
7	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	169,400	133,90	22 662,60	155,704	20 848,77	-13,696	-1 833,89
8	167101102	Nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	565,600	16,10	5 712,56	435,572	4 399,28	-130,028	-1 313,28
9	171201201	Uložení sypání na sňadky	m3	169,400	8,80	1 490,72	155,704	1 370,20	-13,696	-126,52
10	17120121R	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na sňadka (skládkovné)	t	347,948	150,20	52 261,79	310,816	48 036,36	-28,132	-4 225,43
11	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuštěním	m3	398,200	46,90	18 581,78	279,868	13 125,81	-116,332	-5 455,97
12	175151101	Obypění potrubí střežné sypáním bez prohození uložkou do 3 m	m3	127,300	166,80	13 595,64	132,960	14 200,13	5,660	60,49
13	583073310	Stěrhopisek tlakce 0-22	t	291,474	283,50	74 127,88	199,650	56 500,78	-61,824	-17 627,10
15	452311131	Podkácení desky z betonu prosidého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	27,400	1 551,70	42 516,59	26,827	41 627,46	-0,573	-889,12
26	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třidy SN4 DN150	m	107,500	164,00	17 630,00	97,200	15 940,80	-10,300	-1 689,20
27	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třidy SN8 DN150	m	12,300	187,00	2 300,10	0,000	0,00	-12,300	-2 300,10
28	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třidy SN8 DN200	m	59,000	235,40	12 476,20	5,000	1 177,00	-48,000	-11 299,20
38	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	260,100	10,80	2 757,06	184,500	1 955,70	-75,600	-801,36
40	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skřuzí rovných	kus	47,000	362,30	17 028,10	41,000	14 854,30	-6,000	-2 173,80
43	592241760	pístence betonový vyrovnávací TRW-O 625/80/120 62,5x8x12 cm	kus	1,000	269,10	269,10	0,000	0,00	-1,000	-269,10

44	592241770	prslánc betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm	kus	8,000	297,00	2 376,00	7,000	2 079,00	-1 000	-297,00
45	592241771	prslánc betonový vyrovnávací TBW-Q 625/120/120 62,5x12x12 cm	kus	5,000	301,50	1 507,50	4,000	1 206,00	-1 000	-301,50
46	592243050	skruž betonová šachetní TBS-Q 1 100/25 D100x25x12 cm	kus	5,000	909,00	4 545,00	4,000	3 636,00	-1 000	-909,00
47	592243060	skruž betonová šachetní TBS-Q 1 100/50 D100x50x12 cm	kus	8,000	1 296,00	10 368,00	7,000	9 072,00	-1 000	-1 296,00
48	592243070	skruž betonová šachetní TBS-Q 1 100/100 D100x100x12 cm	kus	14,000	2 304,00	32 256,00	13,000	29 952,00	-1 000	-2 304,00
49	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	15,000	378,20	5 673,00	13,000	4 916,60	-2 000	-756,40
50	592243120	korus šachetní betonový TBR-Q 1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm	kus	7,000	1 989,00	13 923,00	5,000	9 945,00	-2 000	-3 978,00
52	894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových	kus	15,000	447,20	6 708,00	13,000	5 613,60	-2 000	-894,40
55	592243480	lésnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000	kus	27,000	153,90	4 155,30	23,000	3 539,70	-4 000	-615,60
56	899104111	Osazení poklopů lianových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 150 kg	kus	15,000	402,40	6 036,00	13,000	5 231,20	-2 000	-804,80
57	592246810	poklop šachtový D1 /betonová výpň liana: D 400 - BECU, s odvětláním	kus	15,000	2 430,00	36 450,00	13,000	31 560,00	-2 000	-4 890,00
306/10 - ZTI a závlaha 1 - Areálová splašková kanalizace - nové vsaky u objektu skladu a retenční										
SO306/10.02.1	131201202 v s	Houbení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 vsak retence 22'1,2=26,4 vsak sklad 3,9'2'1,2=9,36	m3	0,000	234,80	0,00	35,760	8 396,45	35,760	8 396,45
SO306/10.02.2	131201209 v s	Příplatek za lepivost u houbení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	0,000	21,90	0,00	10,728	234,94	10,728	234,94
SO306/10.02.6	167101102.1 vs	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	0,000	32,00	0,00	35,760	1 144,32	35,760	1 144,32
SO306/10.02.17	919726121 v s	Geotextile pro ochranu, separaci a filtraci nekananá měrná hmotnost do 200 g/m2 vsak retence 22'2,2+(11,8-9)'1,5=75,2 vsak sklad 3,9'2'2,2+1,2'2(3,9+2)=29,76	m2	0,000	22,30	0,00	104,960	2 340,81	104,960	2 340,81
306/03 - Plochy sportovišť - Úprava plochy streetballu										
	181951102	Úprava pláče v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím změna v části původní plocha plocha po změně Úprava plochy streetballu 224 210 Úprava ploch u biatlonu a skladu atletiky 619,04 701,14 Úprava výměry komunikace pro HZS 489,94 501,5 Úprava výměry pěstích komunikací 619,04 419	m2	1 952,020	5,90	11 516,92	1 831,640	10 806,68	-120,380	-710,24
37	58-R01	Měkká elastická podložka pod umělé sportovní povrchy tl. 35 mm	m2	224,000	420,00	94 080,00	210,000	88 200,00	-14,000	-5 880,00
38	58-R03	Polyuretanový povrch EPDM tř. 13 mm se zvýšenou UV stabilitou, granulát frakce 1,0-3,0 mm, tl. 13 mm	m2	224,000	950,00	212 800,00	210,000	199 500,00	-14,000	-13 300,00
NP1	564831111	Podklad ze štrkcodrě šD drcené kamenivo 0 32 podklad pod street basketballem po ZL5	m2	224,000	76,30	17 091,20	210,000	16 023,00	-14,000	-1 068,20
NP20	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl. 250 mm kamenivo drcené hrubé frakce 32-63 podklad pod street basketballem po ZL5	m2	224,000	210,00	47 040,00	210,000	44 100,00	-14,000	2 940,00
306/03 - Plochy sportovišť - Úprava ploch u biatlonu a skladu atletiky										
NP3	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěti s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 zaplážďení plochy u skladu atletického náčtní	m2	0,000	283,00	0,00	7,760	2 196,08	7,760	2 196,08
NP4	59245018	dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní proez 3%	m2	0,000	213,00	0,00	7,993	1 702,47	7,993	1 702,47
NP5	596211211	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěti s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	0,000	255,00	0,00	74,346	18 956,70	74,346	18 956,70
NP6	59245020 1	dlažba betonová zatrávňovací BEST AKVABELIS přírodní proez 3%	m2	0,000	295,00	0,00	76,570	22 588,21	76,570	22 588,21
306/10 - ZTI a závlaha 1 - Areálová splašková kanalizace - oprava stávající přípojovací šachty										
NP7	r03	Oprava stávající kanalizační šachty v místě napojení konce nové kanalizace Vypravění dna šachty, oprava děr ergolitem včetně začátní a zaříznutí	ks	0,000	12 500,90	0,00	1,000	12 500,00	1,000	12 500,00
306/11 - Silnoproud - Úprava napojení buněk biatlonu										
NP8	1	skřín zamykací náslenná rozměrcca 48x30cm, UV odolná s DIN klítemi dodávka a montáž	ks	0,000	7 308,90	0,00	1,000	7 308,00	1,000	7 308,00
NP9	2	řídíkový jistič, charakteristika "C" dodávka a montáž	ks	0,000	579,60	0,00	2,000	1 159,20	2,000	1 159,20
NP10	3	řídíkový vypínač uzamykací, vestavný dodávka a montáž	ks	0,000	1 856,40	0,00	1,000	1 856,40	1,000	1 856,40

NP11	4	gumový Cu kabel 5x6 dodávka a montáž	m	0,000	208,32	0,00	2,000	416,64	2,000	416,64
NP12	5	UV odolná trubka pr. 40mm dodávka a montáž	m	0,000	152,88	0,00	2,000	305,76	2,000	305,76
NP13	6	Drobný montážní materiál dodávka a montáž	kg	0,000	1 344,00	0,00	1,000	1 344,00	1,000	1 344,00
NP14	7	Doprava	kg	0,000	1 142,40	0,00	1,000	1 142,40	1,000	1 142,40
NP15	8	Zapojování v rozvaděči	kg	0,000	2 772,00	0,00	1,000	2 772,00	1,000	2 772,00
306/02 - Přípravné a bourací práce - Změna pojiva pro stabilizaci pláně										
NP16	S8591003 1	příplatek za změnu pojiva z vápna na směsné hydraulické pojivo 70%vápno 30%cement		0,000	199,50	0,00	309,750	61 795,13	309 750	61 795,13

MÉNĚPRÁCE:

VÍCEPRÁCE:

CELKEM bez DPH:

-182 587,41

146 763,79

-33 823,62

Za objednatele schválil:

V Praze dne:

Za zhotovitele:



WISSPA
WISSPA SPORTS TECHNOLOGY S.P.A.

Skladová 2438/6
326 00 Píseň-Východní Předměstí
IČ: 27967638 DIČ: CZ27967638

Za TDI schválil:

ZMĚNOVÝ LIST č.7

Název stavby:

Stavební úpravy sportovního areálu FZŠ a MŠ při PečF UK Barrandov II, Praha 5 - Hlubočepy, V Remízku 919/7 včetně zajištění kolaudačního souhlasu či obdobného správního rozhodnutí k užívání stavby

Objekt stavby:

306/03 - Plochy sportoviště

Objednatel:

306/04 - Sklad atletiky

Zhotovitel:

Městská část Praha 5

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Předmět změny:

Úprava množství obrub

Popis změny:

Na základě požadavku zhotovitele na prověření množství obrub bylo AD zjištěno, že množství uvedené v rozpočtu je odlišné od projektovaného stavu. Tento změnový list řeší tuto nesrovnalost.

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství dle smlouvy	Cena jednotková	Cena celkem dle smlouvy	Množství po změně	Celková cena po změně	Rozdíl množství	Rozdíl celkové ceny
306/03 - Plochy sportoviště										
64	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stejného : boční operou do lože z betonu prositého	m	705,089	109,70	77 347,28	911,500	99 691,55	206,420	22 644,27
65	592001	polymerbetonový obrubník rovný 1000 (500)300-60 mm s pryžovou hranou	m	342,784	1 440,00	493 608,96	332,175	478 332,00	-10,609	-15 276,96
67	935112111	Osazení příkopového žlebu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm síťka lapače odebráno šks 0,5m	m	40,000	102,70	4 108,00	37,000	3 799,90	-3,000	-308,10
68	935112911	Příplatek ZKD tl 10 mm lože přes 100 mm u příkopového žlebu osazeného do betonu	m2	100,000	16,60	1 660,00	92,500	1 535,50	-7,500	-124,50
69	592003	lapač písku šířky 500 mm, výšky 140 mm pro dokončování, včetně kompletního příslušenství	m	41,200	3 330,00	137 196,00	38,110	126 906,30	-3,090	-10 289,70
78	592172120	obrubník betonový zahradní ABO 620-19 šedý 100 x 5 x 29 cm	kus	307,228	35,10	10 783,70	517,060	18 148,81	209,832	7 365,10
80	592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	72,100	89,99	7 202,70	85,490	8 540,45	13,390	1 337,66
82	767-R01	Pásovina 100/4 s pracními š 1,25 m, rovný i obloukový tvar, šárově zinkováno	m	287,000	529,20	151 880,40	242,000	128 066,40	-45,000	23 814,00
84	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v da 6 m	t	1,025	573,50	587,84	0,847	485,75	-0,178	-102,06
85	998767192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvýšený přesun do 100 m	t	1,025	387,00	396,68	0,847	327,79	-0,178	-68,89

MĚNĚPRÁCE:

VÍCEPRÁCE:

CELKEM bez DPH:


-49 984,23

31 347,04


-18 637,19

Za objednatele schválil:

V Praze dne:



Za zhotovitele:



Skladová 2438/6
326 00 Plzeň-Východní Předměstí
IČ: 27967638 DIČ: CZ27967638

Za TDI schválil:



Časový harmonogram stavby "Stavební úpravy sportovního areálu FZŠ a MŠ při PedR UK Barrandov II, Praha 5 - Hlubočepy, V Remízku 919/7"



kalendářní měsíc	2019																				
	leden					únor				březen				duben				květen			
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
Stabilizace zemin pláně																					
Drenáže																					
Podkladní vrstvy (ŠD, podkladní asfalty)																					
Finální asfaltové povrchy komunikací a sportovišť																					
Obruby betonové a polymerbetonové																					
Umělé sportovní povrchy																					
Fotbalový trávník																					
Sklad atletiky																					
Přístřešky																					
Opěrná stěna																					
Mobiliář a cvičební prvky																					
Ochranné sítě																					
Sadové úpravy, výsadby																					
Dokončovací práce, terénní úpravy																					
Výklizení a likvidace staveniště																					

V Plzni dne 17.12.2018