


č. 0019/2/OIN/13



MC05X00BKEA5

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 0019/0/OIN/13

uzavřený podle ustanovení § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů a na základě usnesení RMČ Praha 5 č. 47/1636/2013 ze dne 15. 10. 2013  
(dále jen „*dodatek*“)

### Článek 1 Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** Městská část Praha 5  
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5 - Smíchov  
zastoupen: **Ing. Miroslavem Zeleným**, starostou Městské části Praha 5  
IČ: 00063631  
DIČ: CZ00063631  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
č. účtu: 27-2000857329/0800  
(dále jen „*objednatel*“)
- 1.2. Zhotovitel:** EDIKT a.s.  
se sídlem: Rudolfofská 461/95, 370 01 České Budějovice  
zastoupen: Ing. Václavem Sejkem, členem představenstva  
IČ: 25172328  
DIČ: CZ25172328  
bankovní spojení: ČSOB České Budějovice  
č. účtu: 158926647/0300  
zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 904,  
(dále jen „*zhotovitel*“)
- 1.3. Osoby oprávněné jednat:**  
za objednatele:  
ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Zelený, starosta MČ Praha 5  
ve věcech technických: Ing. Helena Brůhova, odbor investic,  
[helena.bruhova@praha5.cz](mailto:helena.bruhova@praha5.cz), tel. 257 000 871  
Bc. Pavel Vokoun, odbor investic,  
[pavel.vokoun@praha5.cz](mailto:pavel.vokoun@praha5.cz), tel. 257 000 872  
ve věcech administrativních: Ing. Jiří Ženatý, ZOJ Veřejných zakázek

Při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí zastupuje objednatel Ing. Helena Brůhová, odbor investic, Bc. Pavel Vokoun, odbor investic.

za zhotovitele:

ve věcech smluvních: Ing. Václav Sejk, člen představenstva  
ve věcech technických: Ing. Stanislav Humler, ředitel divize PS

Při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí zastupuje zhotovitele Ing. Stanislav Humler.

## II. Úvodní ustanovení

2. 1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 4. 7. 2013 smlouvu o dílo, ve znění pozdějších dodatků, jejímž předmětem je následující dílo „ZŠ a MŠ Barrandov I, Chaplinovo náměstí 1/615 - stavební úpravy spojené s vřazováním 2 tříd MŠ do pavilonu U 1“ (dále jen „smlouva“), a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou cenu ve výši 2 920 704,45,- Kč bez DPH (cena celkem včetně DPH 3 534 052,39,- Kč).
2. 2. Tento dodatek se uzavírá ve smyslu ust. § 23 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, a to z důvodu nezbytného provedení dodatečných prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností v průběhu plnění předmětu díla a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro dokončení původních prací.

## III. Předmět dodatku

3. 1. Smluvní strany se uzavřením tohoto dodatku dohodly na úpravě rozsahu stavebních prací provedením vynucených víceprací a méněprací, které jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku jako Položkový rozpočet – Změnový list č. 1, a současně na úpravě cenových ujednání.
3. 2. Smluvní strany se dohodly na úpravě čl. 5. Doba plnění tak, že se odst. 5.1.2. smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto zněním:  
*„5.1.2. předání díla nejpozději do 21.10.2013, vč. zajištění případného správního rozhodnutí o povolení k užívání nebo uvedení do provozu pro provedené dílo (kolaudačního souhlasu),“*
3. 3. Smluvní strany se dále dohodly na úpravě čl. 7. Cenová ujednání smlouvy tak, že odst. 7.2. smlouvy se ruší bez náhrady a odst. 7. 1. a odst. 7.3. se ruší a nahrazují se tímto zněním:  
*„7.1. 7.1.1. Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle článku III. smlouvy je stanovena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí:*

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| <i>Celková cena bez DPH</i>   | <i>2 920 704,45- Kč</i>  |
| <i>DPH</i>                    | <i>613 347,93,- Kč</i>   |
| <i>Cena celkem včetně DPH</i> | <i>3 534 052,39,- Kč</i> |

(Slovy: *dvamilionydevětsetdvacetšesttisícšedsmsetčtyři korun českých a čtyřicetpět haléřů bez DPH*)

7.1.2.

*Cena za rozšíření předmětu díla dle tohoto dodatku smlouvy činí:*

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| <i>Cena bez DPH</i>            | <i>575 733,51,- Kč</i> |
| <i>DPH</i>                     | <i>120 904,03,- Kč</i> |
| <i>Celková cena včetně DPH</i> | <i>696 637,54,- Kč</i> |

(Slovy: *pětsetšedesátšesttisícšedsmsetřicetřetí korun českých a padesátjedna haléřů bez DPH*)

7.1.3.

*Celková cena za provedení díla v rozšířeném rozsahu (včetně tohoto dodatku) činí:*

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| <i>Celková cena bez DPH</i>   | <i>3 496 437,96,- Kč</i> |
| <i>DPH</i>                    | <i>734 251,97,- Kč</i>   |
| <i>Cena celkem včetně DPH</i> | <i>4 230 689,93,- Kč</i> |

(Slovy: *třimilionyčtyřístadevadesátšesttisícčtyřístatřicetšedm korun českých a devadesátšest haléřů bez DPH*).“

„7.3. *Cenu uvedenou v bodě 7.1.3. tohoto článku uhradí objednatel zhotoviteli na základě zhotovitelem vystavených dílčích faktur, které budou číslovány vzestupnou číselnou řadou a doloženy zjišťovacím protokolem o provedených pracích a soupisem skutečně provedených prací díla v příslušném období objednatelem odsouhlasených. Soupis prací bude členěn po jednotlivých činnostech v souladu s původním položkovým rozpočtem a dále změnovým rozpočtem zpracovaným zhotovitelem ve skladbě dle zadávací dokumentace a tohoto dodatku. Výše fakturované částky budou odpovídat hodnotě prací provedených v uplynulém období snížené o částku (pozastávku) rovnající se 10% hodnoty těchto prací bez DPH na odstranění případných vad a nedodělků díla.*“

3.4. *Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.*

#### IV. Závěrečná ustanovení

4. 1. *Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.*
4. 2. *Dodatek je platný a účinný ode dne podpisu oběma smluvními stranami.*
4. 3. *Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v evidenci smluv vedené ÚMČ Praha 5, která je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že tyto skutečnosti nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 17 obchodního*

zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

4. 4. Tento dodatek byl vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři výtisky obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 4.5. Soupis příloh:

Příloha č. 1 tohoto dodatku, Položkový rozpočet - Změnový list č. 1, tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

21-10-2013

V Praze dne...05.11.2013...

V Praze dne.....

v z. JUDr. Petr Lachnit  
1. zástupce starosty



za objednatele:

**Ing. Miroslav Zelený,**  
starosta MČ Praha 5



za dodavatele:

**Ing. Václav Sejk**  
člen představenstva EDIKT a.s.



**EDIKT**®  
54  
Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice  
IČ 26172328 DIČ CZ26172328 tel. 387412524



# KRYCÍ LIST STAVBY

|  |   |            |            |
|--|---|------------|------------|
| Název stavby ZŠ a MŠ Barrandov I, Chaplinovo nám. 1/615 - Stav. úpravy spojené s vřazov JKSO |   |            |            |
| Název objektu  |   | EČO        |            |
| Název částí  |   | Místo      |            |
|  |   | IČ         | DIČ        |
| Objednatel   | Městská část Praha 5, nám. 14.října 1381/4, Praha | 00063631   | CZ00063631 |
| Projektant   |   |            |            |
| Zhotovitel   | EDIKT a.s., Rudolfovská 461/95, Č.Budějovice      | 25172328   | CZ25172328 |
| Rozpočet číslo   | Zpracoval   | Dne        |            |
|  |   | 15.08.2013 |            |

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0                | 0     | 0                | 0     | 0                |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady |                   | B Doplnkové náklady |                       | C Vedlejší rozpočtové náklady |                          |
|--------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 1 HSV                    | Dodávky 0,00      | 8                   | Práce přesčas 0,00    | 13                            | Zařízení staveniště 0,00 |
| 2                        | Montáž 72 755,46  | 9                   | Bez pevné podl. 0,00  | 14                            | Projektové práce 0,00    |
| 3 PSV                    | Dodávky 40 245,59 | 10                  | Kulturní památka 0,00 | 15                            | Územní vlivy 0,00        |
| 4                        | Montáž 462 732,46 | 11                  |                       | 16                            | Provozní vlivy 0,00      |
| 5 "M"                    | Dodávky 0,00      |                     |                       | 17                            | Ostatní 0,00             |
| 6                        | Montáž 0,00       |                     |                       | 18                            | VRN z rozpočtu 0,00      |
| 7 ZRN (ř. 1-6)           | <b>575 733,51</b> | 12 DN (ř. 8-11)     | 0,00                  | 19 VRN (ř. 13-18)             | 0,00                     |
| 20 HZS                   | 0,00              | 21                  | Kompl. činnost 0,00   | 22                            | Ostatní náklady 0,00     |

### Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko


  
 54  
 Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice  
 IČ 25172328 DIČ CZ25172328 tel. 387412524

Razítko

### D Celkové náklady

|    |                              |                   |
|----|------------------------------|-------------------|
| 23 | Součet 7, 12, 19-22          | 575 733,51        |
| 24 | 15 % 0,00 DPH                | 0,00              |
| 25 | 21 % 575 733,48 DPH          | 120 904,03        |
| 26 | <b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b> | <b>696 637,54</b> |

### E Přípočty a odpočty

|    |                    |      |
|----|--------------------|------|
| 27 | Dodávky objednatel | 0,00 |
| 28 | Klouzavá doložka   | 0,00 |
| 29 | Zvýhodnění +-      | 0,00 |

# REKAPITULACE STAVBY

Stavba: ZŠ a MŠ Barrandov I, Chaplinovo nám. 1/615 - Stav. úpravy spojené s vřazováním Datum:  
 Objednatel: Městská část Praha 5, nám. 14.října 1381/4, Praha Projektant:  
 Zhotovitel: EDIKT a.s., Rudolfovská 461/95, Č.Budějovice Zpracoval:

| Kód     | Popis  | Cena bez DPH      | DPH 15 %    | DPH 21 %          | Cena s DPH        |
|---------|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 1       | 2  | 3                 | 4           | 5                 | 6                 |
| 13042-a | ZŠ a MŠ Barrandov I, Chaplinovo nám. 1/615 - Stav. úpravy spojené s vřazováním 2 | 575 733,51        | 0,00        | 120 904,20        | 696 637,71        |
| ZL 01   | ZL 01 - Keramická dlažba v m.č. 1.12   | 59 451,47         | 0,00        | 12 484,90         | 71 936,37         |
| ZL 02   | ZL 02 - Obklady keramické v m.č. 1.12, 1.13                                      | 93 229,50         | 0,00        | 19 578,20         | 112 807,70        |
| ZL 03   | ZL 03 - Změna podlahovin vč. vyrovnání   | 277 680,85        | 0,00        | 58 313,00         | 335 993,85        |
| ZL 04   | ZL 04 - Vnitřní vybavení - skříňky pro matrace                                   | 81 000,00         | 0,00        | 17 010,00         | 98 010,00         |
| ZL 05   | ZL 05 - Stavební úpravy v m.č. 1.02, 1.03, 1.04 a 1.06                           | 39 881,42         | 0,00        | 8 375,10          | 48 256,52         |
| ZL 06   | ZL 06 - Hasiči přístroje   | 13 621,23         | 0,00        | 2 860,50          | 16 481,73         |
| ZL 07   | ZL 07 - Výměna lopného tělesa  | 10 088,24         | 0,00        | 2 112,30          | 12 170,54         |
| ZL 08   | ZL 08 - Odpočet datové a telefonní rozvody                                       | -17 749,20        | 0,00        | -3 727,40         | -21 476,60        |
| ZL 09   | ZL 09 - Polykarbonátová dělicí stěna   | 18 560,00         | 0,00        | 3 897,60          | 22 457,60         |
|         | <b>Celkem</b>  | <b>575 733,51</b> | <b>0,00</b> | <b>120 904,20</b> | <b>696 637,71</b> |

*Handwritten signature*

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                |   |            |            |
|----------------|---|------------|------------|
| Název stavby   | ZŠ a MŠ Barrandov I, Chaplínovo nám. 1/615 - Stav. úpravy spojené s vřazováním 2 tříř MŠ do pavilonu U1 | JKSO       |            |
| Název objektu  | ZL 01 - Keramická dlažba v m.č. 1 12  | EČO        |            |
| Název části    |   | Místo      |            |
|                |   | IČ         | DIČ        |
| Objednatel     | Městská část Praha 5, nám. 14.října 1381/4, Praha   | 00063631   | CZ00063631 |
| Projektant     |   |            |            |
| Zhotovitel     | EDIKT a.s., Rudolfovská 461/96, Č.Budějovice  | 25172328   | CZ25172328 |
| Rozpočet číslo | Zpracoval   | Dne        |            |
|                |   | 15.08.2013 |            |

### Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

### Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady | B Doplnkové náklady      | C Vedlejší rozpočtové náklady             |
|--------------------------|--------------------------|---|
| 1 HSV Dodávky 0,00       | 8 Práce přesčas 0,00     | 13 Zařízení staveniště 0,00               |
| 2 Montáž 3 541,15        | 9 Bez pevné podl. 0,00   | 14 Projektové práce 0,00                  |
| 3 PSV Dodávky 28 649,56  | 10 Kulturní památka 0,00 | 15 Územní vlivy 0,00                      |
| 4 Montáž 27 260,76       | 11 0,00                  | 16 Provozní vlivy 0,00                    |
| 5 "M" Dodávky 0,00       |                          | 17 Ostatní 0,00                           |
| 6 Montáž 0,00            |                          | 18 VRN z rozpočtu 0,00                    |
| 7 ZRN (ř. 1-6) 59 451,47 | 12 DN (ř. 8-11) 0,00     | 19 VRN (ř. 13-18) 0,00                    |
| 20 HZS 0,00              | 21 Kompl. činnost 0,00   | 22 Ostatní náklady 0,00                   |
| <b>Projektant</b>        |                          | <b>D Celkové náklady</b>                  |
| Datum a podpis           | Razítko                  | 23 Součet 7, 12, 19-22 59 451,47          |
| <b>Objednatel</b>        |                          | 24 15 % 0,00 DPH 0,00                     |
| Datum a podpis           | Razítko                  | 25 21 % 59 451,47 DPH 12 484,90           |
| <b>Zhotovitel</b>        |                          | 26 <b>Cena s DPH (ř. 23-25) 71 936,37</b> |
| Datum a podpis           | Razítko                  | <b>E Přípočty a odpočty</b>               |
|                          |                          | 27 Dodávky objednatele 0,00               |
|                          |                          | 28 Klouzavá doložka 0,00                  |
|                          |                          | 29 Zvýhodnění +- 0,00                     |

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ a MŠ Barrandov I, Chaplinovo nám. 1/616 - Stav. úpravy spojené s vřazováním 2 tříd MŠ do pavilonu U  
Objekt: ZL 01 - Keramická dlažba v m.č. 1.12  
Část:  
JKSO:  
Objednatel: Městská část Praha 5, nám. 14.října 1381/4, Praha  
Zhotovitel: EDIKT a.s., Rudolfovská 461/95, Č. Budějovice  
Datum: 15.08.2013

| Kód | Popis   | Cena celkem      |
|-----|---|------------------|
| 1   | 2   | 3                |
| HSV | Práce a dodávky HSV                                   | 3 541,15         |
| 9   | Ostatní konstrukce a práce bourací,přesun hmot,lešení | 2 444,02         |
| 99  | Přesun hmot   | 1 097,13         |
| 771 | Podlahy z dlaždic keramických                         | 55 910,32        |
|     | <u>Celkem</u>   | <u>59 451,47</u> |



# ROZPOČET

Stavba: ZŠ a MŠ Barrandov I, Čiaporino nám. 1/615 - Stav. úpravy spojené s vřazováním 2 tříř. MŠ do pavilonu U1  
 Objekt: ZL 01 - Keramická dlažba v m.č. 1, 12  
 Část: JKSO.

Objednatel: Městská část Praha 5, nám. 14. října 1361/4, Praha  
 Zhotovitel: EDIKT a.s., Rudolfovská 461/95, Č. Budějovice  
 Datum: 15.08.2013

| P.Č.          | TV | KCN | Kód položky | Popis  | MJ  | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem      | Sazba DPH |
|---------------|----|-----|-------------|--|-----|-----------------|-----------------|------------------|-----------|
|               |    |     |             |  |     |                 |                 |                  |           |
| D HSY         |    |     |             |  |     |                 |                 |                  |           |
|               | D  |     | S           | Práce a dodávky HSY  |     |                 |                 | 3 541,15         |           |
|               | D  |     | S           | Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení                              |     |                 |                 | 2 444,02         |           |
| 1             | K  | 013 | 965081212   | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xyfolitových tl do 10 mm plochy do 1 m2    | m2  | 9,036           | 48,40           | 437,34           | 21,0      |
| 2             | K  | 013 | 965081213   | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xyfolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2  | m2  | 42,335          | 47,40           | 2 006,68         | 21,0      |
|               | D  |     | 99          | Přesun hmot  |     |                 |                 | 1 097,13         |           |
| 3             | K  | 013 | 997013211   | Vnitrostavěnitelní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně         | t   | 1,798           | 169,00          | 303,86           | 21,0      |
| 4             | K  | 013 | 997013501   | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením        | t   | 1,798           | 128,00          | 230,14           | 21,0      |
| 5             | K  | 013 | 997013509   | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km             | t   | 43,152          | 6,80            | 293,43           | 21,0      |
| 6             | K  | 013 | 987013801   | Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)             | t   | 1,798           | 150,00          | 269,70           | 21,0      |
|               | D  |     | 771         | Podlahy z dlaždic keramických  |     |                 |                 | 55 910,32        |           |
| 7             | K  | PK  | 771 57-3916 | Opr. dlažba keramika lepení -25ks/m2   | kus | -250,000        | 29,30           | -7 325,00        | 21,0      |
| 8             | K  | PK  | 771 57-9192 | Přípl podlaha keram. omezený prostor   | m2  | -10,000         | 41,20           | -412,00          | 21,0      |
| 9             | K  | PK  | 771 57-9196 | Přípl podl keram. spára tlmeň 2složky  | m2  | -10,000         | 24,80           | -248,00          | 21,0      |
| 10            | K  | PK  | 771 57-9197 | Přípl podl keram. - lepidlo vodovzd  | m2  | -10,000         | 24,80           | -248,00          | 21,0      |
| 11            | K  | PK  | 771 59-1111 | Penetrace podkladu podlahy   | m2  | -10,000         | 25,60           | -256,00          | 21,0      |
| 12            | K  | PK  | 771 99-0112 | Vyrovnání samoniv. sítkou tl 4 30MPa   | m2  | -10,000         | 193,50          | -1 935,00        | 21,0      |
| 13            | K  | 771 | 771574117   | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 35 ks/m2 | m2  | 51,371          | 278,00          | 14 352,51        | 21,0      |
| 14            | M  | MAT | 597612591   | dlaždice keramické RAKO OBJECT COLOR TWO - 19,7 x 19,7 x 0,7 cm I, I                 | m2  | 56,508          | 507,00          | 28 649,56        | 21,0      |
| 15            | K  | 771 | 771579191   | Příplatek k montáži podlah keramických za plochu do 5 m2                             | m2  | 13,543          | 6,55            | 115,79           | 21,0      |
| 16            | K  | 771 | 771579192   | Příplatek k montáži podlah keramických za omezený prostor                            | m2  | 11,143          | 41,20           | 459,09           | 21,0      |
| 17            | K  | 771 | 771579196   | Příplatek k montáži podlah keramických za spárování lmelem dvoúsložkovým             | m2  | 51,371          | 24,80           | 1 274,00         | 21,0      |
| 18            | K  | 771 | 771579197   | Příplatek k montáži podlah keramických za lepení dvoúsložkovým lepidlem              | m2  | 51,371          | 24,80           | 1 274,00         | 21,0      |
| 19            | K  | 771 | 771591111   | Podlahy penetrace podkladu   | m2  | 51,371          | 36,80           | 1 890,45         | 21,0      |
| 20            | K  | 771 | 771591115   | Podlahy spárování sítkou   | m   | 119,556         | 30,30           | 3 622,55         | 21,0      |
| 21            | K  | 771 | 771950112   | Vyrovnání podkladu samonivelační sítkou tl 4 mm pevností 30 Mpa                      | m2  | 51,371          | 193,50          | 9 940,29         | 21,0      |
| 22            | K  | 771 | 771950192   | mm tloušťky  | m2  | 102,750         | 41,40           | 4 253,85         | 21,0      |
| 23            | K  | 771 | 998771101   | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m                       | t   | 1,479           | 353,10          | 522,23           | 21,0      |
| <b>Celkem</b> |    |     |             |  |     |                 |                 | <b>59 451,47</b> |           |

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                |   |            |            |
|----------------|---|------------|------------|
| Název stavby   | ZŠ a MŠ Barrandov I, Chaplinovo nám, 1/815 - Stav. úpravy spojené s vřazováním 2 tříd MŠ do pavilonu U1 | JKSO       |            |
| Název objektu  | ZL 02 - Obklady keramické v m.č. 1.12, 1.13   | EČO        |            |
| Název části    |   | Místo      |            |
|                |   | IČ         | DIČ        |
| Objednatel     | Městská část Praha 5, nám. 14.října 1381/4, Praha   | 00063631   | CZ00063631 |
| Projektant     |   |            |            |
| Zhotovitel     | EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, Č.Budějovice  | 25172328   | CZ25172328 |
| Rozpočet číslo | Zpracoval   | Dne        |            |
|                |   | 15.08.2013 |            |

### Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

### Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady | B Doplnkové náklady      | C Vedlejší rozpočtové náklady              |
|--------------------------|--------------------------|--|
| 1 HSV Dodávky 0,00       | 8 Práce přesčas 0,00     | 13 Zařízení slavenišť 0,00                 |
| 2 Montáž 35 821,93       | 9 Bez pevné podl. 0,00   | 14 Projektové práce 0,00                   |
| 3 PSV Dodávky 27 111,66  | 10 Kulturní památka 0,00 | 15 Územní vlivy 0,00                       |
| 4 Montáž 30 295,91       | 11 0,00                  | 16 Provozní vlivy 0,00                     |
| 5 "M" Dodávky 0,00       |                          | 17 Ostatní 0,00                            |
| 6 Montáž 0,00            |                          | 18 VRN z rozpočtu 0,00                     |
| 7 ZRN (ř. 1-6) 93 229,50 | 12 DN (ř. 8-11) 0,00     | 19 VRN (ř. 13-18) 0,00                     |
| 20 HZS 0,00              | 21 Kompl. činnost 0,00   | 22 Ostatní náklady 0,00                    |
| <b>Projektant</b>        |                          | <b>D Celkové náklady</b>                   |
| Datum a podpis           | Razítko                  | 23 Součet 7, 12, 19-22 93 229,50           |
| <b>Objednatel</b>        |                          | 24 15 % 0,00 DPH 0,00                      |
|                          |                          | 25 21 % 93 229,50 DPH 19 578,20            |
|                          |                          | <b>26 Cena s DPH (ř. 23-25) 112 807,70</b> |
| Datum a podpis           | Razítko                  | <b>E Přípočty a odpočty</b>                |
| <b>Zhotovitel</b>        |                          | 27 Dodávky objednatele 0,00                |
|                          |                          | 28 Klouzavá doložka 0,00                   |
| Datum a podpis           | Razítko                  | 29 Zvýhodnění + - 0,00                     |

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ a MŠ Barrandov I, Chaplinovo nám. 1/615 - Stav. úpravy spojené s vřazováním 2 tříd MŠ do pavilonu U

Objekt: ZL 02 - Obklady keramické v m.č. 1.12, 1.13

Část:

JKSO:

Objednatel: Městská část Praha 5, nám. 14.října 1381/4, Praha

Zhotovitel: EDIKT a.s., Rudolfovská 461/95, Č.Budějovice

Datum: 15.08.2013

| Kód | Popis                                      | Cena celkem      |
|-----|--|------------------|
| 1   | 2  | 3                |
| HSV | Práce a dodávky HSV                        | 35 821,93        |
| 6   | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 30 670,28        |
| 9   | Ostatní konstrukce a práce-bourání         | 1 594,15         |
| 99  | Přesun hmot                                | 3 557,50         |
| PSV | Práce a dodávky PSV                        | 57 407,57        |
| 781 | Obklady keramické                          | 57 407,57        |
|     | <u>Celkem</u>                              | <u>93 229,50</u> |

# ROZPOČET

Stavba: ZŠ a MŠ Barrandov I, Chapinovo nám. 1/615 - Stav. úpravy spojené s vřazováním 2 tříd MŠ do pavilonu U1  
 Objekt: ZL 02 - Obklady keramické v m.č. 1.12. 1.13  
 Část: JKSO:

Objednatel: Městská část Praha 5, nám. 14. října 1381/4, Praha  
 Zhotovitel: EDIKT a.s., Rudoňovská 461/65, Č. Budějovice  
 Datum: 15.08.2013

| P.č.                | TV | KCN | Kód položky | Popis  | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Sezba DPH |      |
|---------------------|----|-----|-------------|--|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------|------|
|                     |    |     |             |  |    |                 |                 |             | 8         | 9    |
| Práce a dodávky HSV |    |     |             |  |    |                 |                 |             |           |      |
| D                   |    |     | 6           | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   |    |                 |                 | 35 821,93   |           |      |
| 1                   | K  | 014 | 612135001   | Výrovnaní podkladu vnitřních stěn malou vápenocementovou tl do 10 mm - 50%                   | m2 | 55,560          | 180,00          | 10 000,80   | 21,0      | 21,0 |
| 2                   | K  | PK  | 612 31-1121 | Váp omítka hladká 1vr vni stěna ru   | m2 | -61,900         | 187,00          | -11 575,30  | 21,0      | 21,0 |
| 3                   | K  | 011 | 612311121   | Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně                              | m2 | 111,120         | 107,00          | 20 779,44   | 21,0      | 21,0 |
| 4                   | K  | 011 | 612311131   | Vápenná omítka šuková jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně                              | m2 | 24,930          | 88,30           | 2 201,32    | 21,0      | 21,0 |
| 5                   | K  | 014 | 610995001   | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů                                      | m  | 65,960          | 109,00          | 7 189,64    | 21,0      | 21,0 |
| 6                   | K  | 011 | 619999041   | Příplatek k úpravám povrchů za provádění prací ve stísněném prostoru                         | m2 | 53,860          | 38,50           | 2 074,36    | 21,0      | 21,0 |
| D                   |    |     | 9           | Ostatní konstrukce a práce-bourání   |    |                 |                 | 1 594,15    |           |      |
| 7                   | K  | 013 | 978059511   | Odsěknání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2                      | m2 | -61,900         | 87,70           | -5 428,63   | 21,0      | 21,0 |
| 8                   | K  | 013 | 978059541   | Odsěknání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2                    | m2 | 111,120         | 63,20           | 7 022,78    | 21,0      | 21,0 |
| D                   |    |     | 99          | Phasun hmot  |    |                 |                 | 3 557,50    |           |      |
| 9                   | K  | 013 | 987013211   | Vnitřnostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně                    | t  | 3,347           | 169,00          | 565,64      | 21,0      | 21,0 |
| 10                  | K  | 013 | 987013501   | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením                | t  | 3,347           | 128,00          | 428,42      | 21,0      | 21,0 |
| 11                  | K  | 013 | 997013509   | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                     | t  | 181,344         | 6,80            | 1 233,14    | 21,0      | 21,0 |
| 12                  | K  | 013 | 987013801   | Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skladkovně)                     | t  | 3,347           | 150,00          | 502,05      | 21,0      | 21,0 |
| 13                  | K  | 011 | 998018002   | Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m   | t  | 2,036           | 407,00          | 828,25      | 21,0      | 21,0 |
| D                   |    |     | PSV         | Práce a dodávky PSV  |    |                 |                 | 57 407,57   |           |      |
| D                   |    |     | 781         | Obklady keramické  |    |                 |                 | 57 407,57   |           |      |
| 14                  | K  | PK  | 781 47-4115 | Míř keram hladká flex lep -25ks/m2   | m2 | -68,692         | 279,00          | -19 165,07  | 21,0      | 21,0 |
| 15                  | M  | MAT | 597610430R  | obkladac 20x20x0,68 ij   | m2 | -72,135         | 253,50          | -18 286,22  | 21,0      | 21,0 |
| 16                  | K  | PK  | 781 47-9196 | Přípl keram hladká spároví tmei 2slož  | m2 | -68,692         | 24,80           | -1 703,56   | 21,0      | 21,0 |
| 17                  | K  | PK  | 781 47-9197 | Přípl keram hladká lepidlo 2složky   | m2 | -68,692         | 24,80           | -1 703,56   | 21,0      | 21,0 |
| 18                  | K  | PK  | 781 49-3111 | Plastový profil lepený rohový  | m  | -30,000         | 98,00           | -2 958,00   | 21,0      | 21,0 |
| 19                  | K  | PK  | 781 49-5111 | Panelraco podkladu obkladu   | m2 | -68,692         | 25,66           | -1 758,52   | 21,0      | 21,0 |
| 20                  | K  | 781 | 781474115   | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem      | m2 | 110,055         | 279,00          | 30 705,35   | 21,0      | 21,0 |
| 21                  | M  | MAT | 597611551   | dlaždice keramické RAKO OBJECT COLOR ONE 188 x 188 x 0,65 cm 1 j.                            | m2 | 121,061         | 375,00          | 45 397,88   | 21,0      | 21,0 |
| 22                  | K  | 781 | 781479191   | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2                | m2 | 43,280          | 37,00           | 1 600,62    | 21,0      | 21,0 |
| 23                  | K  | 781 | 781479192   | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za omezený prostor                | m2 | 43,280          | 175,00          | 7 570,50    | 21,0      | 21,0 |
| 24                  | K  | 781 | 781479196   | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvovsložkovým | m2 | 110,055         | 24,80           | 2 729,36    | 21,0      | 21,0 |
| 25                  | K  | 781 | 781479197   | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za lepením lepidlem dvovsložkovým | m2 | 110,055         | 24,80           | 2 729,36    | 21,0      | 21,0 |
| 26                  | K  | 781 | 781483111   | Plastové profily rohové lepené standardním lepidlem  | m  | 93,500          | 98,60           | 9 219,10    | 21,0      | 21,0 |

|    |   |     |           |  |                |         |        |                  |      |
|----|---|-----|-----------|--|----------------|---------|--------|------------------|------|
| 27 | K | 781 | 781495111 | Penetrace podkladu vnitřních obkladů                           | m <sup>2</sup> | 110,055 | 25,60  | 2 817,41         | 21,0 |
| 28 | K | 791 | 998781101 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v obkladech v do 6 m | t              | 0,603   | 363,10 | 212,92           | 21,0 |
|    |   |     |           | <u>Celkem</u>  |                |         |        | <u>93 229,50</u> |      |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                |   |            |            |
|----------------|---|------------|------------|
| Název stavby   | ZŠ a MŠ Barrandov I, Chaplinovo nám. 1/615 - Stav. úpravy spojené s vřazováním 2 tříd MŠ do pavilonu U1 | JKSO       |            |
| Název objektu  | ZL 03 - Změna podlahovin vč. vyrovnání  | EČO        |            |
| Název části    |   | Místo      |            |
|                |   | IČ         | DIČ        |
| Objednatel     | Městská část Praha 5, nám. 14.října 1381/4, Praha   | 00063631   | CZ00063631 |
| Projektant     |   |            |            |
| Zhotovitel     | EDIKT a.s., Rudolfovská 461/95, Č.Budějovice  | 25172328   | CZ25172328 |
| Rozpočet číslo | Zpracoval   | Dne        |            |
|                |   | 15.08.2013 |            |

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady  | B Doplnkové náklady      | C Vedlejší rozpočtové náklady       |
|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 1 HSV Dodávky 0,00        | 8 Práce přesčas 0,00     | 13 Zařízení staveniště 0,00         |
| 2 Montáž 0,00             | 9 Bez pevné podl. 0,00   | 14 Projektové práce 0,00            |
| 3 PSV Dodávky -27 334,22  | 10 Kulturní památka 0,00 | 15 Územní vlivy 0,00                |
| 4 Montáž 305 015,07       | 11 0,00                  | 16 Provozní vlivy 0,00              |
| 5 "M" Dodávky 0,00        |                          | 17 Ostatní 0,00                     |
| 6 Montáž 0,00             |                          | 18 VRN z rozpočtu 0,00              |
| 7 ZRN (ř. 1-6) 277 680,85 | 12 DN (ř. 8-11) 0,00     | 19 VRN (ř. 13-18) 0,00              |
| 20 HZS 0,00               | 21 Kompl. činnost 0,00   | 22 Ostatní náklady 0,00             |
| <b>Projektant</b>         |                          | <b>D Celkové náklady</b>            |
| Datum a podpis            | Razítko                  | 23 Součet 7, 12, 19-22 277 680,85   |
| <b>Objednatel</b>         |                          | 24 15 % 0,00 DPH 0,00               |
| Datum a podpis            | Razítko                  | 25 21 % 277 680,85 DPH 58 313,00    |
| <b>Zhotovitel</b>         |                          | 26 Cena s DPH (ř. 23-25) 335 993,85 |
| Datum a podpis            | Razítko                  | <b>E Přípočty a odpočty</b>         |
|                           |                          | 27 Dodávky objednatele 0,00         |
|                           |                          | 28 Klouzavá doložka 0,00            |
|                           |                          | 29 Zvýhodnění + - 0,00              |

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ a MŠ Barrandov I, Chaplinovo nám. 1/615 - Stav. úpravy spojené s vřazováním 2 tříd MŠ do pavilonu U  
Objekt: ZL 03 - Změna podlahovin vč. vyrovnání  
Část:  
JKSO:

Objednatel: Městská část Praha 5, nám. 14.října 1381/4, Praha  
Zhotovitel: EDIKT a.s., Rudolfovská 461/95, Č.Budějovice  
Datum: 15.08.2013

| Kód | Popis               | Cena celkem       |
|-----|---------------------|-------------------|
| 1   | 2                   | 3                 |
| PSV | Práce a dodávky PSV | 277 680,85        |
| 776 | Podlahy povlakové   | 277 680,85        |
|     | <u>Celkem</u>       | <u>277 680,85</u> |

# ROZPOČET

Stavba: ZŠ a MŠ Barrandov I, Chapinovo nám. 11615 - Slav. úpravy spojené s vřazováním 2 tříd MŠ do pavilonu U1  
 Objekt: ZL 03 - Změna podlahovin vč. vyrovnání  
 Část:  
 JKSO:

Objednatel: Městská část Praha 5, nám. 14. října 1361/4, Praha  
 Zhotovitel: EDIKT a.s., Rudolfovská 461/95, Č. Budějovice  
 Datum: 15.08.2013

| P.Č.          | TV | KCN | Kód položky  | Popis   | MJ | Množství<br>celkem | Cena<br>jednotková | Cena celkem       | Sazba<br>DPH |
|---------------|----|-----|--------------|---|----|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| 1             | 2  | 3   | 4            | 5   | 6  | 7                  | 8                  | 9                 | 10           |
| PSV           |    |     |              |   |    |                    |                    |                   |              |
| D             |    |     |              | Práce a stěrkový PSV  |    |                    |                    | 277 680,85        |              |
| D             |    | 776 |              | Podlahy povlakové   |    |                    |                    | 277 680,85        |              |
| 1             | K  | PK  | 776 57-2100  | Podlaha lepení pás (exlini)   | m2 | 36,600             | 61,00              | 2 232,60          | 21,0         |
| 2             | M  | MAT | 697 51021-00 | KOBEREC STRED-ZATEZ METROPOLIS S4   | m2 | -199,500           | 456,00             | -90 972,00        | 21,0         |
| 3             | M  | MAT | 697510001    | koberec PRISMA 60S  | m2 | 260,471            | 474,60             | 123 619,54        | 21,0         |
| 4             | K  | PK  | 7764911R1    | Podlaha koberec lišty soklové   | m  | 12,000             | 62,50              | 750,00            | 21,0         |
| 5             | M  | MAT | 697512040    | lišta koberecová š. 25482 5,5 x 0,9 x 250 cm  | m  | 244,153            | 32,10              | 7 837,31          | 21,0         |
| 6             | K  | PK  | 776 52-1100  | Podlaha lepení plast pásy   | m2 | -36,600            | 92,00              | -3 367,20         | 21,0         |
| 7             | M  | MAT | 284 10228-07 | PODLAHOVINA MARMOLEUM   | m2 | -511,350           | 467,00             | -238 800,45       | 21,0         |
| 8             | M  | MAT | 284120850    | podlahovina PVC NOVOFLOOR extra   | m2 | 496,488            | 343,00             | 170 981,36        | 21,0         |
| 9             | K  | PK  | 775 59-1113  | Podložka podlah.plov Mirelon 3mm  | m2 | -676,144           | 27,00              | -18 255,89        | 21,0         |
| 10            | K  | 776 | 776990192    | Příplatek k vyrovnání podkladu podlahy samonivelační sárkou pevnosti 30 Mpa ZKD 1 mm koušky | m2 | 10 818,304         | 29,35              | 317 517,22        | 21,0         |
| 11            | K  | 776 | 996776101    | Práson hmot lícování pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m                             | l  | 21,065             | 291,40             | 6 138,34          | 21,0         |
| <b>Celkem</b> |    |     |              |   |    |                    |                    | <b>277 680,85</b> |              |



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                |   |            |            |
|----------------|---|------------|------------|
| Název stavby   | ZŠ a MŠ Barrandov I, Chaplínovo nám. 1/615 - Stav. úpravy spojené s vřazováním 2 tříd MŠ do pavilonu U1 | JKSO       |            |
| Název objektu  | ZL 04 - Vnitřní vybavení - skříňky pro matrace  | EČO        |            |
| Název části    |   | Místo      |            |
|                |   | IČ         | DIČ        |
| Objednatel     | Městská část Praha 5, nám. 14.října 1381/4, Praha   | 00063631   | CZ00063631 |
| Projektant     |   |            |            |
| Zhotovitel     | EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, Č.Budějovice  | 25172328   | CZ25172328 |
| Rozpočet číslo | Zpracoval   | Dne        |            |
|                |   | 15.08.2013 |            |

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady            | B Doplnkové náklady      | C Vedlejší rozpočtové náklady             |
|-------------------------------------|--------------------------|---|
| 1 HSV Dodávky 0,00                  | 8 Práce přesčas 0,00     | 13 Zařízení staveniště 0,00               |
| 2 Montáž 0,00                       | 9 Bez pevné podl. 0,00   | 14 Projektové práce 0,00                  |
| 3 PSV Dodávky 0,00                  | 10 Kulturní památka 0,00 | 15 Územní vlivy 0,00                      |
| 4 Montáž 81 000,00                  | 11 0,00                  | 16 Provozní vlivy 0,00                    |
| 5 "M" Dodávky 0,00                  |                          | 17 Ostatní 0,00                           |
| 6 Montáž 0,00                       |                          | 18 VRN z rozpočtu 0,00                    |
| 7 ZRN (ř. 1-6) 81 000,00            | 12 DN (ř. 8-11) 0,00     | 19 VRN (ř. 13-18) 0,00                    |
| 20 HZS 0,00                         | 21 Kompl. činnost 0,00   | 22 Ostatní náklady 0,00                   |
| <b>Projektant</b>                   |                          | <b>D Celkové náklady</b>                  |
| Datum a podpis<br><b>Objednatel</b> | Razítko                  | 23 Součet 7, 12, 19-22 81 000,00          |
| Datum a podpis<br><b>Zhotovitel</b> | Razítko                  | 24 15 % 0,00 DPH 0,00                     |
| Datum a podpis                      | Razítko                  | 25 21 % 81 000,00 DPH 17 010,00           |
|                                     |                          | 26 <b>Cena s DPH (ř. 23-25) 98 010,00</b> |
|                                     |                          | <b>E Přípočty a odpočty</b>               |
|                                     |                          | 27 Dodávky objednatele 0,00               |
|                                     |                          | 28 Klouzavá doložka 0,00                  |
|                                     |                          | 29 Zvýhodnění + - 0,00                    |

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ a MŠ Barrandov I, Chaplínovo nám. 1/615 - Stav. úpravy spojené s vřazováním 2 lůžk MŠ do pavilonu U  
Objekt: ZL 04 - Vnitřní vybavení - skříňky pro matrace  
Část:  
JKSO:  
Objednatel: Městská část Praha 5, nám. 14.října 1381/4, Praha  
Zhotovitel: EDIKT a.s., Rudolfovská 461/95, Č.Budějovice  
Datum: 15.08.2013

| Kód | Popis                 | Cena celkem      |
|-----|-----------------------|------------------|
| 1   | 2                     | 3                |
| PSV | Práce a dodávky PSV   | 81 000,00        |
| 766 | Konstrukce truhlářské | 81 000,00        |
|     | <u>Celkem</u>         | <u>81 000,00</u> |

# ROZPOČET

Stavba: ZŠ a MŠ Barrandov I, Chaplínovo nám 1/615 - Stav. úpravy spojene s vřazováním 2 úřid MŠ do pavilonu U1  
 Objekt: ZL 04 - Vnitřní vybavení - sřitřky pro matrace  
 Část: JKSO:

Objednatel: Městská část Praha 5, nám. 14. čijna 1361/4, Praha  
 Zhotovitel: EDIKT a s., Rudolfovská 461/95, Č. Budějovice  
 Datum: 15.09.2013

| P.Č. | TV | KCM | Kód položky | Popis                  | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem      | Sazba DPH |
|------|----|-----|-------------|------------------------|----|-----------------|-----------------|------------------|-----------|
| 1    | 2  | 3   | 4           | 5                      | 6  | 7               | 8               | 9                | 10        |
| 0    |    |     | PSV         | Práce a dodávky PSV    |    |                 |                 | 81 000,00        |           |
| 0    |    |     | 766         | Konstrukce truhlářské  |    |                 |                 | 81 000,00        |           |
| 1    | K  | PK  | 766-001     | D+M sřitřka na matrace | ks | 4,000           | 20 250,00       | 81 000,00        | 21,0      |
|      |    |     |             | <b>Celkem</b>          |    |                 |                 | <b>81 000,00</b> |           |

h

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                |   |            |            |
|----------------|---|------------|------------|
| Název stavby   | ZŠ a MŠ Barrandov I. Chaplínovo nám. 1/615 - Stav. úpravy spojené s vřazováním 2 tříd MŠ do pavilonu U1 | JKSO       |            |
| Název objektu  | ZL 05 - Stavební úpravy v m.č. 1.02, 1.03, 1.04 a 1.06  | EČO        |            |
| Název části    |   | Místo      |            |
|                |   | IČ         | DIČ        |
| Objednatel     | Městská část Praha 5. nám. 14.října 1381/4, Praha   | 00063631   | CZ00063631 |
| Projektant     |   |            |            |
| Zhotovitel     | EDIKT a.s., Rudolfovská 461/95, Č.Budějovice  | 25172328   | CZ25172328 |
| Rozpočet číslo | Zpracoval   | Dne        |            |
|                |   | 15.08.2013 |            |

### Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

### Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady |                   | B Doplnkové náklady |                       | C Vedlejší rozpočtové náklady      |                          |
|--------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 1 HSV                    | Dodávky 0,00      | 8                   | Práce přesčas 0,00    | 13                                 | Zařízení staveniště 0,00 |
| 2                        | Montáž 1 211,15   | 9                   | Bez pevné podl. 0,00  | 14                                 | Projektové práce 0,00    |
| 3 PSV                    | Dodávky 11 818,59 | 10                  | Kulturní památka 0,00 | 15                                 | Územní vlivy 0,00        |
| 4                        | Montáž 26 851,68  | 11                  |                       | 16                                 | Provozní vlivy 0,00      |
| 5 "M"                    | Dodávky 0,00      |                     |                       | 17                                 | Ostatní 0,00             |
| 6                        | Montáž 0,00       |                     |                       | 18                                 | VRN z rozpočtu 0,00      |
| 7 ZRN (ř. 1-6)           | 39 881,42         | 12 DN (ř. 8-11)     | 0,00                  | 19 VRN (ř. 13-18)                  | 0,00                     |
| 20 HZS                   | 0,00              | 21                  | Kompl. činnost 0,00   | 22                                 | Ostatní náklady 0,00     |
| <b>Projektant</b>        |                   |                     |                       | <b>D Celkové náklady</b>           |                          |
| Datum a podpis           |                   |                     |                       | 23 Součet 7. 12, 19-22             |                          |
| Objednatel               |                   |                     |                       | 39 881,42                          |                          |
| Razítko                  |                   |                     |                       | 24 15 % 0,00 DPH 0,00              |                          |
| Datum a podpis           |                   |                     |                       | 25 21 % 39 881,42 DPH 8 375,10     |                          |
| Zhotovitel               |                   |                     |                       | 26 Cena s DPH (ř. 23-25) 48 256,52 |                          |
| Razítko                  |                   |                     |                       | <b>E Připočty a odpočty</b>        |                          |
| Datum a podpis           |                   |                     |                       | 27 Dodávky objednatele 0,00        |                          |
| Razítko                  |                   |                     |                       | 28 Klouzavá doložka 0,00           |                          |
|                          |                   |                     |                       | 29 Zvýhodnění + - 0,00             |                          |

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ a MŠ Barrandov I, Chaplinovo nám. 1/615 - Stav. úpravy spojené s vřazováním 2 tříd MŠ do pavilonu U

Objekt: ZL 05 - Stavební úpravy v m.č. 1.02, 1.03, 1.04 a 1.06

Část:

JKSO:

Objednatel: Městská část Praha 5, nám. 14.října 1381/4, Praha

Zhotovitel: EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, Č. Budějovice

Datum: 15.08.2013

| Kód | Popis                                | Cena celkem      |
|-----|--------------------------------------|------------------|
| 1   | 2                                    | 3                |
| HSV | Práce a dodávky HSV                  | 1 211,15         |
| 9   | Ostatní konstrukce a práce-bourání   | 681,75           |
| 99  | Přesun hmot                          | 529,40           |
| PSV | Práce a dodávky PSV                  | 38 670,27        |
| 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty | 4 280,00         |
| 766 | Konstrukce truhlářské                | 6 853,71         |
| 776 | Podlahy poviakové                    | 11 633,35        |
| 781 | Obklady keramické                    | 3 051,26         |
| 783 | Nátěry                               | 12 851,95        |
|     | <u>Celkem</u>                        | <u>39 881,42</u> |

# ROZPOČET

Stavba: ZŠ a MŠ Barrandov I, Chaplínovo nám. 1/615 - Stav. úpravy spojené s vřazováním 2 tříd MŠ do pavilonu U1  
 Objekt: ZL 05 - Stavební úpravy v m.č. 1.02, 1.03, 1.04 a 1.06  
 Číslo: 15.08.2013

JKSO:

Objednatel: Městská část Praha 5, nám. 14 čísla 1381/4, Praha  
 Zhotovitel: EDIKT a.s., Rudařovská 461/96, Č. Budějovice  
 Datum: 15.08.2013

| P.Č.                | TV | KCN | Kód položky | Popis   | MJ             | Množství celkem |   |          | Cena celkem |          |    | Sazba DPH |          |  |  |  |
|---------------------|----|-----|-------------|---|----------------|-----------------|---|----------|-------------|----------|----|-----------|----------|--|--|--|
|                     |    |     |             |   |                | 5               | 6 | 7        | 8           | 9        | 10 | 11        |          |  |  |  |
| Práce a dodávky HSV |    |     |             |   |                |                 |   |          |             |          |    |           | 1 211,15 |  |  |  |
| D                   | D  | 9   | 9           | Ostatní konstrukce a práce-bourání  |                |                 |   |          |             |          |    |           |          |  |  |  |
| 1                   | K  | 013 | 978059511   | Odsěknání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkladů plochy do 1 m <sup>2</sup>                    | m <sup>2</sup> | 6,750           |   | 101,00   |             | 681,75   |    | 21,0      |          |  |  |  |
| D                   | D  | 99  | 99          | Přesun hmot   |                |                 |   |          |             |          |    |           |          |  |  |  |
| 2                   | K  | 013 | 997013211   | Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně                            | t              | 0,555           |   | 412,00   |             | 529,40   |    | 21,0      |          |  |  |  |
| 3                   | K  | 013 | 997013501   | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se sloužením                      | t              | 0,555           |   | 128,00   |             | 71,04    |    | 21,0      |          |  |  |  |
| 4                   | K  | 013 | 997013509   | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                            | t              | 11,016          |   | 6,80     |             | 74,91    |    | 21,0      |          |  |  |  |
| 5                   | K  | PK  | 979 09-8191 | Skládkovné suti netříděné   | t              | 0,555           |   | 278,90   |             | 154,79   |    | 21,0      |          |  |  |  |
| D                   | D  | PSV | PSV         | Práce a dodávky PSV   |                |                 |   |          |             |          |    |           |          |  |  |  |
| D                   | D  | 725 | 725         | Zdravotníka - zařizovací předměty   |                |                 |   |          |             |          |    |           |          |  |  |  |
| 6                   | K  | 721 | 725821328   | Batene dřezové stojánkové pákové s vyhazovací sprškou   | soubor         | 1,000           |   | 4 280,00 |             | 4 280,00 |    | 21,0      |          |  |  |  |
| D                   | D  | 766 | 766         | Konstrukce truhlářské   |                |                 |   |          |             |          |    |           |          |  |  |  |
| 7                   | K  | 766 | 766660001   | Montáž dveřních křídel obřádkových třířídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně                       | kus            | 4,000           |   | 479,00   |             | 1 910,00 |    | 21,0      |          |  |  |  |
| 8                   | M  | MAT | 511601280   | dveře dřevěné vnitřní hladké plně třířídlové standardní provedení 60x197 cm                         | kus            | 1,000           |   | 1 180,00 |             | 1 180,00 |    | 21,0      |          |  |  |  |
| 9                   | M  | MAT | 611601880   | dveře dřevěné vnitřní hladké plně třířídlové standardní provedení 80x197cm                          | kus            | 3,900           |   | 1 220,00 |             | 3 660,00 |    | 21,0      |          |  |  |  |
| 10                  | K  | 766 | 766691914   | Vývěšení nebo zavěšení dřevěných klínel dveří pl do 2 m <sup>2</sup>                                | kus            | 4,000           |   | 16,70    |             | 66,80    |    | 21,0      |          |  |  |  |
| 11                  | K  | 766 | 998766101   | Přesun hmot lonažní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m                                  | t              | 0,062           |   | 498,50   |             | 30,91    |    | 21,0      |          |  |  |  |
| D                   | D  | 775 | 775         | Podlahy povlakové   |                |                 |   |          |             |          |    |           |          |  |  |  |
| 12                  | K  | PK  | 776 49-1113 | Podlahy lepení plast (lisy soklové  | m              | 12,300          |   | 70,00    |             | 861,00   |    | 21,0      |          |  |  |  |
| 13                  | K  | PK  | 776 52-1100 | Podlahy lepení plast pásy   | m <sup>2</sup> | 16,080          |   | 92,00    |             | 1 479,36 |    | 21,0      |          |  |  |  |
| 14                  | M  | MAT | 284122850   | podlahovina PVC NOVIFLOR extra  | m <sup>2</sup> | 16,884          |   | 333,00   |             | 5 622,37 |    | 21,0      |          |  |  |  |
| 15                  | K  | 776 | 776511820   | Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou  | m <sup>2</sup> | 16,080          |   | 53,00    |             | 852,24   |    | 21,0      |          |  |  |  |
| 16                  | K  | PK  | 776 52-5115 | Spojování podlah svařování studeno  | m              | 5,500           |   | 26,70    |             | 137,85   |    | 21,0      |          |  |  |  |
| 17                  | M  | MAT | 283425130R  | snura svařovací   | m              | 5,610           |   | 40,60    |             | 227,77   |    | 21,0      |          |  |  |  |
| 18                  | K  | PK  | 776 59-0150 | Penetrování něslep ploch podlahy  | m <sup>2</sup> | 16,080          |   | 13,30    |             | 213,86   |    | 21,0      |          |  |  |  |
| 19                  | K  | PK  | 776 99-0112 | Vyrovnání samoniv slárkou 03 30MPa  | m <sup>2</sup> | 16,080          |   | 135,20   |             | 2 174,02 |    | 21,0      |          |  |  |  |
| 20                  | K  | 778 | 998776101   | Přesun hmot lonažní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m                                      | t              | 0,154           |   | 291,40   |             | 44,88    |    | 21,0      |          |  |  |  |
| D                   | D  | 781 | 781         | Obklady keramické   |                |                 |   |          |             |          |    |           |          |  |  |  |
| 21                  | K  | 781 | 781474115   | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m <sup>2</sup> lepených flexibilním lepidlem | m <sup>2</sup> | 1,700           |   | 279,00   |             | 474,30   |    | 21,0      |          |  |  |  |
| 22                  | M  | MAT | 597611551   | dláždice keramické RAKO OBJECT COLOR ONE 198 x 198 x 0,65 cm I. J.                                  | m <sup>2</sup> | 1,870           |   | 375,00   |             | 701,25   |    | 21,0      |          |  |  |  |
| 23                  | K  | 781 | 781479191   | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m <sup>2</sup>           | m <sup>2</sup> | 1,700           |   | 37,00    |             | 62,90    |    | 21,0      |          |  |  |  |
| 24                  | K  | 781 | 781479192   | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za omezený prostor                       | m <sup>2</sup> | 1,700           |   | 175,00   |             | 297,50   |    | 21,0      |          |  |  |  |
| 25                  | K  | 781 | 781479196   | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování smělem dvoeusložkovým       | m <sup>2</sup> | 1,700           |   | 28,50    |             | 48,45    |    | 21,0      |          |  |  |  |

|    |   |     |             |   |     |        |          |                  |      |
|----|---|-----|-------------|---|-----|--------|----------|------------------|------|
| 26 | K | 781 | 781479197   | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za lepením lepidlem dvoustěžkovým  | m2  | 1,700  | 28,50    | 48,45            | 21,0 |
| 27 | K | 781 | 781493111   | Plastové profily rohové lepené standardním lepidlem   | m   | 3,000  | 98,60    | 295,80           | 21,0 |
| 28 | K | 781 | 781493611   | Montáž vanových plastových dvířek s rámem lepených  | kus | 6,000  | 107,00   | 642,00           | 21,0 |
| 29 | M | MAT | 562457240   | dvířka vanová DV 200x260 B - bílá   | kus | 6,000  | 71,20    | 427,20           | 21,0 |
| 30 | K | 781 | 781495111   | Penetrace podkladu vnitřních obkladů  | m2  | 1,700  | 25,60    | 43,52            | 21,0 |
| 31 | K | 781 | 998781101   | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m                                | t   | 0,028  | 353,10   | 9,89             | 21,0 |
|    |   |     |             | <b>Nátěry</b>   |     |        |          | <b>12 851,95</b> |      |
| 32 | K | PK  | 783 22-5100 | Nátěr syntet. KDK TEBAS Zkr 1x email  | m2  | 3,752  | 117,20   | 439,73           | 21,0 |
| 33 | K | PK  | 783 22-6100 | Nátěr syntet. KDK TEBAS základní  | m2  | 3,752  | 41,30    | 154,96           | 21,0 |
| 34 | K | PK  | 783-001     | Nátěr stávkjících rozváděčů   | ks  | 2,000  | 600,00   | 1 200,00         | 21,0 |
| 35 | K | PK  | 783-002     | Nátěr stávkjících gamyži  | ks  | 1,000  | 3 920,00 | 3 920,00         | 21,0 |
| 36 | K | 783 | 783601814   | Odstanění nátěrů z dřevěných dveří ťří a více vyplňových oškrábáním s obroušením              | m2  | 24,493 | 33,40    | 818,07           | 21,0 |
| 37 | K | 783 | 783696122   | Nátěry vodou ředitelné (truhlářských kčf barva standardní mat dvojnásobné, 1x email a 2x imel | m2  | 24,493 | 258,00   | 6 319,19         | 21,0 |
|    |   |     |             | <b>Celkem</b>   |     |        |          | <b>39 981,42</b> |      |

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                |   |            |            |
|----------------|---|------------|------------|
| Název stavby   | ZŠ a MŠ Barrandov I, Chaplínovo nám. 1/615 - Stav. úpravy spojené s vřazováním 2 tříd MŠ do pavilonu U1 | JKSO       |            |
| Název objektu  | ZL 06 - Hasící přístroje  | EČO        |            |
| Název části    |   | Místo      |            |
|                |   | IČ         | DIČ        |
| Objednatel     | Městská část Praha 5, nám. 14.října 1381/4, Praha   | 00063631   | CZ00063631 |
| Projektant     |   |            |            |
| Zhotovitel     | EDIKT a.s., Rudolfovská 461/95, Č. Budějovice   | 25172328   | CZ25172328 |
| Rozpočet číslo | Zpracoval   | Dne        |            |
|                |   | 15.08.2013 |            |

### Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

### Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady | B Doplnkové náklady      | C Vedlejší rozpočtové náklady      |
|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| 1 HSV Dodávky 0,00       | 8 Práce přesčas 0,00     | 13 Zařízení stavenišť 0,00         |
| 2 Montáž 13 621,23       | 9 Bez pevné podl. 0,00   | 14 Projektové práce 0,00           |
| 3 PSV Dodávky 0,00       | 10 Kulturní památka 0,00 | 15 Územní vlivy 0,00               |
| 4 Montáž 0,00            | 11 0,00                  | 16 Provozní vlivy 0,00             |
| 5 "M" Dodávky 0,00       |                          | 17 Ostatní 0,00                    |
| 6 Montáž 0,00            |                          | 18 VRN z rozpočtu 0,00             |
| 7 ZRN (ř. 1-6) 13 621,23 | 12 DN (ř. 8-11) 0,00     | 19 VRN (ř. 13-18) 0,00             |
| 20 HZS 0,00              | 21 Kompl. činnost 0,00   | 22 Ostatní náklady 0,00            |
| <b>Projektant</b>        |                          | <b>D Celkové náklady</b>           |
| Datum a podpis           | Razítko                  | 23 Součet 7, 12, 19-22 13 621,23   |
| <b>Objednatel</b>        |                          | 24 15 % 0,00 DPH 0,00              |
| Datum a podpis           | Razítko                  | 25 21 % 13 621,23 DPH 2 860,50     |
| <b>Zhotovitel</b>        |                          | 26 Cena s DPH (ř. 23-25) 16 481,73 |
| Datum a podpis           | Razítko                  | <b>E Přípočty a odpočty</b>        |
|                          |                          | 27 Dodávky objednatele 0,00        |
|                          |                          | 28 Klouzavá doložka 0,00           |
|                          |                          | 29 Zvýhodnění + - 0,00             |



## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ a MŠ Barrandov I, Chaplínovo nám. 1/615 - Stav. úpravy spojené s vřazováním 2 tříd MŠ do pavilonu U  
Objekt: ZL 06 - Hasící přístroje  
Část:  
JKSO:

Objednatel: Městská část Praha 5, nám. 14.října 1381/4, Praha  
Zhotovitel: EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, Č.Budějovice  
Datum: 15.08.2013

| Kód | Popis  | Cena celkem      |
|-----|--|------------------|
| 1   | 2  | 3                |
| 95  | Různé dokončující konstrukce a práce na pozemních stavbách | 13 583,50        |
| 99  | Přesun hmot  | 37,73            |
|     | <u>Celkem</u>  | <u>13 621,23</u> |

# ROZPOČET

Stavba: ZŠ a MŠ Barandov 1, Chapinovo nám. 11615 - Stav. úpravy spojené s vřazováním 2 tříd MŠ do pavilónu U1  
 Objekt: ZL 06 - Hasicí přístroje  
 Část: JKSO.

Objednatel: Městská část Praha 5, nám. 14. října 1381/4, Praha  
 Zhotovitel: EDIKT a.s., Rudofofská 461/05, Č. Budějovice  
 Datum: 16.08.2013

| P.Č.          | TV | KCN | Kód položky | Popis  | MJ  | Množství<br>celkem | Cena<br>jednotková | Cena celkem      | Sazba<br>DPH |
|---------------|----|-----|-------------|--|-----|--------------------|--------------------|------------------|--------------|
| 1             | 2  | 3   | 4           | 5  | 6   | 7                  | 8                  | 9                | 10           |
| D             |    | 95  |             | Různé dokončující konstrukce a práce na pozemních stavbách |     |                    |                    | 13 583,50        |              |
| 1             | K  | PK  | 9500000R1   | Hasicí přístroj práškový                                   | kus | 5,000              | 2 716,70           | 13 583,50        | 21,0         |
| D             |    | 99  |             | Přesun hmot  |     |                    |                    | 37,73            |              |
| 2             | K  | PK  | 998 01-8002 | Přesun ruční budova v-12m                                  | l   | 0,050              | 754,60             | 37,73            | 21,0         |
| <b>Celkem</b> |    |     |             |  |     |                    |                    | <b>13 621,23</b> |              |

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                |   |            |            |
|----------------|---|------------|------------|
| Název stavby   | ZŠ a MŠ Barrandov I, Chaplínovo nám. 1/615 - Stav. úpravy spojené s vřazováním 2 tříd MŠ do pavilonu U1 | JKSO       |            |
| Název objektu  | ZL 07 - Výměna topného tělesa   | EČO        |            |
| Název části    |   | Místo      |            |
|                |   | IČ         | DIČ        |
| Objednatel     | Městská část Praha 5, nám. 14.října 1381/4, Praha   | 00063631   | CZ00063631 |
| Projektant     |   |            |            |
| Zhotovitel     | EDIKT a.s., Rudořovská 461/95, Č. Budějovice  | 25172328   | CZ25172328 |
| Rozpočet číslo | Zpracoval   | Dne        |            |
|                |   | 15.08.2013 |            |

### Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

### Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady | B Doplnkové náklady      | C Vedlejší rozpočtové náklady      |
|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| 1 HSV Dodávky 0,00       | 8 Práce přesčas 0,00     | 13 Zařízení staveniště 0,00        |
| 2 Montáž 0,00            | 9 Bez pevné podl. 0,00   | 14 Projektové práce 0,00           |
| 3 PSV Dodávky 0,00       | 10 Kulturní památka 0,00 | 15 Územní vlivy 0,00               |
| 4 Montáž 10 058,24       | 11 0,00                  | 16 Provozní vlivy 0,00             |
| 5 "M" Dodávky 0,00       |                          | 17 Ostatní 0,00                    |
| 6 Montáž 0,00            |                          | 18 VRN z rozpočtu 0,00             |
| 7 ZRN (ř. 1-6) 10 058,24 | 12 DN (ř. 8-11) 0,00     | 19 VRN (ř. 13-18) 0,00             |
| 20 HZS 0,00              | 21 Kompl. činnost 0,00   | 22 Ostatní náklady 0,00            |
| <b>Projektant</b>        |                          | <b>D Celkové náklady</b>           |
| Datum a podpis           | Razítko                  | 23 Součet 7, 12, 19-22 10 058,24   |
| <b>Objednatel</b>        |                          | 24 15 % 0,00 DPH 0,00              |
| Datum a podpis           | Razítko                  | 25 21 % 10 058,24 DPH 2 112,30     |
| <b>Zhotovitel</b>        |                          | 26 Cena s DPH (ř. 23-25) 12 170,54 |
| Datum a podpis           | Razítko                  | <b>E Připočty a odpočty</b>        |
|                          |                          | 27 Dodávky objednatele 0,00        |
|                          |                          | 28 Klouzavá doložka 0,00           |
|                          |                          | 29 Zvýhodnění +- 0,00              |

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ a MŠ Barrandov I, Chaplinovo nám. 1/615 - Slav. úpravy spojené s vřazováním 2 tříd MŠ do pavilonu U

Objekt: ZL 07 - Výměna topného tělesa

Část:

JKSO:

Objednatel: Městská část Praha 5, nám. 14.října 1381/4, Praha

Zhotovitel: EDIKT a.s., Rudolfovská 461/95, Č.Budějovice

Datum: 15.08.2013

| Kód | Popis                             | Cena celkem      |
|-----|-----------------------------------|------------------|
| 1   | 2                                 | 3                |
| PSV | Práce a dodávky PSV               | 10 058,24        |
| 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa | 8 574,14         |
| 783 | Dokončovací práce - nátěry        | 1 484,10         |
|     | <u>Celkem</u>                     | <u>10 058,24</u> |

# ROZPOČET

Stavba: ZŠ a MŠ Barrandov I, Chaplínovo nám 1/615 - Stav. úpravy spojené s vířazváním 2 tříd MŠ do pavilonu U1  
 Objekt: ZL 07 - Výměna topného tělesa  
 Část:

JKSO:

Objednatel: Městská část Praha 5, nám. 14.října 1381/4, Praha  
 Zhotovitel: EDIKT a.s., Rudolfovská 461/95, Č.Budějovice  
 Datum: 15.08.2013

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis  | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem      | Sazba DPH |      |
|------|----|-----|-------------|--|----|-----------------|-----------------|------------------|-----------|------|
|      |    |     |             |  |    |                 |                 |                  | 8         | 9    |
| 0    |    |     |             | Práce a dodávky PSV  |    |                 |                 | 10 058,24        |           |      |
| D    |    |     | 735         | Ústřední vytápění - otopná tělesa  |    |                 |                 | 8 574,14         |           |      |
| 1    | K  | 731 | 735111350   | Otopná tělesa litinové článekové Kalor 500/160 se základním nátěrem                  | m2 | 5,100           | 1 590,00        | 8 109,00         |           | 21,0 |
| 2    | K  | 731 | 735111810   | Demontáž otopného tělesa litinového článekového                                      | m2 | 5,100           | 23,30           | 118,83           |           | 21,0 |
| 3    | K  | 731 | 735117110   | Odpojení a připojení otopného tělesa litinového po nátěru                            | m2 | 5,100           | 41,00           | 209,10           |           | 21,0 |
| 4    | K  | 731 | 998735101   | Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m                           | t  | 0,121           | 791,00          | 94,50            |           | 21,0 |
| 5    | K  | 731 | 998735181   | Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez použití mechanizace               | t  | 0,121           | 353,00          | 42,71            |           | 21,0 |
| D    |    |     | 783         | Dokončovací práce - nátěry   |    |                 |                 | 1 484,10         |           |      |
| D    |    |     | 783325173   | Nátěry syntetické litinových radiátorů barva lesklý povrch 2x antikorozní a 1x email | m2 | 5,100           | 291,00          | 1 484,10         |           | 21,0 |
| 6    | K  | 783 |             | <b>Celkem</b>  |    |                 |                 | <b>10 058,24</b> |           |      |

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                |   |            |
|----------------|---|------------|
| Název stavby   | ZŠ a MŠ Barrandov I, Chaplínovo nám. 1/615 - Stav. úpravy spojené s vřazováním 2 tříd MŠ do pavilonu U1 | JKSO       |
| Název objektu  | ZL 08 - Odpočet datové a telefonní rozvody  | EČO        |
| Název části    |   | Místo      |
|                |   | IČ         |
|                |   | DIČ        |
| Objednatel     | Městská část Praha 5, nám. 14.října 1381/4, Praha   | 00063631   |
| Projektant     |   |            |
| Zhotovitel     | EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, Č.Budějovice  | 25172328   |
|                |   | CZ25172328 |
| Rozpočet číslo | Zpracoval   | Dne        |
|                |   | 15.08.2013 |

### Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

### Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady  | B Doplnkové náklady      | C Vedlejší rozpočtové náklady       |
|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 1 HSV Dodávky 0,00        | 8 Práce přesčas 0,00     | 13 Zařízení staveniště 0,00         |
| 2 Montáž 0,00             | 9 Bez pevné podl. 0,00   | 14 Projektové práce 0,00            |
| 3 PSV Dodávky 0,00        | 10 Kulturní památka 0,00 | 15 Územní vlivy 0,00                |
| 4 Montáž -17 749,20       | 11 0,00                  | 16 Provozní vlivy 0,00              |
| 5 "M" Dodávky 0,00        |                          | 17 Ostatní 0,00                     |
| 6 Montáž 0,00             |                          | 18 VRN z rozpočtu 0,00              |
| 7 ZRN (ř. 1-6) -17 749,20 | 12 DN (ř. 8-11) 0,00     | 19 VRN (ř. 13-18) 0,00              |
| 20 HZS 0,00               | 21 Kompl. činnost 0,00   | 22 Ostatní náklady 0,00             |
| <b>Projektant</b>         |                          | <b>D Celkové náklady</b>            |
| Datum a podpis            | Razítko                  | 23 Součet 7. 12, 19-22 -17 749,20   |
| <b>Objednatel</b>         |                          | 24 15 % 0,00 DPH 0,00               |
| Datum a podpis            | Razítko                  | 25 21 % -17 749,20 DPH -3 727,40    |
| <b>Zhotovitel</b>         |                          | 26 Cena s DPH (ř. 23-25) -21 476,60 |
| Datum a podpis            | Razítko                  | <b>E Přípočty a odpočty</b>         |
|                           |                          | 27 Dodávky objednatel 0,00          |
|                           |                          | 28 Klouzavá doložka 0,00            |
|                           |                          | 29 Zvýhodnění + - 0,00              |

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ a MŠ Barrandov I, Chaplinovo nám. 1/615 - Slav. úpravy spojené s vřazováním 2 tříd MŠ do pavilonu U  
Objekt: ZL 08 - Odpočet datové a telefonní rozvody  
Část:  
JKSO:

Objednatel: Městská část Praha 5, nám. 14.října 1381/4, Praha  
Zhotovitel: EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, Č.Budějovice  
Datum: 15.08.2013

| Kód | Popis                              | Cena celkem       |
|-----|------------------------------------|-------------------|
| 1   | 2                                  | 3                 |
| D1  | DATOVÉ ROZVODY a TELEFONNÍ ROZVODY | -17 749,20        |
|     | <u>Celkem</u>                      | <u>-17 749,20</u> |

# ROZPOČET

Stavba: ZŠ a MŠ Barrandov I, Chaplínovo nám. 11615 - Slav. úpravy spojené s vířiváním 2 tříd MŠ do pavilonu U1  
 Objekt: ZL 08 - Odpočet datové a telefonní rozvody

Část:  
 JKSO:

Objednatel: Městská část Praha 5, nám. 14. října 1381/4, Praha  
 Zhotovitel: EDIKT a.s., Rudolfovská 461/95, Č.Budějovice  
 Datum: 15.08.2013

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis                                     | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem       | Sazba DPH |  |
|------|----|-----|-------------|---|----|-----------------|-----------------|-------------------|-----------|--|
| 1    | 2  | 3   | 4           | 5   | 6  | 7               | 8               | 9                 | 10        |  |
| D    |    |     |             | <b>DATOVÉ ROZVODY a TELEFONNÍ ROZVODY</b> |    |                 |                 |                   |           |  |
| 1    | K  | PK  | Pol10       | Kabel UTP 4x2x0,5 kat.5e                  | m  | -550,000        | 6,80            | -3 740,00         | 21,0      |  |
| 2    | K  | PK  | Pol12       | Zásuvka USB vč.rámečku                    | ks | -2,000          | 262,00          | -524,00           | 21,0      |  |
| 3    | K  | PK  | Pol13       | Zásuvka VGA vč.rámečku                    | ks | -2,000          | 254,30          | -508,60           | 21,0      |  |
| 4    | K  | PK  | Pol14       | Zásuvka SOUND vč.rámečku                  | ks | -2,000          | 271,20          | -542,40           | 21,0      |  |
| 5    | K  | PK  | Pol15       | Zásuvka HDMI vč.rámečku                   | ks | -2,000          | 348,10          | -696,20           | 21,0      |  |
| 6    | K  | PK  | Pol18       | Kabel USB - do 4m                         | ks | -2,000          | 290,70          | -581,40           | 21,0      |  |
| 7    | K  | PK  | Pol19       | Kabel HDMI - do 4m                        | ks | -2,000          | 675,20          | -1 350,40         | 21,0      |  |
| 8    | K  | PK  | Pol20       | Kabel VGA - do 4m                         | ks | -2,000          | 496,90          | -993,80           | 21,0      |  |
| 9    | K  | PK  | Pol21       | Kabel SOUND - do 4m                       | ks | -2,000          | 985,30          | -1 970,60         | 21,0      |  |
| 10   | K  | PK  | Pol23       | Patch kabel UTP kat.5e 1m                 | ks | -4,000          | 20,30           | -81,20            | 21,0      |  |
| 11   | K  | PK  | Pol24       | Popisný štítek datových zásuvek a panelů  | ks | -4,000          | 25,40           | -101,60           | 21,0      |  |
| 12   | K  | PK  | Pol25       | Popisný štítek datových kabelů            | ks | -8,000          | 25,40           | -203,20           | 21,0      |  |
| 13   | K  | PK  | Pol26       | Ukončení kabelů UTP                       | ks | -4,000          | 92,95           | -371,80           | 21,0      |  |
| 14   | K  | PK  | Pol27       | Měření segmentů UTP včetně protokru       | ks | -4,000          | 1 521,00        | -6 084,00         | 21,0      |  |
|      |    |     |             | <b>Celkem</b>                             |    |                 |                 | <b>-17 749,20</b> |           |  |

2



## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                |   |            |            |
|----------------|---|------------|------------|
| Název stavby   | ZŠ a MŠ Barrandov I, Chaplínovo nám. 1/615 - Stav. úpravy spojené s vřazováním 2 tříd MŠ do pavilonu U1 | JKSO       |            |
| Název objektu  | ZL 09 - Polykarbonátová dělicí stěna  | EČO        |            |
| Název části    |   | Místo      |            |
|                |   | IČ         | DiČ        |
| Objednatel     | Městská část Praha 5, nám. 14.října 1361/4, Praha   | 00083631   | CZ00063631 |
| Projektant     |   |            |            |
| Zhotovitel     | EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, Č.Budějovice  | 25172328   | CZ25172328 |
| Rozpočet číslo | Zpracoval   | Dne        |            |
|                |   | 17.09.2013 |            |

### Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

### Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady | B Doplnkové náklady      | C Vedlejší rozpočtové náklady             |
|--------------------------|--------------------------|---|
| 1 HSV Dodávky 0,00       | 8 Práce přesčas 0,00     | 13 Zařízení staveniště 0,00               |
| 2 Montáž 18 560,00       | 9 Bez pevné podl. 0,00   | 14 Projektové práce 0,00                  |
| 3 PSV Dodávky 0,00       | 10 Kulturní památka 0,00 | 15 Územní vlivy 0,00                      |
| 4 Montáž 0,00            | 11 0,00                  | 16 Provozní vlivy 0,00                    |
| 5 "M" Dodávky 0,00       |                          | 17 Ostatní 0,00                           |
| 6 Montáž 0,00            |                          | 18 VRN z rozpočtu 0,00                    |
| 7 ZRN (ř. 1-6) 18 560,00 | 12 DN (ř. 8-11) 0,00     | 19 VRN (ř. 13-18) 0,00                    |
| 20 HZS 0,00              | 21 Kompl. činnost 0,00   | 22 Ostatní náklady 0,00                   |
| <b>Projektant</b>        |                          | <b>D Celkové náklady</b>                  |
| Datum a podpis           | Razítko                  | 23 Součet 7. 12. 19-22 18 560,00          |
| <b>Objednatel</b>        |                          | 24 15 % 0,00 DPH 0,00                     |
| Datum a podpis           | Razítko                  | 25, 21 % 18 560,00 DPH 3 897,60           |
| <b>Zhotovitel</b>        |                          | 26 <b>Cena s DPH (ř. 23-25) 22 457,60</b> |
| Datum a podpis           | Razítko                  | <b>E Přípočty a odpočty</b>               |
|                          |                          | 27 Dodávky objednatele 0,00               |
|                          |                          | 28 Klouzavá doložka 0,00                  |
|                          |                          | 29 Zvýhodnění + - 0,00                    |

2

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ a MŠ Barrandov I, Chaplinovo nám. 1/815 - Stav. úpravy spojené s vřazováním 2 tříd MŠ do pavilonu U  
Objekt: ZL 09 - Polykarbonátová dělicí stěna  
Část:  
JKSO:

Objednatel: Městská část Praha 5, nám. 14.října 1381/4, Praha  
Zhotovitel: EDIKT a.s., Rudolfovská 461/95, Č.Budějovice  
Datum: 17.09.2013

| Kód | Popis                                      | Cena celkem      |
|-----|--|------------------|
| 1   | 2  | 3                |
| HSV | Práce a dodávky HSV                        | 18 560,00        |
| 6   | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 18 560,00        |
|     | <u>Celkem</u>                              | <u>18 560,00</u> |

# ROZPOČET

Stavba: ZŠ a MŠ Barrandov I, Chaplínovo nám 16/15 - Stav. úpravy spojené s vřazováním 2 třídi MŠ do pavilonu U1

Objekt: ZL 09 - Polykarbonátová dělicí stěna

Část:

JKSO:

Objednatel: Městské část Praha 5, nám. 14.října 1381/4, Praha

Zhotovitel: EDIKT a s., Rudolfovska 461/95, Č. Budějovice

Datum: 17.09.2013

| P.Č.          | TV | KCN | Kód položky | Popis                                      | MJ  | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Sazba DPH |
|---------------|----|-----|-------------|--|-----|-----------------|-----------------|-------------|-----------|
| 1             | 2  | 3   | 4           | 5  | 6   | 7               | 8               | 9           | 10        |
|               | D  |     | HSV         | Práce a dodávky HSV                        |     |                 |                 | 18 560,00   |           |
|               | D  | 6   |             | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |     |                 |                 | 18 560,00   |           |
| 1             | K  | 012 | 64611111    | D+M dělicí stěny s výplní polykarbonát     | kpl | 1,000           | 18 560,00       | 18 560,00   | 21,0      |
| <u>Celkem</u> |    |     |             |  |     |                 |                 | 18 560,00   |           |

2

Městská část Praha 5  
Úřad městské části  
Odbor investic  
nám. 14. října 4, 150 22 Praha 5  
III/07/01


Rudolfova 461/95, 500 01 Česká Budějovice  
IČ: 657/8989 DIČ: CZ6578989 tel: 387412524  
54



## DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu § 43 z.č. 131/2000 Sb.,  
že byly splněny podmínky pro platnost  
tohoto právního úkonu.

Pověření členové  
zastupitelstva Městské části Praha 5

  
.....  
PhDr. Marie Úřichová-Hakenová

V Praze dne ...04.11.2013.....