



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0004/0/OPRI/20

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Čl. I

Smluvní strany

1.1. Objednatel: Městská část Praha 5
se sídlem: náměstí 14. října 4, 150 22 Praha 5
zastoupena: Mgr. Renátou Zajíčkovou, starostkou MČ Praha 5
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: [REDACTED]
č. ú.: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“, na straně jedné)

1.2. Zhotovitel: A.D.N.S. architekti s.r.o.
se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 12/853, PSČ 110 00
kontaktní adresa: Praha 1, Na Příkopě 12/853, PSČ 110 00
zastoupený: Akad. Arch. Martinem Němcem a Ing. Petrem Dvořákem, jednatelem
IČO: 27251128
DIČ: CZ27251128
bankovní spojení: [REDACTED]
č. ú.: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“, na straně druhé)

(společně pak „smluvní strany“)

Čl. II

Úvodní ustanovení

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 06.05.2020 Smlouvu o dílo č. 0004/0/OPRI/20, kde se zhotovitel zavazuje zhotovit pro objednatele dílo, jehož předmětem je provedení „Bydlení pro seniory, Praha 5 – Hlubočepy – novostavba na pozemku v k.ú. Hlubočepy, p.č. 149/4 – projektová dokumentace“ (dále jen „Smlouva“) a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou smluvní cenu ve výši 1.890.000,-Kč bez DPH, tj. 2.286.900,-Kč včetně DPH.
- 2.2. Tento Dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) se uzavírá z důvodu potřeby prodloužení termínu odevzdání dokumentace pro provedení stavby. Prodloužení termínu díla bylo vyvoláno

nynějším stavem nákazy koronaviru SARS CoV-2, kde došlo u zhotovitele k poklesu kapacity pracovníků, a to zejména na straně subdodavatelů zhotovitele (odborných profesí). Zhotovitel avizoval odůvodnění svého zdržení již v průběhu provádění dokumentace, kdy docházelo k výpadkům jeho jednotlivých pracovníků subdodavatelských firem – specializovaných profesí. Dále v průběhu zpracování projektové dokumentace vznikl požadavek ze strany objednatele na rozšíření předmětu díla o evakuační výtah. Dodatek se také uzavírá z důvodu změny názvu obchodní firmy zhotovitele.

Čl. III

Předmět dodatku

- 3.1. Smluvní strany se uzavřením tohoto dodatku dohodly na prodloužení termínu odevzdání dílčí části díla. V důsledku změny názvu obchodní firmy zhotovitele se ve Smlouvě mění název zhotovitele tak, jak je uvedeno v čl. I, odst. 1.2. tohoto dodatku.
- 3.2. Smluvní strany se dohodly, že čl. 3. odst. 3.4. písm. a) Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„ a) dílo dle odst. 3.2. smlouvy v pracovní verzi v rozsahu 1 paré a 1x digitální podobě do 04.11.2020 k věcné kontrole a k vyjádření objednateli;“
- 3.3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Čl. IV

Závěrečná ustanovení


- 4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, platném znění.
- 4.2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do 30 dnů ode dne podpisu dohody poslední smluvní stranou, nejpozději do 3 měsíců ode dne podpisu dohody, které provede Objednatel. Strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů v dodatku uveřejněné v registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dohodě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.3. Tento dodatek byl vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž čtyři (4) výtisky obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel.

- 4.4. Změny a doplňky tohoto dodatku mohou být provedeny pouze formou písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.
- 4.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části č. 45/1399/2020 ze dne 02.12.2020.
- 4.6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.


V Praze dne 09.12.2020



V Praze dne 3.12.2020



za zhotovitele:
Akad. Arch. Martin Němec
jednatel



Ing. Petr Dvořák
jednatel