

15 7 OMA 14



MC05X00DT8DP

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 0015/0/OMA/14

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění
(dále jen „dodatek“)

I, Smluvní strany

1.1. Objednatel: Městská část Praha 5
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5 - Smíchov
zastoupen: MUDr. Radkem Klímkou, starostou
IČ: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 27-2000857329/0800
(dále jen „objednatel“)

1.2. Dodavatel: DOMY s.r.o.
se sídlem: Politických vězňů 1597/19, 110 00 Praha 1
zastoupený: Ing. arch. Janem Topinkou, jednatelem
Ing. arch. Michalem Juhou, jednatelem
IČ: 41692870
DIČ: CZ41692870
bankovní spojení: ČSOB Praha 1, pobočka Washingtonova
č. ú.: 836561/0300

(dále jen „dodavatel“, na straně druhé)

Objednatelem jsou dále zmocněny následující osoby k jednání jeho jménem:

Ve věcech smluvních: starosta MČ Praha 5

Ve věcech technických: ve věcech technických: Ing. Roman Raffl,
vedoucí Odboru majetku ÚMČ Praha 5,
tel.: 257 000 503, e-mail: roman.raffl@praha5.cz

Ve věcech administrativních: Ing. Jaromír Nechvátal,
Kancelář tajemníka - oddělení veřejných zakázek,
tel.: 257 000 157,
e-mail: jaromir.nechvatal@praha5.cz,

II. Úvodní ustanovení

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 30.10.2014 smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Provedení potřebných průzkumů, vypracování návrhu záchrany a konzervace vybraných domů a vypracování projektu pro rekonstrukci inženýrských sítí v památkové zóně Bud'ánka“ (dále jen „Smlouva“), a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou cenu ve výši 972.570,- Kč bez DPH (cena celkem včetně DPH 1.176.810,- Kč).
- 2.2. Tento dodatek se uzavírá z důvodu úpravy termínu dodání díla kvůli složitosti projednávání projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy za účelem stavebního povolení a technologické návaznosti jednotlivých etap zpracování projektové dokumentace.

III. Předmět dodatku

- 3.1. Smluvní strany se uzavřením tohoto dodatku dohodly na úpravě termínu dodání díla.
- 3.2. Smluvní strany se dohodly tak, že čl. 3. odst. 3.2. Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

Termíny dodání díla jsou stanoveny takto:

*Dílo dle bodu 3.1.1 smlouvy do 18 týdnů od podpisu této smlouvy
Dílo dle bodu 3.1.2 smlouvy do 18 týdnů od podpisu této smlouvy
Dílo dle bodu 3.1.3 smlouvy do 18 týdnů od podpisu této smlouvy
Dílo dle bodu 3.1.4 smlouvy průběžně po dobu realizace díla
Dílo dle bodu 3.1.5 smlouvy po realizaci díla*

- 3.3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

IV. Závěrečná ustanovení


- 4.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 4.2. Dodatek je platný a účinný ode dne podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v evidenci smluv vedené Úřadem městské části Praha 5, která je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení tohoto dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že tyto skutečnosti nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

4. 4. Tento dodatek byl vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři výtisky obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 4.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 303/2013 Sb., zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením RMČ č. 6/2053/2014, ze dne 16.12.2014

22-12-2014


V Praze dne.....

V Praze dne.....



.....
za objednatele:

MUDr. Radek Klíma, starosta MČ Praha 5



.....
za dodavatele:

Ing. arch. Michal Juha

