







Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0024/0/OPRI/22

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1.1. **Objednatel:** Městská část Praha 5
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: Mgr. Renátou Zajíčkovou, starostkou MČ Praha 5
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: 
č. účtu: 
(dále jen „objednatel“)

1.2. **Zhotovitel:** ISPD s.r.o.
se sídlem: Na Kladiánce 598/8, 147 00 Praha 4
zastoupená: Ing. Michalem Lecem, jednatelem
IČO: 28478380
DIČ: CZ28478380
bankovní spojení: 
č. účtu: 

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

II. Úvodní ustanovení

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 13.7.2022 Smlouvu o dílo č. 0024/0/OPRI/22 na realizaci díla v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Pavilon v parku Sacré Coeur“ (dále jen „Smlouva“) a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou cenu ve výši 4 549 396,32,- Kč bez DPH, tj. 5 504 769,55,- Kč vč. DPH.
- 2.2. Tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) se uzavírá z důvodu nezbytného provedení v příloze č. 1 uvedených dodatečných stavebních prací a dodávek, jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění díla. Zejména se jedná o vybudování příjezdové komunikace pro stavbu, oplocení stavby z důvodu bezpečnosti a zamezení přístupu veřejnosti, ochranní zeleně, zajištění přepravy nadměrného nákladu (sklo oproti předpokladu nelze sestavit na místě), vše podrobněji specifikováno v Příloze č. 1 tohoto dodatku - Položkový rozpočet víceprací č. 1 tvořený změnovým listem č. 1. Dodatek dále též řeší i prodloužení termínu realizace díla.

III. Předmět dodatku

- 3.1. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu a rozsahu díla podle Smlouvy a s tím související změna termínu díla a ceny díla analogickým uplatněním § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- 3.2. Změny závazku jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku v „Položkovém rozpočtu víceprací č. 1 tvořeném změnovým listem č. 1“, přičemž:
- změny závazku provedené dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., jsou zahrnuty ve změnovém listu č. 1, kdy součet hodnot všech těchto změn závazku činí 1 050 078,30 Kč bez DPH, tj. 23,08 % původní hodnoty závazku dle Smlouvy;
 - celkový cenový nárůst hodnoty závazku ze Smlouvy způsobený změnami v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., provedenými tímto dodatkem tak činí 1 050 078,30 Kč bez DPH, tj. 23,08 % původní hodnoty závazku.
- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 12. odst. 12.22. Smlouvy se ruší odstavec ve znění: „12.22. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1:** Nabídková cena (Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem)
 - Příloha č. 2:** Projektová dokumentace pro provádění stavby (volná příloha)
 - Příloha č. 3:** Platný doklad o pojištění Zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou činností Zhotovitele v souvislosti s plněním této Smlouvy o Dílo
 - Příloha č. 4:** Seznam poddodavatelů Zhotovitele
 - Příloha č. 5:** Realizační tým Zhotovitele
 - Příloha č. 6:** Předávací protokol (vzor)
 - Příloha č. 7:** Protokol o odstranění vad (vzor)
 - Příloha č. 8:** Protokol o předání a převzetí staveniště (vzor)“
- a nahrazuje se následujícím zněním:
- „12.22. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1:** Nabídková cena (Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem)
 - Příloha č. 2:** Projektová dokumentace pro provádění stavby (volná příloha)
 - Příloha č. 3:** Platný doklad o pojištění Zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou činností Zhotovitele v souvislosti s plněním této Smlouvy o Dílo
 - Příloha č. 4:** Seznam poddodavatelů Zhotovitele
 - Příloha č. 5:** Realizační tým Zhotovitele
 - Příloha č. 6:** Předávací protokol (vzor)
 - Příloha č. 7:** Protokol o odstranění vad (vzor)
 - Příloha č. 8:** Protokol o předání a převzetí staveniště (vzor)
 - Příloha č. 9:** Položkový rozpočet víceprací č. 1 tvořený změnovým listem č. 1“
- 3.4. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 3. Smlouvy se odst. 3.1. ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
- „3.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést řádně a včas stavební práce v rozsahu a postupem podle nabídkové ceny s položkovým rozpočtem,

který je nedílnou součástí Smlouvy jako Příloha č. 1 (dále též „**Položkový rozpočet s nabídkovou cenou**“), podle Položkového rozpočtu více prací č. 1 tvořeného změnovým listem č. 1, který je Přílohou č. 9 této Smlouvy a podle dokumentace pro provádění stavby (dále též „**DPS**“) zpracované v květnu 2022 generálním projektantem spol. Studio PHX s.r.o., Ondříčkova 384/33, 130 00 Praha 3, zodpovědný projektant Ing. arch. Daniel Piecuch, ČKA 3797, která je nedílnou součástí Smlouvy jako Příloha č. 2 (dále též „**Dílo**“).

- 3.5. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 5. Smlouvy se odst. 5.1. ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„5.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla nejpozději do 7 (sedmi) kalendářních dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy podle článku 12 odstavce 12.18 této Smlouvy s tím, že celá a řádně dokončená Dílo podle článku 3. odstavce 3.1. až 3.6. této Smlouvy předá Objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do 30. 11. 2022.“

- 3.6. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení upravený Harmonogram závazného časového plánu provádění Díla dle článku 5. odst. 5.2. Smlouvy, a to do 7 dnů ode dne podpisu tohoto dodatku poslední Smluvní stranou.

- 3.7. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.1. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„7.1 Objednatel a Zhotovitel ujednávají, že celková cena za provedení Díla (dále též „**Cena Díla**“) je sjednána dohodou Smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cena Díla, včetně položkového členění je uvedena v Položkovém rozpočtu s nabídkovou cenou, jež tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její **Příloha č. 1** a v Položkovém rozpočtu víceprací č. 1 tvořeném změnovým listem č. 1, který je Přílohou č. 9 této Smlouvy. Tato cena Díla je cenou maximální a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s provedením Díla.

Cena za řádně provedené a předané Dílo a další s Dílem související úkony je stanovena takto:

| | |
|---|-----------------|
| Cena Díla celkem bez DPH | 5 599 474,62 Kč |
| DPH 21 % | 1 175 889,67 Kč |
| Cena Díla celkem vč. DPH | 6 775 364,29 Kč |
| Slovy: pět miliónů pět set devadesát devět tisíc čtyři sta sedmdesát čtyři korun českých a šedesát dva haléřů bez DPH.“ | |

- 3.8. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. Smlouvy se odst. 7.3. ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„7.3. Zhotovitel je povinen vypracovat za každý kalendářní měsíc soupis provedených prací a poskytnutých plnění (dále též „**Zjišťovací protokol**“) oceněný podle Přílohy č. 1 této Smlouvy – Položkového rozpočtu stavby s nabídkovou cenou a podle Položkového rozpočtu víceprací č. 1 tvořeného změnovým listem č. 1, který je Přílohou č. 9 této Smlouvy. Zjišťovací protokol Zhotovitel předloží k odsouhlasení TDS a Objednateli

vždy nejpozději do 10. (desátého) dne následujícího kalendářního měsíce. V případě schválení Zjišťovacího protokolu TDS a zároveň Objednatelem vzniká Zhotoviteli právo vystavit příslušný dílčí daňový doklad (dále jen „**Faktura**“) a Fakturu spolu s odsouhlaseným Zjišťovacím protokolem (s podpisy Zhotovitele, TDS a Objednatele) doručit Objednateli. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední den měsíce, za nějž byla Faktura vystavena Objednavateli. Provedené práce a dodávky budou hrazeny Objednatelem měsíčně na základě k Faktuře přiložených Zjišťovacích protokolů odsouhlasených TDS a Objednatelem, a to do výše 90% (devadesát procent) sjednané ceny Díla s tím, že zbývajících 10% (deset procent) sjednané Ceny Díla bude uhrazeno Zhotoviteli po řádném provedení a předání Díla bez vad a nedodělků, a to na základě oboustranně odsouhlaseného a podepsaného protokolu o předání a převzetí Díla, jehož vzor tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její **Příloha č. 6 - Předávací protokol.**“

- 3.9. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. V zájmu vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že nevyplývá-li z ustanovení Smlouvy výslovně jinak, zahrnuje pojem „práce“ nebo „Dílo“ také vícepráce dle tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení


- 4.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
- 4.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v Registru smluv podle § 5 odst. 2) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to bezodkladně nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho podpisu poslední smluvní stranou, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že uveřejnění osobních údajů v tomto dodatku uveřejněném v Registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1) písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.4. Tento dodatek je zpracován v 5 (pěti) vyhotoveních v českém jazyce s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 4 (čtyři) vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 (jedno) vyhotovení.
- 4.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením **Rady městské části č. 46/1311/2022 ze dne 24. 10. 2022.**

- 4.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1, která zároveň tvoří novou přílohu č. 9 Smlouvy - Položkový rozpočet
víceprací č. 1 tvořený změnovým listem č. 1.

Za Objednatele:

V Praze dne

26-10-2022



Mgr. Renáta Zajičková
starostka MČ Praha 5

Za Zhotovitele:

V Praze dne

25.10.2022



Ing. Michal Lec
jednatel ISPD s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **PAVILON V PARKU SACRÉ COEUR**



Příjezdová - obslužná komunikace + Oplocení

Pořadové číslo změnového listu:

1

Změna:

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | D - dokumentace |
| <input type="checkbox"/> | P - příprava |
| <input checked="" type="checkbox"/> | R - realizace |

| | | | |
|--|---|------------------------|-----------|
| Stavební oddíl: | Komunikace a oplocení | Část: | |
| Popis změny: Vybudování příjezdové komunikace, oplocení stavby z důvodů bezpečnosti a přístupu veřejnosti, ochránění zeleně. Tyto práce mají vliv na termín dokončení stavby. Termín viz samostatná příloha | | | |
| Zdůvodnění změny: Výše uvedené práce nebyly součástí projektu a veřejné zakázky | | | |
| Posouzení změny - autorský dozor projektanta: AD souhlasí se ZL č. 1, včetně cenové nabídky. Položka přepravy nadměrného nákladu souvisí se zvolenou technologií výroby skla v jednom celku, která se ukázala jako jediná dodavatelsky dostupná. Byl také zjištěn havarijní stav dlažďené příjezdové plochy, která bude v rámci stavby upravena. | | | |
| Posouzení změny - technický dozor TDS souhlasí se ZL č. 1. Projektová dokumentace neřešila příjezdovou komunikaci v prostoru parku pro dovoz materiálů a pro příjezd a práci autojeřábu, betonářské techniky a likvidaci vozovky včetně úprav dlažeb dotčených chodníků. Rovněž PD neobsahovala oplocení staveniště ve veřejném prostoru ani ochranu veřejné zeleně. ZL01 obsahuje i náklad s přepravou nadměrného nákladu skleněné střechy v ulicích Prahy. Cenovou nabídku odsouhlasuji. | | | |
| do projektové dokumentace: | ne | zapracovány | ne |
| do časového plánu: | ano | zapracovány | ne |
| do ceny: ano | zvýšení o: | 1 050 078,30 | Kč |
| | s DPH 21 % | 1 270 594,74 | Kč |
| | snížení o: | - | Kč |
| | s DPH 21 % | - | Kč |
| Navrhovatel změny: | Podpis: | | |
| Věcná kontrola: | Cenová kontrola: | | |
| Vyjádření zhotovitele: | Podpis:  | | |
| Vyjádření objednatele: | Podpis:  14. 9. 22 | | |
| Závěrečné stanovisko: | Celková cena změnového listu č. 29: | 1 050 078,30 Kč | |
| | s DPH 21 % | 1 270 594,74 Kč | |

V Praze dne:

9.9.2022

Přílohy:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 011

Stavba: Pavilon v parku Sacré Coeur - přístupová cesta a oplocení staveniště

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 12. 8. 2022

Zadavatel:

IC
DIČ

Zhotovitel:

IC
DIČ

Projektant:

IC
DIČ

Zpracovatel:

IC
DIČ

Poznámka:

| | | | |
|-------------------------|------------|--------------|---------------------|
| Cena bez DPH | | | 1 050 078,30 |
| DPH základní | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| snižovaná | 21,00% | 1 050 078,30 | 220 516,44 |
| | 15,00% | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH v CZK | | | 1 270 594,74 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis



Razítko

Datum a podpis



Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis

Helan



Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 011

Stavba: Pavilon v parku Sacré Coeur - přístupová cesta a oplocení staveniště

Místo Datum: 12. 8 2022

Zadavatel: Projektant

Zhotovitel: Zpracovatel

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|--|---------------------|---------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 1 050 078,30 | 1 270 594,74 |
| 011 | Pavilon v parku Sacré Coeur - přístupová cesta a oplocení staveniště | 1 050 078,30 | 1 270 594,74 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pavilon v parku Sacré Coeur - přístupová cesta a oplocení staveniště

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 12. 8. 2022

Zadavatel

IC:
DIČ:

Zhotovitel

IC: 0
DIČ: 0

Projektant:

IC:
DIČ:

Zpracovatel

IC:
DIČ:

Poznámka

| | |
|---------------------|---------------------|
| Náklady z rozpočtu | 1 050 078,30 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Cena bez DPH | 1 050 078,30 |

| | | | |
|--------------|--------------|------------|------------|
| DPH základní | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| snížená | 1 050 078,30 | 21,00% | 220 516,44 |
| | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH v CZK 1 270 594,74

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis


Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Pavilon v parku Sacré Coeur - přístupová cesta a oplocení staveniště

Místo:

Datum 12. 8. 2022

Zadávatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| | |
|---|---------------------|
| 1) Náklady ze soupisu prací | 1 050 078,30 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 762 113,30 |
| 1 - Zemní práce | 196 204,30 |
| 5 - Komunikace pozemní | 296 660,00 |
| 997 - Přesun sutě | 57 494,00 |
| 998 - Přesun hmot | 211 755,00 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 0,00 |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 287 965,00 |
| VRN2 - Příprava staveniště | 35 000,00 |
| VRN3 - Zařízení staveniště | 147 465,00 |
| VRN4 - Inženýrská činnost | #ODKAZ! |
| VRN6 - Územní vlivy | 12 000,00 |
| VRN7 - Provozní vlivy | 93 500,00 |
| 2) Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 1 050 078,30 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Pavilon v parku Sacré Coeur - přístupová cesta a oplocení staveniště

Místo

Datum: 12. 8. 2022

Zadavatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracovatel

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|------|-----------|---|----|-----------|--------------|---------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 1 050 078,30 |
| D | | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 762 113,30 |
| D | 1 | | Zemní práce | | | | 196 204,30 |
| 1 | K | 113106111 | Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší ručně | m2 | 145,000 | 102,00 | 14 790,00 |
| 2 | K | 121151113 | Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojné | m2 | 285,000 | 30,00 | 8 550,00 |
| 3 | K | 122151104 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojné | m3 | 24,100 | 100,00 | 2 410,00 |
| 4 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 81,200 | 350,00 | 28 420,00 |
| 5 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 1 218,000 | 25,00 | 30 450,00 |
| 34 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) | t | 170,000 | 450,00 | 76 500,00 |
| 6 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na meziskládku | m3 | 81,200 | 25,00 | 2 030,00 |
| 37 | K | 181151321 | Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5 | m2 | 405,000 | 50,00 | 20 250,00 |
| 38 | M | 10364101 | zemina pro terénní úpravy - ornice | t | 3,000 | 615,00 | 1 845,00 |
| 35 | K | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovinně a ve svahu do 1:5 | m2 | 405,000 | 25,00 | 10 125,00 |
| 36 | M | 00572410 | osivo směs travni parková | kg | 8,100 | 103,00 | 834,30 |
| D | 5 | | Komunikace pozemní | | | | 296 660,00 |
| 7 | K | 564241011 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP plochy do 100 m2 tl 120 mm pod mozaiku | m2 | 120,000 | 143,00 | 17 160,00 |
| 8 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrté ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm | m2 | 405,000 | 350,00 | 141 750,00 |
| 9 | K | 591411111 | Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva | m2 | 145,000 | 950,00 | 137 750,00 |
| D | 997 | | Přesun sutě | | | | 57 494,00 |
| 42 | K | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 170,000 | 324,00 | 55 080,00 |
| 43 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 170,000 | 14,20 | 2 414,00 |
| D | 998 | | Přesun hmot | | | | 211 755,00 |
| 41 | K | 998231311 | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m | t | 150,000 | 1 080,00 | 162 000,00 |
| 39 | K | 998231411 | Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m | t | 31,000 | 1 170,00 | 36 270,00 |
| 40 | K | 998231431 | Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy za zvětšený přesun ZKD 100 m | t | 31,000 | 435,00 | 13 485,00 |
| D | VRN | | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | |
| D | VRN1 | | Průzkumné, geodetické a projektové práce | | | | 287 965,00 |
| D | VRN2 | | Příprava staveniště | | | | 35 000,00 |
| 22 | K | 021103000 | Zabezpečení přírodních hodnot na místě | Kč | 7,000 | 5 000,00 | 35 000,00 |
| D | VRN3 | | Zařízení staveniště | | | | 147 465,00 |
| 23 | K | 031203000 | Terénní úpravy pro zařízení staveniště | Kč | 1,000 | 7 300,00 | 7 300,00 |
| 24 | K | 032103000 | Náklady na stavební buňky | Kč | 1,000 | 16 666,00 | 16 666,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--|------|----------|--------------|-------------------|
| 14 | K | 032903000 | Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště | Kč | 1,000 | 16 666,00 | 16 666,00 |
| 15 | K | 033103000 | Připojení energií | Kč | 1,000 | 8 333,00 | 8 333,00 |
| 16 | K | 034103000 | Oplocení staveniště - zřízení, pronájem a odstranění | ...m | 250,000 | 320,00 | 80 000,00 |
| 29 | K | 034403000 | Pravidelný úklid staveniště | Kč | 10,000 | 1 850,00 | 18 500,00 |
| | D | VRN6 | Územní vlivy | | | | 12 000,00 |
| 18 | K | 062002000 | Ztížené dopravní podmínky | ks | 12,000 | 1 000,00 | 12 000,00 |
| | D | VRN7 | Provozní vlivy | | | | 93 500,00 |
| 21 | K | 073002000 | Ztížený pohyb vozidel v centrech měst - nadrozměr sklo | kpl | 1,000 | 93 500,00 | 93 500,00 |



Městská část Praha 5
Úřad městské části
Odbor přípravy a realizace investic
nám. 14. října 4, 150 22 Praha 5
III/12/01