



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0001/0/OPRI/22

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Čl. I

Smluvní strany

1.1. Objednatel: Městská část Praha 5
se sídlem: náměstí 14. října 4, 150 22 Praha 5
zastoupena: Mgr. Renátou Zajíčkovou, starostkou MČ Praha 5
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: [REDACTED]
č. ú.: [REDACTED]

1.2. Zhotovitel: prof. Akad. arch. Mikuláš Hulec
se sídlem: Na Bitevní pláni 1180/44, 140 00 Praha 4 - Nusle
kontaktní adresa: Na Bitevní pláni 1180/44, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČO: 13838270
DIČ: CZ6501181940
bankovní spojení: [REDACTED]
č. ú.: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“, na straně druhé)
(společně pak „smluvní strany“)

Čl. II

Úvodní ustanovení

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 24. 2. 2022 Smlouvu o dílo č. 0001/0/OPRI/22, kde se zhotovitel zavazuje zhotovit pro objednatele dílo, jehož předmětem je: „Projekční služby na rekonstrukci objektu Koulka 189/12“ (dále jen „Smlouva“).
- 2.2. Již zpracovaná studie byla projednána a podána na Odpor památkové péče MHMP, ten ale do dnešního dne nevydal závazné stanovisko. Stanovisko je třeba k zapracování požadavků OPP MHMP do dalšího stupně projektové dokumentace.

- 2.3. Zhotovitel Objednatele písemně požádal o prodloužení doby plnění projektové přípravy uvedené v čl. 4.2 písm. b) platné a účinné smlouvy, a to v souvislosti s delší lhůtou vydání stanoviska Odboru památkové péče MHMP a Národního památkového ústavu. V návaznosti na výše uvedené skutečnosti je nutné prodloužit termín plnění uvedený v čl. 5.2. písm. b) smlouvy.

III Předmět dodatku

- 3.1. Smluvní strany se uzavřením tohoto dodatku dohodli na změně termínů odevzdání dílčích částí díla.
- 3.2. Smluvní strany se dohodly, že čl. 5. odst. 5.2. písm. b) Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„b) vypracovat a předat objednateli část díla dle čl. 4 odst. 4.2 písm. b) této smlouvy – Projektovou dokumentaci pro stavební povolení do 7 měsíců od schválení části díla dle čl. 4 odst. 4.2 písm. a) této smlouvy;“

- 3.5. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- 3.6. Pro vyloučení pochybností smluvní strany shodně konstatují, že Zhotovitel není ke dni uzavření tohoto dodatku v prodlení s prováděním Díla. K posunu termínu došlo v důsledku průtahů orgánů státní správy, dle odst. 6.12 Smlouvy zhotovitel není po dobu průtahů orgánů státní správy v prodlení. (OPP MHMP nevydalo závazné stanovisko v zákonné lhůtě 30ti dnů).

Čl. IV Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, platném znění.
- 4.2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v Registru smluv podle § 5 odst. 2) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů ode dne podpisu dodatku poslední smluvní stranou, které provede Objednatel. Strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů v dodatku uveřejněné v registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dohodě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- 4.3. Tento dodatek byl vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž čtyři (4) výtisky obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel.
- 4.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Žádost o prodloužení termínu ze dne 19. 10. 2022.
- 4.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části č. 47/1346/2022 ze dne 31. 10. 2022.
- 4.6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Žádost o prodloužení termínu ze dne 19. 10. 2022

V Praze dne

07.11.2022

V Praze dne

4.11.2022

Mgr. Renáta Zajíčková,
starostka MČ Praha 5

prof. akad. arch. Mikuláš Hulec
Fyzické podnikající osoba



Městská část Praha 5

Náměstí 14. října 4

150 22 Praha 5

Ing. Veronika Hilarsová, Oddělení přípravy investic


V Praze, 19. 10. 2022

Vážená paní inženýrko,

po předchozím projednání žádám o posunutí termínu odevzdání dokumentace objektu Koulka pro stavební povolení, a to formou dodatku k SoD č. 0001/0/OPRI/22. Důvodem je, že jsme byli v průběhu práce na projektu vyzváni Odborem památkové péče MHMP, abychom podali také žádost o rozhodnutí OPP k již odevzdané studii. Tu jsme s OPP i s NPÚ projednali a mírně upravili podle jejich požadavků, ale rozhodnutí jsme stále neobdrželi. Žádost o rozhodnutí byla podána na OPP dne 17. 8. 2022. Podle telefonické informace Ing. arch. Kristýny Štroufové, která na OPP tuto záležitost vyřizuje, lze očekávat doručení rozhodnutí OPP v 1. polovině listopadu. Vzhledem k tomu, že termín odevzdání dokumentace pro stavební povolení vychází na konec října, nestihli bychom do něj zapracovat případné podmínky rozhodnutí OPP. Proto doporučuji prodloužit termín odevzdání a zapracování podmínek o jeden měsíc, abychom stihli dokumentaci upravit po obdržení platného rozhodnutí OPP, tedy vč. nabytí jeho právní moci.

Děkuji a zdravím,

Mikuláš Hulec



prof. akad. arch. Mikuláš Hulec

Hulec & Špička Architekti

Na Bitevní pláni 1180/44

140 00 Praha 4

+420 604 627 835

www.hs-architekti.cz

IČ: 13838270