

**č.0023/2/OPRI/20****Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo č. 0023/0/OPRI/20**

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** **Městská část Praha 5**
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: Mgr. Renátou Zajíčkovou, starostkou MČ Praha 5
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: 
č. účtu:

(dále jen „objednatel“)

- 1.2. Zhotovitel:** **TRUSTAV s.r.o.**
se sídlem: K Popelce 2399/4, 150 00, Praha 5
zastoupená: Ing. Janou Novákovou, jednatelkou firmy
IČO: 25031716
DIČ: CZ25031716
bankovní spojení: 
č. účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

- 2.1.** Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 03. 08. 2020 Smlouvu o dílo č. 0023/0/OPRI/20 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11. 12. 2020 na realizaci díla v rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce a dodávky s názvem „Výměna oken a oprava fasád na objektech nám. 14. října 1381/4 a Preslova 553/4“, kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele ve smlouvě specifikované dílo a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou cenu ve výši 17 694 669,17 Kč bez DPH, ve znění jejího dodatku č. 1 (dále jen „Smlouva“).
- 2.2.** V průběhu provádění díla se vyskytla potřeba realizace dodatečných prací a dodávek. Konkrétně se jedná o změny vzniklé v důsledku okolností, které investor nemohl předvídat. Jedná se o tyto změny: nové podbití části střechy v 7.NP (stávající podbití je ve špatném technickém stavu a není možné realizovat pouze opravu), dodání nových obložek oken místo původně zamýšlené repase (stávající obložení oproti předpokladu nešlo bez poškození demontovat), doplnění prostor pod okny minerální vatou (po demontáži oken byly odkryty dutiny v pod parapetní částí), odečet uvažovaných plošin, které k realizaci zakázky nakonec nebude potřeba, oprava klempířských prvků na římsách (byla zvolena oprava oproti výměně, protože výměnou by došlo k velkému zásahu do betonové fasády, tato skutečnost zjištěna až po stavbě lešení) a prodloužení doby nájmu lešení z důvodu prodloužení realizace díla. Dále se jedná o změny vyvolané požadavky objednatele z jeho aktuálních potřeb. Jedná se o tyto změny: doplnění horizontálních žaluzií do oken a

doplnění mléčných fólií v 1. NP. Součástí dodatku č.2 je změna termínu dokončení díla Etapy č. 2, která byla vyvolána dodatečnými pracemi a prodloužením realizace v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem spojeným s pandemií Covid-19, která provádění díla ovlivnila zejména z důvodu nutnosti rozdělení výměny oken na menší úseky a dále byly zohledněny provozní potřeby MČ Praha 5. Rozsah více a méně prací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku s názvem „*Položkový rozpočet více a méně prací tvořený změnovými listy č. 17 až 20 a 22 až 30*“. V návaznosti na změnu rozsahu předmětu díla dochází rovněž k navýšení ceny předmětu díla.

III. Předmět dodatku

- 3.1.** Předmětem tohoto dodatku č. 2 je změna předmětu a rozsahu díla, s tím související změna ceny díla, a to v rozsahu souladném s ust. § 222 odst. 4 a odst. 6 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.2.** Změna rozsahu dodávek o nové položky je specifikována v příloze č. 1 tohoto dodatku – „*Položkový rozpočet více a méně prací tvořený změnovými listy č. 17 až 20 a 22 až 30*“, který současně tvoří přílohu číslo 9 Smlouvy, přičemž:
- a) změny vzniklé na základě ustanovení § 222 odst. 4 týkající se budovy Preslova jsou uvedeny ve změnových listech č. 27, týkající se budovy nám. 14. října ve změnových listech č. 20, 26, 29, 30, kdy součet hodnot všech těchto změn závazku je 435 989,93 Kč bez DPH, tj. 2,6 % původní hodnoty závazku dle Smlouvy;
 - b) změny vzniklé na základě ustanovení § 222 odst. 6 týkající se budovy Preslova jsou uvedeny ve změnových listech č. 22, 23, 28, týkající se budovy nám. 14. října ve změnových listech č. 17, 18, 19, 24, 25, kdy součet hodnot všech těchto změn závazku je ve výši 1 891 262,86 Kč bez DPH, tj. 11,28% původní hodnoty závazku dle Smlouvy, a cenový nárůst ceny díla je 832 557,26 Kč bez DPH tj. 4,97 % původní hodnoty závazku dle Smlouvy.
- 3.3.** Smluvní strany se dohodly, že smluvní podklady specifikující předmět, rozsah a způsob provádění díla uvedené ve třetí větě čl. 3. odst. 3.3. Smlouvy se doplňují o následující doklad pod bodem 9. následujícího znění:
- „9. Položkový rozpočet více a méně prací tvořený změnovými listy č. 17 až 20 a 22 až 30“*
- 3.4.** Smluvní strany se dohodly, že v čl. 3. odst. 3.3. se poslední věta Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
- „I jise uведенé документы бод 1. аа 8. јсон неділнон соудасті тэто сmlouvy, јако јејі Прілобы 1 аа 8. Документ уведенý под бодем 9 творі неділнон соудаст тэто сmlouvy јако јејі прілоба а. 9. Розсах а зпубоб проведені діла выпырајіві зполозковрбого розпоауа вісе а мена прасі твронаý змэновымі лсты ма прадност прад розсахам а зпубобам проведені выпырајівіам зостатніх документіа.“*
- 3.5.** Smluvní strany se dohodly, že v čl. 5. se odst. 5.1.7. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
- „5.1.7. dokončení Etapy а. 2 вчэтноэ прадані обједнателі до 13. 05. 2021.“*

- 3.6.** Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.1. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„7.1. Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle článku 3. této smlouvy je stanovena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí:

Celková cena výměny oken bez DPH: 11 296 826,84 Kč

Celková cena opravy fasád bez DPH: 7 445 431,96 Kč

Celková cena bez DPH: 18 742 258,80 Kč

(Slouží: osmnáct milionů sedmset set čtyřicet dva tisíc dvě padesát osm korun českých a osmdesát haléřů bez DPH).

- 3.7.** Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.2. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„7.2. Cena za dílo uvedená v odst. 7.1. této Smlouvy je cenou podle závazné nabídky zhotovitele ze dne 22.5.2020, dále ze dne 11.12.2020 a položkového rozpočtu více a méně prací trošeného změnami listy, který je přílohou tohoto dodatku č. 2. Cena za dílo je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná. Smluvní strany berou na vědomí, že novelou zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“), dochází s účinností od 1.1.2012 podle § 92e k přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních nebo montážních prací ze zhotovitele na objednatele a že zhotovitel je povinen fakturovat cenu díla v souladu s platnou právní úpravou. Tímto ve smyslu platné právní úpravy o dani z přidané hodnoty, s cílem podat řádné a úplné informace pro potřeby splnění daňových povinností dotčených osob, objednatel prohlašuje, že předmět díla uvedený v čl. 3 výše uvedené smlouvy výlučně spadá do ekonomické činnosti objednatele ve smyslu platné právní úpravy o dani z přidané hodnoty (dle zákona o DPH).“

- 3.8.** Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.3. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„7.3. Cenu uvedenou v odst. 7.1. tohoto článku uhradí objednatel zhotoviteli na základě zhotovitelem vystavených dílčích měsíčních faktur, které budou číslovány vzestupnou číselnou řadou a doloženy zjišťovacím protokolem o provedených pracích a soupisem skutečně provedených prací díla v rámci realizace díla v příslušném období objednatelem odsouhlasených. Soupis prací bude členěn po jednotlivých činnostech v souladu s položkovým rozpočtem zpracovaným zhotovitelem ve skladbě dle zadávací dokumentace, položkového rozpočtu více a méně prací trošeného změnami listy (Příloha č. 8 a 9 Smlouvy o dílo). Výše fakturované částky bude odpovídat hodnotě prací provedených v uplynulém období snížené o částku (požastávku) rovnající se 10 % hodnoty těchto prací bez DPH na odstranění případných rad a nedodělků díla. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit daňový doklad dle předchozích ujednání této smlouvy nejpozději do 6. kalendářního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění (§26 zákona o DPH) se všemi náležitostmi běžného daňového dokladu podle §28 odst. 2. zákona o DPH (včetně sazby DPH), ovšem s výjimkou výše DPH. Výši DPH je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.“

- 3.9.** Smluvní strany se dohodly, že seznam příloh Smlouvy se rozšiřuje o novou přílohu č. 9 tak, že seznam příloh je následující:

Příloha č. 1: Projektové dokumentace k výměně oken zpracovaná firmou Design4 – projekty staveb, s.r.o. (volná příloha)

Příloha č. 2: Projektové dokumentace k opravě Fasád zpracovaná firmou Revital Grand s.r.o. (volná příloha)

Příloha č. 3: Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem

Příloha č. 4: Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo (na minimální výši pojistné částky 20 mil. Kč) a platný doklad o stavební montážním pojištění (na minimální výši pojistné částky 20 mil. Kč na jednu stavbu)

Příloha č. 5: Harmonogram stavebních prací a dodávek zpracovaný zhotovitelem

Příloha č. 6: Seznam poddodavatelů 2

Příloha č. 7: Realizační tým

Příloha č. 8: Položkový rozpočet více a méně prací tvořený změnovými listy č. 1 až 15.

Příloha č. 9: Položkový rozpočet více a méně prací tvořený změnovými listy č. 17 až 20 a 22 až 30.

- 3.10.** Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. V zájmu vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že nevyplyvá-li z ustanovení Smlouvy výslovně jinak, zahrnuje pojem „práce“ také více a méně práce dle tohoto dodatku č. 2 Smlouvy.

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1.** Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
- 4.2.** Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, platném znění.
- 4.3.** Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v Registru smluv podle § 5 odst. 2) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů ode dne podpisu dodatku poslední smluvní stranou, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů ve smlouvě či dodatku uveřejněném v registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.4.** Tento dodatek je vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické podobě podepsaném elektronickými podpisy smluvních stran.
- 4.5.** Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části Praha 5 č. 10/202/2021 ze dne 03. 03. 2021.

č.0023/2/OPRI/20

- 4.6. Uzavřením tohoto dodatku objednatel uděluje zhotoviteli plnou moc k jednání se všemi příslušnými orgány státní správy i samosprávy a ostatními dotčenými subjekty, orgány či úřady, správci sítí, popřípadě dalšími právníky či fyzickými osobami, a to v souvislosti s přípravnými inženýrskými činnostmi při výměně vstupních dveří objektu Preslova 553/4, a to ve znění dle volné přílohy č. 2 tohoto dodatku č. 2
- 4.7. Součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
příloha č. 1, která zároveň tvoří novou přílohu č. 9 Smlouvy - *Položkový rozpočet více a méně prací tvořený změnovými listy č. 17 až 20 a 22 až 30* – cenová nabídka zhotovitele (nedílná součást);
příloha č. 2 Plná moc (volná příloha).

V Praze dne :

Mgr. Renáta Zajíčková
Digitálně podepsal
Mgr. Renáta Zajíčková
Datum: 2021.03.16
17:50:09 +01'00'

za objednatele:

Mgr. Renáta Zajíčková
starostka MČ Praha 5

V Praze dne:

za zhotovitele:

Ing. Jana Nováková
jednatelka společnosti TRUSTAV s.r.o.

ZL č. 17

Zhotovitel: Trustav s.r.o. Popelce 2399/4, Praha 5	K	Číslo dokumentu : 1
Změnový list		Počet příloh : 1
		Účinnost od : 14.08.2020

NÁZEV STAVBY

Výměna oken a oprava fasád na objektech nám. 14. října 1381/4 a Preslova 553/4 - budova nám.14. Října 4

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST : Výměna dřevěného podbití

Číslo : 7

(méněpráce nebo vícepráce)

Komu:	Tomáš Korálek	Od:	Ing. Jana Nováková	Datum:	15.02.2021
Odesláno:	Poštou:	E-mail:	Osobně:	X	Kurýr:

Předmět změny :

1. Výměna podbití mansardy 7.np

Důvod změny :

1. Podbití je ve špatném stavu, není možná oprava, je nutná výměna.

POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení /





Původně oprava podbití

Nové řešení kompletní výměna podbití

VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY : / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet /

Přípočet :	48 430,17	Kč
Odpočet :		Kč
Rozdíl ceny :	48 430,17	Kč
Původní cena díla dle SOD:	4 097 973,00	Kč
Nová cena díla:	4 146 403,17	Kč

Odsouhlasil a potvrdil:

Zástupce investora	Mgr. Tomáš Nový	Podpis a razítko:		Datum:	
TDI stavby:	Tomáš Korálek	Podpis a razítko:		Datum:	
AD stavby:		Podpis a razítko:		Datum:	11.2.2021
Zástupce Zhotovitele:	Ing. Jana Nováková	Podpis a razítko:		Datum:	18.2.21

Toto Oznámení změny-Změnový list nesmí být považován za Pokyn ke změně, jedná se pouze o Návrh na ocenění změny. Na základě potvrzení Změnového listu bude vystaven Pokyn ke změně pokrývající daný rozsah prací a po jeho potvrzení budou práce zahájeny.

POKYN KE ZMĚNĚ :

Číslo : 7

V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo vydávám pokyn, abyste provedli následující změnu prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu:

Změna ceny v Kč: 48 430,17 Nový termín dokončení: dle SOD

Zodpovědný zástupce objednatele:

Jméno: Mgr. Tomáš Nový Datum:

Zodpovědný zástupce zhotovitele:

Jméno: Ing. Jana Nováková Datum:

Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny a objednatel se zavazuje tyto práce uhradit na základě provedeného rozsahu. Tento změnový list je současně závaznou objednávkou uvedených prací.

Vydání čis.: 1	Změna čis.: 1	Výtisk čis.: 1	Strana čis.: 1 ze 2
Iniciátor změny:	Zhotovitel	Dopad na termín dokončení:	ANO
		Dopad na projekt	NE

Rozdělovník : 2 x objednatel, 2 x zhotovitel

Změnový list č: 7						
Výměna oken a oprava fasád na objektech nám. 14. října 1381/4 a Preslova 553/4 - budova nám.14. Října 4						
Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena
Cena						
Přípočty+odpočty						
		PSV				48 430,17
	766	Truhlářské konstrukce				44 595,00
1	766421821	Demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek	m2	27,000	162,00	4 374,00
2	766421224R	Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami z měkkého dřeva š do 140 mm	m2	27,000	381,00	10 287,00
3	Vlastní	Montáž vyrovnávací pomocné konstrukce vodorovné	kpl	1,000	6 150,00	6 150,00
4	Vlastní	Montáž vyrovnávací pomocné konstrukce svislé	kpl	1,000	6 230,00	6 230,00
5	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbljeni	m2	27,000	46,00	1 242,00
6	Vlastní	Úprava palubek řezáním	kpl	1,000	2 300,00	2 300,00
7	766691610R	Lišty krycí venkovní dřevěné	m	40,000	216,00	8 640,00
8	Vlastní	Palubka z měkkého dřeva PD š 120-140mm	m2	32,000	354,00	11 328,00
9	783163101	Jednonásobný napouštěcí olejový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	27,000	79,00	2 133,00
10	783117101	Krycí nátěr truhlářských konstrukcí 2x	m2	27,000	215,00	5 805,00
11	997211211	Svislá doprava vybouraných hmot na v 3,5 m	t	1,000	332,00	332,00
12	997211219	Příplatek ZKD 3,5 m výšky u svislé dopravy vybouraných hmot	t	4,000	45,00	180,00
13	998766104	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 36 m	t	1,000	1 100,00	1 100,00
14	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,000	326,00	326,00
15	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,000	12,00	48,00
16	997013812	Poplatek za uložení stavebního odpadu	t	1,000	920,00	920,00
17	762-R01	oprava podbití římsy 7 NP	soubor	1,000	16 800,00	16 800,00
	VRN	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				3 835,17
18		Mimostaveništní doprava	%	3,00	445,95	1 337,85
19		Zařízení staveniště	%	1,60	445,95	713,52
20		Provoz investora	%	1,80	445,95	802,71
21		Silniční provoz	%	2,20	445,95	981,09

ZL č. 18

Zhotovitel: Trustav s.r.o. K Popelce 2399/4, Praha 5	Změnový list	Číslo dokumentu : 1 Počet příloh : 1 Účinnost od : 14.08.2020
--	--------------	---

NÁZEV STAVBY

Výměna oken a oprava fasád na objektech nám. 14. října 1381/4 a Preslova 553/4 - budova nám.14. Října 4

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST : Lešení - nájem 14 dní po dobu zastavení stavby ze strany investora (23.10 - 5.11.2020)		Číslo : 8															
Komu: Tomáš Korálek	Od: Ing. Jana Nováková	Datum: 15.02.2021															
Odesláno: Poštou:	E-mail:	Osobně: X															
Předmět změny : 1. Nájem lešení, sítí a záchytné stříšky Důvod změny : 1. Pírošení stavby ze strany MČ PRAHA 5 (23.10 - 5.11.2020) z důvodu nepříznivé situace ohledně covidu POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení / Původně viz. příloha č.2 - popis změn Nové řešení viz. příloha č.2 - popis změn VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY: / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet / <table border="0"> <tr> <td>Přípočet :</td> <td>32 226,40</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Odpočet :</td> <td></td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Rozdíl ceny :</td> <td>32 226,40</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Původní cena díla dle SOD:</td> <td>4 097 973,00</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Nová cena díla:</td> <td>4 130 199,40</td> <td>Kč</td> </tr> </table> Odsouhlasil a potvrdil: Zástupce investora Mgr. Tomáš Nový Podpis a razítko Datum: TOI stavby: Tomáš Korálek Podpis a razítko Datum: AD stavby: Podpis a razítko Datum: 11.1.2021 Zástupce Zhotovitele: Ing. Jana Nováková Podpis a razítko Datum: 18.2.21 Toto Oznámení změny-Změnový list nesmí být považován za Pokyn ke změně. Jedná se pouze o návrh na ocenění změny. Na základě potvrzení Změnového listu bude vystaven Pokyn ke změně pokrývající daný rozsah prací a po jeho potvrzení budou práce zahájeny. POKYN KE ZMĚNĚ : Číslo : 8 V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo vydáváme pokyn, abyste provedli následující změnu prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu: Změna ceny v Kč: 32 226,40 Nový termín dokončení: dle SOD Zodpovědný zástupce objednatele: Jméno: Mgr. Tomáš Nový Datum: Zodpovědný zástupce zhotovitele: Jméno: Ing. Jana Nováková Datum: 18.2.21 Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny a objednatel se zavazuje tyto práce uhradit na základě provedeného rozsahu. Tento změnový list je současně závaznou objednávkou uvedených prací.			Přípočet :	32 226,40	Kč	Odpočet :		Kč	Rozdíl ceny :	32 226,40	Kč	Původní cena díla dle SOD:	4 097 973,00	Kč	Nová cena díla:	4 130 199,40	Kč
Přípočet :	32 226,40	Kč															
Odpočet :		Kč															
Rozdíl ceny :	32 226,40	Kč															
Původní cena díla dle SOD:	4 097 973,00	Kč															
Nová cena díla:	4 130 199,40	Kč															

Vydání čís.: 1	Změna čís.: 1	Výtisk čís.: 1	Strana čís.: 1 ze 2
Initiátor změny:	Zhotovitel	Dopad na termín dokončení:	ANO
Rozdělovník: 2 x objednatel, 2 x zhotovitel		Dopad na projekt:	NE

Změnový list č:							8
Výměna oken a oprava fasád na objektech nám. 14. října 1381/4 a Preslova 553/4 - budova nám.14. října 4							
Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	Vyměra	Jedn. cena	Cena
Připočty+odpočty							
		HSV					32 226,40
	9	Ostatní konstrukce a práce					29 674,40
1	941111232	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	14 210,000	1,72		24 441,20
2	944611211	Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití	m2	14 210,000	0,30		4 263,00
3	944711213	Příplatek k záchytné stříšce š do 2,5 m za první a ZKD den použití	m	294,000	3,30		970,20
	VRN	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady					2 552,00
4		Mimostaveništní doprava	%	3,00	296,74		890,23
5		Zařízení staveniště	%	1,60	296,74		474,79
6		Provoz investora	%	1,80	296,74		534,14
7		Silniční provoz	%	2,20	296,74		652,84

ZL č. 19

Zhotovitel: Trustav s.r.o. K Popelce 2399/4, Praha 5	Změnový list	Číslo dokumentu: 1
		Počet příloh: 2
		Účinnost od: 14.08.2020

NÁZEV STAVBY

Výměna oken a oprava fasád na objektech nám. 14. října 1381/4 a Preslova 553/4 - budova nám.14. Října 4

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ UST : Lešení nájem do 31.9.2021 (termín dokončení díla dle Dodatku č.1)		Číslo : 9															
(méněpráce nebo vícepráce)																	
Komu: Tomáš Korálek	Od: Ing. Jana Nováková	Datum: 15.02.2021															
Odesláno: Poštou:	E-mail:	Osobně: X Kuryr:															
Předmět změny : 1. viz. příloha č.2 - popis změn Důvod změny : 1. viz. příloha č.2 - popis změn POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení / Původně viz. příloha č.2 - popis změn Nové řešení viz. příloha č.2 - popis změn VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY: / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet / <table> <tr> <td>Přípočet :</td> <td>11 509,43</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Odpočet :</td> <td></td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Rozdíl ceny :</td> <td>11 509,43</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Původní cena díla dle SOD:</td> <td>4 097 973,00</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Nová cena díla:</td> <td>4 109 482,43</td> <td>Kč</td> </tr> </table>			Přípočet :	11 509,43	Kč	Odpočet :		Kč	Rozdíl ceny :	11 509,43	Kč	Původní cena díla dle SOD:	4 097 973,00	Kč	Nová cena díla:	4 109 482,43	Kč
Přípočet :	11 509,43	Kč															
Odpočet :		Kč															
Rozdíl ceny :	11 509,43	Kč															
Původní cena díla dle SOD:	4 097 973,00	Kč															
Nová cena díla:	4 109 482,43	Kč															
Od souhlasil a potvrdil: Zástupce investora Mgr. Tomáš Nový Podp. TDI stavby: Tomáš Korálek Podp. AD stavby: Podp. Zástupce Zhotovitele: Ing. Jana Nováková Podp.	Datum: Datum: Datum: Datum: 18.2.21																
Toto Oznámení změny - Změnový list nesmí být považován za Pokyn ke změně, jedná se pouze o Návrh na ocenění změny. Na základě potvrzení Změnového listu bude vystaven Pokyn ke změně pokrývající daný rozsah prací a po jeho potvrzení budou práce zahájeny.																	
POKYN KE ZMĚNĚ :		Číslo : 9															
V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo vydávám pokyn, abyste provedli následující změnu prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu: Změna ceny v Kč: 11 509,43 Nový termín dokončení: dle SOD Zodpovědný zástupce objednatele: Jméno: Mgr. Tomáš Nový Datum: Zodpovědný zástupce zhotovitele: Jméno: Ing. Jana Nováková Datum: 18.2.21 Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny a objednatel se zavazuje tyto práce uhradit na základě provedeného rozsahu. Tento změnový list je současně závaznou objednávkou uvedených prací.																	

Vydání čís.: 1	Změna čís.: 1	Výtisk čís.: 1	Strana čís.: 1 ze 2
Iniciátor změny: Zhotovitel	Dopad na termín dokončení: ANO	Dopad na projekt: NE	
Rozdělovník: 2 x objednatel, 2 x zhotovitel			

Změnový list č: 9						
Výměna oken a oprava fasád na objektech nám. 14. října 1381/4 a Preslova 553/4 - budova nám.14. Října 4						
Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena
Cena						
Přípočty+odpočty						
			HSV			11 509,43
	9		Ostatní konstrukce a práce			10 598,00
1	941111232		Příplatek k řešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	5 075,000	1,72
						8 729,00
2	944611211		Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití	m2	5 075,000	0,30
						1 522,50
3	944711213		Příplatek k záchytné stříšce š do 2,5 m za první a ZKD den použití	m	105,000	3,30
						346,50
	VRN		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady			911,43
4			Mimostaveništní doprava	%	3,00	105,98
						317,94
5			Zařízení staveniště	%	1,60	105,98
						169,57
6			Provoz investora	%	1,80	105,98
						190,76
7			Střiční provoz	%	2,20	105,98
						233,16

Příloha č. 2

Výměna oken a oprava fasád na objektech nám. 14. října
1381/4 a Preslova
553/4 - budova Nám.14.října

Změnový list č.9

Datum: 15.02.2021

POPIS ZMĚN VÍCEPRÁCE:

Položka 1-3: Z důvodu nepříznivé epidemické situace ohledně Covid 19 byla přijata ochranná opatření, na základě kterých nebylo možné dodržet harmonogram výměny oken a opravy fasád. Dále z důvodu špatných klimatických podmínek byly práce na stavbě přerušeny. Nebylo tedy možné dodržet termín 120 dní na dokončení. Nájem lešení, sítí a záchytné stříšky se musí z výše uvedených důvodů prodloužit.

Položka 4-7: Položky VRN ze základního rozpočtu

2L č. 20

Zhotovitel: Trustav s.r.o. Popelce 2399/4, Praha 5	K	Číslo dokumentu: 1
Změnový list		Počet příloh: 1
		Účinnost od: 14.08.2020

NÁZEV STAVBY

Výměna oken a oprava fasád na objektech nám. 14. října 1381/4 a Preslova 553/4 - budova nám.14. Října 4

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST : Oprava klempířských prvků - římsy		Číslo: 10															
(méněpráce nebo vícepráce)																	
Komu: Tomáš Korálek	Od: Ing. Jana Nováková	Datum: 16.02.2021															
Odesláno: Poštou:	E-mail:	Osobně: X															
Kurz: Kuryr:																	
Předmět změny : 1. Oplechování říms se nebude měnit, ale provede se jejich oprava a nátěr. Důvod změny : 1. Stávající oplechování je v dobrém stavu. Při výměně by se jednalo o velký zásah do povrchu betonové fasády POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení / Původně Demontáž a montáž nových klempířských prvků - římsy Nové řešení Římsy se nebudou měnit, ale provede se jejich oprava a nátěr. VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY: / viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet / <table border="0"> <tr> <td>Přípočet:</td> <td>-86 762,63</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Odpočet:</td> <td></td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Rozdíl ceny:</td> <td>-86 762,63</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Původní cena díla dle SOD:</td> <td>4 097 973,00</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Nová cena díla:</td> <td>4 011 210,37</td> <td>Kč</td> </tr> </table>			Přípočet:	-86 762,63	Kč	Odpočet:		Kč	Rozdíl ceny:	-86 762,63	Kč	Původní cena díla dle SOD:	4 097 973,00	Kč	Nová cena díla:	4 011 210,37	Kč
Přípočet:	-86 762,63	Kč															
Odpočet:		Kč															
Rozdíl ceny:	-86 762,63	Kč															
Původní cena díla dle SOD:	4 097 973,00	Kč															
Nová cena díla:	4 011 210,37	Kč															
Odsouhlasil a potvrdil:	Mgr. Tomáš Nový	Poštou: Datum:															
Zástupce investora																	
TDI stavby:	Tomáš Korálek	Poštou: Datum:															
AD stavby:		Poštou: Datum: 16.2.2021															
Zástupce Zhotovitele:	Ing. Jana Nováková	Poštou: Datum: 18.2.21															
Toto <u>Oznámení změny-Změnový list</u> nesmí být považován za <u>Pokyn ke změně</u>, jedná se pouze o Návrh na ocenění změny. Na základě potvrzení Změnového listu bude vystaven Pokyn ke změně pokrývající daný rozsah prací a po jeho potvrzení budou práce zahájeny. POKYN KE ZMĚNĚ : Číslo: 10 V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo <u>vydávám pokyn, abyste provedli následující změnu</u> prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu: Změna ceny v Kč: -86 762,63 Nový termín dokončení: dle SOD Zodpovědný zástupce objednatele: Jméno: Mgr. Tomáš Nový Datum: Zodpovědný zástupce zhotovitele: Jméno: Ing. Jana Nováková Datum: 18.2.21 Po potvrzení tohoto <u>Pokynu ke změně</u>, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny a objednatel se zavazuje tyto práce uhradit na základě provedeného rozsahu. Tento <u>změnový list</u> je současně závaznou objednávkou uvedených prací.																	
Vydání čísl.: 1	Změna čísl.: 1	Výtisk čísl.: 1	Strana čísl.: 1 ze 2														
Initiátor změny:	Zhotovitel	Dopad na termín dokončení:	ANO														
Dopad na projekt:		NE															
Rozdělovník: 2 x objednatel, 2 x zhotovitel																	

Změnový list č:							10
Výměna oken a oprava fasád na objektech nám. 14. října 1381/4 a Přesířova 553/4 - budova nám.14. Října 4							
Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Přípočty+odpočty							
		PSV					-86 762,63
784		784: Konstrukce klempířské					-79 891,92
vlastní		Oprava horních ploch a nadezdívek - nýtováním , broušením laku a rzi a letováním , popřípadě tmelením PU tmelem, celkové broušení, nátěr	m2	31,020	704,00:		21 838,08
764002861		Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	-94,000	55,00		-5 170,00
764246304		Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z FeZn lesklého plechu rš 330 mm včetně nátěru (barva bude určena zástupci NPÚ) K18	m	-53,000	940,00		-49 820,00
764248324		Oplechování římsy rovné celoplošně tepené z FeZn lesklého plechu rš 330 mm včetně nátěru (barva bude určena zástupci NPÚ) K17	m	-41,000	1 140,00		-46 740,00
VRN		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady					-6 870,71
		Mimořádná doprava	%	3,00	-798,92		-2 396,76
		Zařízení staveniště	%	1,60	-798,92		-1 278,27
		Provoz investora	%	1,80	-798,92		-1 438,05
		Silniční provoz	%	2,20	-798,92		-1 757,62

21. 2. 22

Zhotovitel: Trustav s.r.o. - K Popelce 2399/4, Praha 5	Změnový list	Číslo dokumentu: 1
		Počet příloh: 1
		Účinnost od: 14.08.2020

NÁZEV STAVBY

Výměna oken a oprava fasád na objektech nám. 14. října 1381/4 a Preslova 553/4 - budova 553/4

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST : Lešení nájem 14 dní po dobu zastavení stavby ze strany investora (23.10 - 5.11.2020)		Číslo: 8															
(měněpráce nebo vícepráce)																	
Komu: Tomáš Korálek	Od: Ing. Jana Nováková	Datum: 15.02.2021															
Odesláno: Poštou:	E-mail:	Osobně: X															
Kurz:																	
Předmět změny : 1. Nájem lešení, sítí a zachytané stříšky Důvod změny : 1. Přerušení stavby ze strany MČ PRAHA 5 (23.10 - 5.11.2020) z důvodu nepříznivé situace ohledně covidu POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení / Původně viz. příloha č.2 - popis změn Nové řešení viz. příloha č.2 - popis změn VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY: / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet / <table border="0"> <tr> <td>Přípočet :</td> <td>23 698,63</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Odpočet :</td> <td></td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Rozdíl ceny :</td> <td>23 698,63</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Původní cena díla dle SOD:</td> <td>2 399 124,00</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Nová cena díla:</td> <td>2 422 822,63</td> <td>Kč</td> </tr> </table> Odsouhlasil a potvrdil: Zástupce investora Mgr. Tomáš Nový Datum: 19.2.2021 TDI stavby: Tomáš Korálek Datum: 17.2.2021 AD stavby: Datum: 18.2.2021 Zástupce Zhotovitele: Ing. Jana Nováková Datum: 18.2.21 Toto Oznámení změny - Změnový list nesmí být považován za Pokyn ke změně, jedná se pouze o Návrh na ocenění změny. Na základě potvrzení Změnového listu bude vystaven Pokyn ke změně pokrývající daný rozsah prací a po jeho potvrzení budou práce zahájeny. POKYN KE ZMĚNĚ : Číslo: 8 V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo vydáváme pokyn, abyste provedli následující změny prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu: Změna ceny v Kč: 23 698,63 Nový termín dokončení: dle SOD Zodpovědný zástupce objednatele: Jméno: Mgr. Tomáš Nový Datum: 19.2.2021 Zodpovědný zástupce zhotovitele: Jméno: Ing. Jana Nováková Datum: 18.2.21 Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny a objednatel se zavazuje tyto práce uhradit na základě provedeného rozsahu. Tento změnový list je současně závaznou objednávkou uvedených prací.			Přípočet :	23 698,63	Kč	Odpočet :		Kč	Rozdíl ceny :	23 698,63	Kč	Původní cena díla dle SOD:	2 399 124,00	Kč	Nová cena díla:	2 422 822,63	Kč
Přípočet :	23 698,63	Kč															
Odpočet :		Kč															
Rozdíl ceny :	23 698,63	Kč															
Původní cena díla dle SOD:	2 399 124,00	Kč															
Nová cena díla:	2 422 822,63	Kč															

Vydání čís.: 1	Změna čís.: 1	Výtisk čís.: 1	Strana čís.: 1 ze 2
Initiátor změny:	Zhotovitel	Dopad na termín dokončení: ANO	Dopad na projekt: NE
Rozdělovník: 2 x objednatel, 2 x zhotovitel			

Změnový list č: 8						
Výměna oken a oprava fasád na objektech nám. 14. října 1381/4 a Preslova 553/4 - budova 553/4						
Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena
Cena						
Přípočty+odpočty						
		HSV				23 698,63
	9	Ostatní konstrukce a práce				21 821,94
1	941111232	Příplatek k řešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	10 437,000	1,720	17 951,64
2	944611211	Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití	m2	10 437,000	0,300	3 131,10
3	944711213	Příplatek k zachytivé stříšce š do 2,5 m za první a ZKD den použití	m	224,000	3,300	739,20
	VRN	VRN: Vadlejší rozpočtové náklady				1 876,69
4		Mimostaveništní doprava	%	3,00	218,22	654,66
5		Zařízení staveniště	%	1,60	218,22	349,15
6		Provoz Investora	%	1,80	218,22	392,79
7		Silniční provoz	%	2,20	218,22	480,08

2L c. 23

Zhotovitel: Trustav s.r.o. - K Popelce 2399/4, Praha 5	Změnový list	Číslo dokumentu : 1
		Počet příloh : 2
		Učinnost od : 14.08.2020

NÁZEV STAVBY: Výměna oken a oprava fasád na objektech nám. 14. října 1381/4 a Preslova 553/4 - budova 553/4

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST : Lešení nájem do 31.9.2021 (termín dokončení díla dle Dodatku č.1)		Číslo : 9
(méně práce nebo více práce)		
Komu: Tomáš Korálek	Od: Ing. Jana Nováková	Datum: 15.02.2021
Odesláno: Poštou:	E-mail:	Osobně: X
		Kurýr:

Předmět změny :
1. viz. příloha č.2 - popis změn

Důvod změny :
1. viz. příloha č.2 - popis změn

POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení /

Původně viz. příloha č.2 - popis změn

Nové řešení viz. příloha č.2 - popis změn

VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY: / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet /

Přípočet :	89 716,23	Kč
Odpočet :		Kč
Rozdíl ceny :	89 716,23	Kč
Původní cena díla dle SOD:	2 399 124,00	Kč
Nová cena díla:	2 488 840,23	Kč

Odsouhlasila a potvrdil:
Zástupce investora Mgr. Tomáš Nový

Datum: 16.2.2021

TDI stavby: Tomáš Korálek

Datum: 17.2.2021

AD stavby:

Datum: 16.2.2021

Zástupce Zhotovitele: Ing. Jana Nováková

Datum: 18.2.21

Toto Oznámení změny-Změnový list nesmí být považován za Pokyn ke změně, jedná se pouze o Návrh na ocenění změny. Na základě potvrzení Změnového listu bude vystaven Pokyn ke změně pokrývající daný rozsah prací a po jeho potvrzení budou práce zahájeny.

POKYN KE ZMĚNĚ : Číslo : 9

V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo vydávám pokyn, abyste provedli následující změnu prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu:

Změna ceny v Kč: 89 716,23

Nový termín dokončení: dle SOD

Zodpovědný zástupce objednatele:

Jméno: Mgr. Tomáš Nový

Datum: 18.2.2021

Zodpovědný zástupce zhotovitele:

Jméno: Ing. Jana Nováková

Datum: 18.2.21

Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývajícího rozsah prací, se objednatel zavazuje tyto práce uhradit na základě provedeného rozsahu. Tento změnový list je součástí závaznou objednávkou uvedených prací.

Vydání čis.: 1	Změna čis.: 1	Výtisk čis.: 1	Strana čis.: 1 z 2
Initiátor změny:	Zhotovitel	Dopad na termín dokončení:	ANO
		Dopad na projekt	NE

Rozdělovník : 2 x objednatel, 2 x zhotovitel

Změnový list č:							9
Výměna oken a oprava fasád na objektech nám. 14. října 1381/4 a Preslova 553/4 - budova 553/4							
Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Přípočty+odpočty							
		9	HSV				89 716,23
			Ostatní konstrukce a práce				82 611,83
1		941111232	Příplatek k řešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	39 511,500	1,720	67 959,78
2		944611211	Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití	m2	39 511,500	0,300	11 853,45
3		944711213	Příplatek k záchytné stříšce š do 2,5 m za první a ZKD den použití	m	848,000	3,300	2 798,40
	VRN		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				7 104,60
4			Mimostaveništní doprava	%	3,00	826,12	2 478,35
5			Zařízení staveniště	%	1,80	826,12	1 321,79
6			Provoz investora	%	1,80	826,12	1 487,01
7			Silniční provoz	%	2,20	826,12	1 817,46

Příloha č. 2

Výměna oken a oprava fasád na objektech nám. 14. října 1381/4 a
Preslova 553/4 - budova 553/4

Změnový list č.9

Datum: 15.02.2021

POPIS ZMĚN VICEPRÁCE:

Položka 1-3: Z důvodu nepříznivé epidemické situace ohledně Covid 19 byla přijata ochranná opatření, na základě kterých nebylo možné dodržet harmonogram výměny oken a opravy fasád. Dále z důvodu špatných klimatických podmínek byly práce na stavbě přerušeny. Nebylo tedy možné dodržet termín 120 dní na dokončení. Nájem lešení, sítí a zachytné stříšky se musí z výše uvedených důvodů prodloužit.

Položka č. 4-7: Položky VRN ze základního rozpočtu

ZL č. 24

Zhotovitel: Trustav s.r.o. K Popelce 2399/4, Praha 5	Změnový list - okna - č.7	Číslo dokumentu: 1
		Počet listů: 1
		Učinnost od:

NÁZEV STAVBY


Výměna oken a oprava fasád na objektech nám. 14. října 1381/4 a Preslova 553/4 - budova 553/4 - Budova nám. 14. října 1381/4

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST: (móněrací nebo vícepráce)		Číslo: 1																					
Komu: Tomáš Korálek	Od: Jan Syrový	Datum: 09.02.2021																					
Odesláno: Poštou:	E-mail: X	Osobně: X																					
Předmět změny: 1. Odečet plošin - budova nám. 14. října Důvod změny: 1. Není potřeba pro realizaci zakázky POPIS ZMĚNY: / Popis původního řešení a nového řešení / Původně bylo vyřčováno projektem Nové řešení / k výměně není potřeba vyřčit plošin VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY: / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet / <table border="0"> <tr> <td>Připčet:</td> <td>0,00</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Odpčet:</td> <td>-118 560,00</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Rozdíl ceny:</td> <td>-118 560,00</td> <td>Kč</td> </tr> </table> Odsouhlasil a potvrdil: Zástupce investora: Mgr. Tomáš Nový Podp. [redacted] ID stavby: Tomáš Korálek Podp. [redacted] AD stavby: Ing. arch. Zuzana Brunclíková Podp. [redacted] Zástupce Zhotovitele: Jan Syrový Podp. [redacted] Toto Oznámení změny - Změnový list nesmí být považován za Změnový list, bude vystaven Pokud ke změně pokrývající daný rozsah prací budou práce změny. POKYN KE ZMĚNĚ: Číslo: 1 V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo vydávám pokyn, abyste provedli následující změny prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu: Změna ceny v Kč: -118 560,00 Nový termín dokončení: dle SOD Zodpovědný zástupce objednatele: Jméno: Mgr. Tomáš Nový Datum: 18.2.2021 Zodpovědný zástupce zhotovitele: Jméno: Jan Syrový Datum: 16.2.2021 Po potvrzení tohoto pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny a objednatel se zavazuje tyto práce uhradit na základě provedeného rozsahu. Tento změnový list je součástí závaznou objednávkou uvedených prací. <table border="1"> <tr> <td>Vydání č.: 1</td> <td>Změna č.: 1</td> <td>Výtisk č.: 1</td> <td>Strana č.: 1 z 2</td> </tr> <tr> <td>Iniciátor změny:</td> <td>Objednatel</td> <td>Dopad na termín dokončení:</td> <td>NE</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Dopad na projekt:</td> <td>NE</td> </tr> </table>			Připčet:	0,00	Kč	Odpčet:	-118 560,00	Kč	Rozdíl ceny:	-118 560,00	Kč	Vydání č.: 1	Změna č.: 1	Výtisk č.: 1	Strana č.: 1 z 2	Iniciátor změny:	Objednatel	Dopad na termín dokončení:	NE			Dopad na projekt:	NE
Připčet:	0,00	Kč																					
Odpčet:	-118 560,00	Kč																					
Rozdíl ceny:	-118 560,00	Kč																					
Vydání č.: 1	Změna č.: 1	Výtisk č.: 1	Strana č.: 1 z 2																				
Iniciátor změny:	Objednatel	Dopad na termín dokončení:	NE																				
		Dopad na projekt:	NE																				

2L C 7 => EL C 24

Odečet plošin (není potřeba pro realizaci zakázky)							
S:	Odečet plošin budova nám.14.fijna						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				39 520,00	
12	947941121RT1	Práce plošiny MP20 vč.přistavení a dopravy	h	16,00000	820,00	13 120,00	RTS II / 2019
13	947941321RT1	Práce jeřábu do 18m zdvih vč.přistavení a dopravy	h	16,00000	1 650,00	26 400,00	RTS II / 2019
S:	Výměna oken - Fasáda II						
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				39 520,00	
13	947941121RT1	Práce plošiny MP20 vč.přistavení a dopravy	h	16,00000	820,00	13 120,00	RTS II / 2019
14	947941321RT1	Práce jeřábu do 18m zdvih vč.přistavení a dopravy	h	16,00000	1 650,00	26 400,00	RTS II / 2019
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				19 760,00	
10	947941121RT1	Práce plošiny MP20 vč.přistavení a dopravy	h	8,00000	820,00	6 560,00	RTS II / 2019
11	947941321RT1	Práce jeřábu do 18m zdvih vč.přistavení a dopravy	h	8,00000	1 650,00	13 200,00	RTS II / 2019
S:	Výměna oken - Fasáda VI						
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				19 760,00	
10	947941121RT1	Práce plošiny MP20 vč.přistavení a dopravy	h	8,00000	820,00	6 560,00	RTS II / 2019
11	947941321RT1	Práce jeřábu do 18m zdvih vč.přistavení a dopravy	h	8,00000	1 650,00	13 200,00	RTS II / 2019
Celkem bez DPH (méněpráce)						118 560,00	

26.1.2021



ZL č. 25

Zhotovitel: Trustav a.s. o. K Popelce 2399/4, Praha 5	Změnový list - okna - č.0	Číslo dokumentu: 1
		Počet stránek: 1
		Učinnost od: 1

NÁZEV STAVBY

Výměna oken a oprava fasád na objektech nám. 14. října 1381/4 a Proseka 553/4 - budova 553/4 - Budova nám. 14.října 1381/4

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: 1
(národní práce nebo výprava)		
Komise: Tomáš Kerálek	Od: Jan Syrový	Datum: 09.02.2021
Oslovení: Poštou	Oslovení: X	Oslovení: N
Prodloužit změny:		
1. Změna uvažovaného nákladu obložení za nové obložení - budova nám.14.října 1381/4		
Důvod změny:		
1. Jedná se o to, že při demontáži oken nebylo buhužel vnitřní obložení bez poškození ponechat. Ze zkušeností vímo, že ve většině případů toto obložení nebývá připojeno povně k oknu, ale v případě této budovy tomu tak je, takže dochází k poškození. V budově se dochoválo cca 50% obložení, které i tak bylo znehodnoceno narůstlou mantelí tapet a různými stavebními úpravami v průběhu let.		
POPIS ZMĚNY: / Popis původního řešení a nového řešení /		
Původně Byl uvažován nátěr		
Nové řešení Výroba nového obložení		
VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY: / Viz rozpočtový výpočet - nebo průběžný výpočet /		
Připočet:	1 124 004,40	NE
Odpočet:	-134 265,00	NE
Rozdíl ceny:	989 816,40	NE
Odsouhlasil a potvrdil:	Mgr. Tomáš Nový	Podp
Zástupce investora:		
EDI stavby:	Tomáš Kerálek	Podp
AD stavby:	Ing.arch. Zuzana Brundlíková	Podp
Zástupce zhotovitele:	Jan Syrový	Podp
Toto Oznámení změny - Změnový list nesmí být považován za Pokyn ke změně, pokud se změna provede na základě pokynu změny. Na základě pokynu změny bude vyhlášen Pokyn ke změně pokynů dle přílohy 1.		
POKYN KE ZMĚNĚ		
V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo vydávám pokyn, aby bylo provedeno následující změny prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu:		
Změna ceny v Kč:	804 816,40	Nový termín dokončení: dle SDD
Zodpovědný zástupce objednatele:		
Jméno:	Mgr. Tomáš Nový	Datum: 18.2.2021
Zodpovědný zástupce zhotovitele:		
Jméno:	Jan Syrový	Datum: 16.2.2021
Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokud se změna provede na základě pokynu změny, objednatel se zavazuje tyto práce uhradit na základě prováděného rozpočtu. Tento změnový list je součástí Smlouvy o dílo a jehož obsahem jsou uvedené práce.		
Vydání čísla: 1	Změna čísla: 1	Výpočet čísla: 1
Strana čísla: 1 ze 2	Strana čísla: 1 ze 2	Strana čísla: 1 ze 2
Initiátor změny:	Objednatel	Objednatel
Opad na termín dokončení:	NE	Opad na projekt: NE

112

2/2


Záměna uvažovaného nátěru obložení za obložení nové

S:	Výměna oken - Fasáda I						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl:	766	Konstrukce truhlářské - nové obložení vnitřní špalety - obvod okna po parapetní desku				537 713,55	
31	766629222RT1	Montáž obložení oken					
32	61110101R	Okno dřev. špalet. 1100/1900mm ozn. 01, obložení vnitřní špalety po parapetní desku	m	247,89000	245,00	60 733,05	CS VLASTNÍ
33	61110102R	Okno dřev. špalet. 1100/1900mm ozn. 02, obložení vnitřní špalety po parapetní desku	kus	2,00000	12 005,00	24 010,00	CS VLASTNÍ
34	61110103R	Okno dřev. špalet. 1100/1900mm ozn. 03, obložení vnitřní špalety po parapetní desku	kus	1,00000	12 005,00	12 005,00	CS VLASTNÍ
35	61110104R	Okno dřev. špalet. 1100/1900mm ozn. 04, obložení vnitřní špalety po parapetní desku	kus	1,00000	12 005,00	12 005,00	CS VLASTNÍ
36	61110105R	Okno dřev. špalet. 1500/1850mm ozn. 05, obložení vnitřní špalety po parapetní desku	kus	2,00000	12 005,00	24 010,00	CS VLASTNÍ
37	61110106R	Okno dřev. špalet. 1300/2085mm ozn. 06, obložení vnitřní špalety po parapetní desku	kus	6,00000	17 940,00	107 640,00	CS VLASTNÍ
38	61110107R	Okno dřev. špalet. 1130/2085mm ozn. 07, obložení vnitřní špalety po parapetní desku	kus	6,00000	9 025,50	54 153,00	CS VLASTNÍ
39	61110108R	Okno dřev. špalet. 1300/2085mm ozn. 08, obložení vnitřní špalety po parapetní desku	kus	6,00000	8 745,00	52 470,00	CS VLASTNÍ
40	61110109R	Okno dřev. špalet. 1245/1900mm ozn. 09, obložení vnitřní špalety po parapetní desku	kus	6,00000	9 025,50	54 153,00	CS VLASTNÍ
41	61110110R	Okno dřev. špalet. 1135/1900mm ozn. 10, obložení vnitřní špalety po parapetní desku	kus	6,00000	8 324,25	49 945,50	CS VLASTNÍ
42	61110111R	Okno dřev. špalet. 1240/1900mm ozn. 11, obložení vnitřní špalety po parapetní desku	kus	3,00000	8 188,75	18 506,25	CS VLASTNÍ
43	61110112R	Okno dřev. špalet. 1030/1900mm ozn. 12, obložení vnitřní špalety po parapetní desku	kus	3,00000	8 316,00	24 948,00	CS VLASTNÍ
44	61110113R	Okno dřev. špalet. 1255/1900mm ozn. 13, obložení vnitřní špalety po parapetní desku	kus	3,00000	6 037,50	18 112,50	CS VLASTNÍ
					8 340,75	25 022,25	CS VLASTNÍ

Díl:	766	Konstrukce truhlářské - nátěr stávajícího obložení				161 128,50	
32	61110101R	Okno dřev. špalet. 1100/1900mm ozn. 01 oprava obložení	kus	2,00000	3 185,00	6 370,00	CS VLASTNÍ
33	61110102R	Okno dřev. špalet. 1100/1900mm ozn. 02, oprava obložení	kus	1,00000	3 185,00	3 185,00	CS VLASTNÍ
34	61110103R	Okno dřev. špalet. 1100/1900mm ozn. 03, oprava obložení	kus	1,00000	3 185,00	3 185,00	CS VLASTNÍ
35	61110104R	Okno dřev. špalet. 1100/1900mm ozn. 04, oprava obložení	kus	2,00000	3 185,00	6 370,00	CS VLASTNÍ
36	61110105R	Okno dřev. špalet. 1500/1850mm ozn. 05, oprava obložení	kus	6,00000	3 380,00	20 280,00	CS VLASTNÍ
37	61110106R	Okno dřev. špalet. 1300/2085mm ozn. 06, oprava obložení	kus	6,00000	3 555,50	21 333,00	CS VLASTNÍ
38	61110107R	Okno dřev. špalet. 1130/2085mm ozn. 07, oprava obložení	kus	6,00000	3 445,00	20 670,00	CS VLASTNÍ
39	61110108R	Okno dřev. špalet. 1300/2085mm ozn. 08, oprava obložení	kus	6,00000	3 555,50	21 333,00	CS VLASTNÍ
40	61110109R	Okno dřev. špalet. 1245/1900mm ozn. 09, oprava obložení	kus	6,00000	3 279,25	19 675,50	CS VLASTNÍ
41	61110110R	Okno dřev. špalet. 1135/1900mm ozn. 10, oprava obložení	kus	3,00000	3 207,75	9 623,25	CS VLASTNÍ
42	61110111R	Okno dřev. špalet. 1240/1900mm ozn. 11, oprava obložení	kus	3,00000	3 276,00	9 828,00	CS VLASTNÍ
43	61110112R	Okno dřev. špalet. 1030/1900mm ozn. 12, oprava obložení	kus	3,00000	3 139,50	9 418,50	CS VLASTNÍ
44	61110113R	Okno dřev. špalet. 1255/1900mm ozn. 13, oprava obložení	kus	3,00000	3 285,75	9 857,25	CS VLASTNÍ

Nové obložení						537 713,55
Oprava obložení						161 128,50
Rozdíl celkem bez DPH (vícepráce)						376 585,05





26. 1. 2021



Zhotovitel: Trustav s.r.o. K Popelce 2399/4, Praha 5	Změnový list - okna - č.9	Číslo dokumentu: 1
		Počet příloh: 1
		Účinnost od:

NÁZEV STAVBY

Výměna oken a oprava fasád na objektech nám. 14. října 1381/4 a Preslova 553/4 - budova 553/4 - Budova nám. 14.října 1381/4

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST: (méně práce nebo více práce)		Číslo: 1																	
Komu: Tomáš Korálek	Odi: Jan Syrový	Datum: 09.02.2021																	
Odesláno: Poštou:	E-mail: X	Osobně: X																	
Kuriér:																			
Předmět změny: 1. Vyplnění prostoru pod okny minerální vatou - budova nám. 14.října 1381/4 Důvod změny: 1. Při demontáži oken byla odkryta mezera v podparapetní části, která vznikla mezi dozdvíčkou pro topení a původní zdí POPIS ZMĚNY: / Popis původního řešení a nového řešení / Původně nebylo uvažováno v projektu Nové řešení vyplnění prostoru minerální vatou VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY: / Vt samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet / <table border="1"> <tr> <td>Přípočet:</td> <td>120 695,00</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Odpočet:</td> <td>0,00</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Rozdíl ceny:</td> <td>120 695,00</td> <td>Kč</td> </tr> </table> Odsouhlasil a potvrdil: Zástupce investora: Mgr. Tomáš Nový Podpis a razítko:  IDÍ stavby: Tomáš Korálek Podpis a razítko:  AD stavby: Ing. arch. Zuzana Brundíková Podpis a razítko:  Zástupce Zhotovitele: Jan Syrový Podpis a razítko:  Toto Oznámení změny - Změnový list nesmí být považován za Pokyn. Změnového listu bude vystaven Pokyn ke změně pokrývající daný rozsah prací, který bude povinen objednatel schválit. POKYN KE ZMĚNĚ: Číslo: 1 V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo vydaným pokynem bylo provedeno následující změny prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu: Změna ceny v Kč: 120 695,00 Nový termín dokončení: dle SDD Zodpovědný zástupce objednatele: Jméno: Mgr. Tomáš Nový Datum: 18.2.2021 Zodpovědný zástupce zhotovitele: Jméno: Jan Syrový Datum: 16.2.2021 Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny a objednatel se zavazuje tyto práce uhradit na základě provedeného rozsahu. Tento změnový list je současně závaznou objednávkou uvedených prací. <table border="1"> <tr> <td>Vydání čis.: 1</td> <td>Změna čis.: 1</td> <td>Výtisk čis.: 1</td> <td>Strana čis.: 1 ze 2</td> </tr> <tr> <td>Initiátor změny: Objednatel</td> <td>Dopad na termín dokončení: NE</td> <td>Dopad na projekt: NE</td> <td></td> </tr> </table>			Přípočet:	120 695,00	Kč	Odpočet:	0,00	Kč	Rozdíl ceny:	120 695,00	Kč	Vydání čis.: 1	Změna čis.: 1	Výtisk čis.: 1	Strana čis.: 1 ze 2	Initiátor změny: Objednatel	Dopad na termín dokončení: NE	Dopad na projekt: NE	
Přípočet:	120 695,00	Kč																	
Odpočet:	0,00	Kč																	
Rozdíl ceny:	120 695,00	Kč																	
Vydání čis.: 1	Změna čis.: 1	Výtisk čis.: 1	Strana čis.: 1 ze 2																
Initiátor změny: Objednatel	Dopad na termín dokončení: NE	Dopad na projekt: NE																	


ZL. č. 9 => ZL č. 26

1/2

Vyplnění prostoru pod okny vatou. Prostor mezi původní zdí a dozdívkou pro topení

S:	Výměna oken - Fasáda II						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl:	766	Konstrukce truhlářské - Vycištění, důkladné vyplnění minerální vatou				63 335,00	
31	61110201R	Okno dřev.špalet.1100/1900mm ozn.01, doplnění izolace prosotru pod oknem (vata)	kus	8,00000	1 195,00	9 560,00	CS VLASTNÍ
32	61110201R	Okno dřev.špalet.1500/1850mm ozn.02, doplnění izolace prosotru pod oknem (vata)	kus	9,00000	1 195,00	10 755,00	CS VLASTNÍ
33	61110203R	Okno dřev.špalet.1300/2085mm ozn.03,doplnění izolace prosotru pod oknem (vata)	kus	6,00000	1 195,00	7 170,00	CS VLASTNÍ
34	61110204R	Okno dřev.špalet.1130/2085mm ozn.04, doplnění izolace prosotru pod oknem (vata)	kus	3,00000	1 195,00	3 585,00	CS VLASTNÍ
35	61110205R	Okno dřev.špalet.1300/2085mm ozn.05 doplnění izolace prosotru pod oknem (vata)	kus	9,00000	1 195,00	10 755,00	CS VLASTNÍ
36	61110206R	Okno dřev.špalet.1245/1900mm ozn.06, doplnění izolace prosotru pod oknem (vata)	kus	6,00000	1 195,00	7 170,00	CS VLASTNÍ
37	61110207R	Okno dřev.špalet.1130/1900mm ozn.07doplnění izolace prosotru pod oknem (vata)	kus	3,00000	1 195,00	3 585,00	CS VLASTNÍ
38	61110208R	Okno dřev.špalet.1255/1900mm ozn.08,doplnění izolace prosotru pod oknem (vata)	kus	6,00000	1 195,00	7 170,00	CS VLASTNÍ
39	61110209R	Okno dřev.špalet.1030/1900mm ozn.09 doplnění izolace prosotru pod oknem (vata)	kus	3,00000	1 195,00	3 585,00	CS VLASTNÍ
Celkem bez DPH							63 335,00

26.1. 2021



7L č. 9

4/2

Vyplnění prostoru pod okny vatou. Prostor mezi původní zdi a dozdívkou pro topení

S:	Výměna oken - Fasáda I						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
DII:	766	Konstrukce truhlářské - Vycištění, důkladné vyplnění minerální vatou				57 360,00	
32	61110101R	Okno dřev.špalet.1100/1900mm ozn.01, doplnění izolace prosotru pod oknem (vata)	kus	2,00000	1 195,00	2 380,00	CS VLASTNÍ
33	61110102R	Okno dřev.špalet.1100/1900mm ozn.02, doplnění izolace prosotru pod oknem (vata)	kus	1,00000	1 195,00	1 195,00	CS VLASTNÍ
34	61110103R	Okno dřev.špalet.1100/1900mm ozn.03, doplnění izolace prosotru pod oknem (vata)	kus	1,00000	1 195,00	1 195,00	CS VLASTNÍ
35	61110104R	Okno dřev.špalet.1100/1900mm ozn.04, doplnění izolace prosotru pod oknem (vata)	kus	2,00000	1 195,00	2 390,00	CS VLASTNÍ
36	61110105R	Okno dřev.špalet.1500/1850mm ozn.05, doplnění izolace prosotru pod oknem (vata)	kus	6,00000	1 195,00	7 170,00	CS VLASTNÍ
37	61110106R	Okno dřev.špalet.1300/2085mm ozn.06, doplnění izolace prosotru pod oknem (vata)	kus	6,00000	1 195,00	7 170,00	CS VLASTNÍ
38	61110107R	Okno dřev.špalet.1130/2085mm ozn.07, doplnění izolace prosotru pod oknem (vata)	kus	6,00000	1 195,00	7 170,00	CS VLASTNÍ
39	61110108R	Okno dřev.špalet.1300/2085mm ozn.08, doplnění izolace prosotru pod oknem (vata)	kus	6,00000	1 195,00	7 170,00	CS VLASTNÍ
40	61110109R	Okno dřev.špalet.1245/1900mm ozn.09, doplnění izolace prosotru pod oknem (vata)	kus	6,00000	1 195,00	7 170,00	CS VLASTNÍ
41	61110110R	Okno dřev.špalet.1135/1900mm ozn.10, doplnění izolace prosotru pod oknem (vata)	kus	3,00000	1 195,00	3 585,00	CS VLASTNÍ
42	61110111R	Okno dřev.špalet.1240/1900mm ozn.11, doplnění izolace prosotru pod oknem (vata)	kus	3,00000	1 195,00	3 585,00	CS VLASTNÍ
43	61110112R	Okno dřev.špalet.1030/1900mm ozn.12, doplnění izolace prosotru pod oknem (vata)	kus	3,00000	1 195,00	3 585,00	CS VLASTNÍ
44	61110113R	Okno dřev.špalet.1255/1900mm ozn.13, doplnění izolace prosotru pod oknem (vata)	kus	3,00000	1 195,00	3 585,00	CS VLASTNÍ
Celkem bez DPH						57 360,00	

26.1.2021



ZL č. 27

Zhotovitel: Trustav s.r.o. K Popelce 2399/4, Praha 5	Změnový list - okna - č.5	Číslo dokumentu : 1
		Počet příloh : 1
		Účinnost od :

NÁZEV STAVBY	Výměna oken a oprava fasád na objektech nám. 14. října 1381/4 a Preslova 553/4 - budova 553/4 - Budova Preslova 553/4
--------------	---

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST : (méně práce nebo více práce)		Číslo : 1									
Komu: Tomáš Korálek	Od: Jan Syrový	Datum: 08.02.2021									
Důstojno: Poštou:	E-mail: X Osobně: X	Kurýr:									
Předmět změny : 1. Doplnění horizontálních žaluzií do uliční fasády budovy Preslova Důvod změny : 1. Požadavek investora POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení / Původně nebylo řešeno v projektu Nové řešení Horizontální žaluzie do vnitřních křidel špaletových oken a do oken jednoduchých VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY: / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet / <table> <tr> <td>Přípočet :</td> <td>68 743,00</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Odpočet :</td> <td></td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Rozdíl ceny :</td> <td>68 743,00</td> <td>Kč</td> </tr> </table>			Přípočet :	68 743,00	Kč	Odpočet :		Kč	Rozdíl ceny :	68 743,00	Kč
Přípočet :	68 743,00	Kč									
Odpočet :		Kč									
Rozdíl ceny :	68 743,00	Kč									

Odsouhlasil a potvrdil:

Zástupce investora Mgr. Tomáš Nový Podpis a razítko

TDI stavby: Tomáš Korálek Podpis a razítko

AD stavby: Ing. arch. Zuzana Bruncliková Podpis a razítko

Zástupce Zhotovitele: Jan Syrový Podpis a razítko

Toto Oznámení změny - Změnový list nesmí být považován za Pokyn ke změně. Jedná se o informační oznámení změny. Na základě potvrzení Změnového listu bude vystaven Pokyn ke změně pokrývající daný rozsah prací a požadavky na provedení změn.

POKYN KE ZMĚNĚ

Číslo : 1

V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo vydávám pokyn, aby se provedli následující změny prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu:

Změna ceny v Kč: 68 743,00

Nový termín dokončení: dle SDD

Zodpovědný zástupce objednatele:

Jméno: Mgr. Tomáš Nový

Datum: 18.2.2021

Zodpovědný zástupce zhotovitele:

Jméno: Jan Syrový

Datum: 16.2.2021

Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny a objednatel se zavazuje tyto práce uhradit na základě provedeného rozsahu. Tento změnový list je současně závaznou objednávkou uvedených prací.

Vydání č.: 1	Změna č.: 1	Výtisk č.: 1	Strana č.: 1 z 2
Iniciátor změny:	Objednatel	Dopad na termín dokončení:	NE
		Dopad na projekt:	NE

ZL č. 5 => ZL č. 27

Doplnění horizontálních žaluzií do uliční fasády - Uliční fasáda budova Preslova							
S:	Výměna oken - Fasáda III						
Díl:	786	Čalounické úpravy - připočet položky				68 743,00	
80	7866222-6R1	Žaluzie horizontální vnitřní na vnitřní křídlo 500x1200 mm ozn. 01,03,04,05	kus	46,00000	822,00	37 812,00	CS VLASTNÍ
81	7866222-6R2	Žaluzie horizontální vnitřní na vnitřní křídlo 1200x600 mm ozn. 01,03,04,05	kus	23,00000	869,00	19 987,00	CS VLASTNÍ
82	7866222-6R3	Žaluzie horizontální vnitřní na vnitřní křídlo 660x1500 mm ozn. 06	kus	12,00000	912,00	10 944,00	CS VLASTNÍ
Připočet položky						68 743,00	
Celkem bez DPH (vícepráce)						68 743,00	

26.1.2021



ZL č. 28

Zhotovitel: Trustav s.r.o. K Papalce 2399/4, Praha 5	Změnový list - okna - č.6	Číslo dokumentu: 1
		Počet příloh: 1
		Učtovací list:

NÁZEV STAVBY


Výměna oken a oprava fasád na objektech nám. 14. října 1381/4 a Preslova 553/4 - budova 553/4 - Budova Preslova 553/4

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST: (míně předce nebo výpočet)		Číslo: 1																					
Komur:	Formát kresleček:	Obj:																					
Odeslána:	Poslana:	E-mail:																					
		Jan Syrový																					
		K																					
		Opravené: A																					
		Kurýr:																					
		01.02.2021																					
Předmět změny: 1. Odečet plošin - budova Preslova Důvod změny: 1. Není potřeba pro realizaci stávků POPIS ZMĚNY: / Popis původního řešení a nového řešení / Původně bylo uvažováno projektem Nové řešení k výměně není potřeba využít plošin VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY: / Viz samostatný rozpočet - nebo předčítací rozpočet / <table border="1"> <tr> <td>Přípěčet:</td> <td>0,00</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Odpčet:</td> <td>-59 280,00</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Rozdíl ceny:</td> <td>-59 280,00</td> <td>Kč</td> </tr> </table> Odeslal a potvrzil: Zástupce investora: Mgr. Tomáš Nový Podpis a razítko TEH stavby: Tomáš Korálek Podpis a razítko AG stavby: Ing. arch. Zuzana Bruncliková Podpis a razítko Zástupce Zhotovitele: Jan Syrový Podpis a razítko Toto <u>Oznámení změny</u>, <u>Změnový list</u> nemá být považováno za výslyš k <u>známení</u> listu, který byl vystaven <u>Pokyn ke změně</u> pokrývající daný rozsah prací. POKYN KE ZMĚNĚ: V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo <u>výdávám pokyn</u>, abyste prováděli následující změny prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu: Změna ceny v Kč: -59 280,00 Nový termín dokončení: dle SOD Zodpovědný zástupce objednatele: jméno: Mgr. Tomáš Nový Datum: 18.2.2021 Zodpovědný zástupce zhotovitele: jméno: Jan Syrový Datum: 16.2.2021 Po potvrzení tohoto <u>Pokynu ke změně</u>, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny a objednatel se zavazuje tyto práce uhradit na základě provedení těchto prací. Tento <u>změnový list</u> je součástí závaznou objednávkou uvedených prací. <table border="1"> <tr> <td>Vydání čis.: 1</td> <td>Změna čis.: 1</td> <td>Výsledek čis.: 1</td> <td>Strana čis.: 1 z 2</td> </tr> <tr> <td>Realizace změny:</td> <td>Objednatel</td> <td>Dopad na termín dokončení:</td> <td>NE</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Dopad na projekt:</td> <td>NE</td> </tr> </table>			Přípěčet:	0,00	Kč	Odpčet:	-59 280,00	Kč	Rozdíl ceny:	-59 280,00	Kč	Vydání čis.: 1	Změna čis.: 1	Výsledek čis.: 1	Strana čis.: 1 z 2	Realizace změny:	Objednatel	Dopad na termín dokončení:	NE			Dopad na projekt:	NE
Přípěčet:	0,00	Kč																					
Odpčet:	-59 280,00	Kč																					
Rozdíl ceny:	-59 280,00	Kč																					
Vydání čis.: 1	Změna čis.: 1	Výsledek čis.: 1	Strana čis.: 1 z 2																				
Realizace změny:	Objednatel	Dopad na termín dokončení:	NE																				
		Dopad na projekt:	NE																				

ŽL č. 6 => ŽL č. 28

Odečet plošin (není potřeba pro realizaci zakázky)							
S:	Odečet plošin budova Preslova						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
S:	Výměna oken - Fasáda III						
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				39 520,00	
	9 947941121RT1	Práce plošiny MP20 vč.přístavení a dopravy	h	8,00000	820,00	6 560,00	RTS II / 2019
	10 947941321RT1	Práce jeřábu do 18m zdvih vč.přístavení a dopravy	h	8,00000	1 650,00	13 200,00	RTS II / 2019
S:	Výměna oken - Fasáda IV						
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				19 780,00	
	9 947941121RT1	Práce plošiny MP20 vč.přístavení a dopravy	h	8,00000	820,00	6 560,00	RTS II / 2019
	10 947941321RT1	Práce jeřábu do 18m zdvih vč.přístavení a dopravy	h	8,00000	1 650,00	13 200,00	RTS II / 2019
Celkem bez DPH (méněpráce)						59 280,00	

26.1.2021



ZL 29

Zhotovitel: Trustav s.r.o. K Popelce 2399/4, Praha 5	Změnový list - okna - č. 10	Číslo dokumentu: 1
		Počet příloh: 1
		Účinnost od:

NÁZEV STAVBY

Výměna oken a oprava fasád na objektech nám. 14. října 1381/4 a Preslova 553/4 - budova 553/4 - Budova nám. 14. října 1381/4

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST:		Číslo: 1	
(méněpráce nebo vícepráce)			
Komu:	Tomáš Korálek	Od:	Jan Syrový
Odesláno:	Posíle:	E-mail:	K
		Odsouhlaseno:	X
		Kurýr:	
Datum: 17.02.2021			
Předmět změny:			
1. Doplnění mléčných fólií do okna v 1.NP kanceláře 20,30,32			
Důvod změny:			
1. Nebylo uvažováno v projektu a je to požadavek investora			
POPIS ZMĚNY: / Popis původního řešení a nového řešení /			
Původně nebylo uvažováno v projektu			
Nové řešení Budou doplněny mléčné folie na spodní vnitřní křídla špaletového okna			
VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY: / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet /			
Připočet:	6 776,00	Kč	
Odpočet:	0,00	Kč	
Rozdíl ceny:	6 776,00	Kč	
Odsouhlasili a potvrdili:			
Zástupce investora	Mgr. Tomáš Nový	Podpis a razítko:	V. 2. [podpis] Datum: 25.2.2021
IDi stavby:	Tomáš Korálek	Podpis a razítko:	[podpis] Datum:
AD stavby:	Ing. arch. Zuzana Bruncliková	Podpis a razítko:	[podpis] Datum:
Zástupce zhotovitele:	Jan Syrový	Podpis a razítko:	[podpis] Datum:
Toto Oznámení změny - Změnový list nesmí být považován za Pokyn ke změně. Na základě potvrzení Změnového listu bude vystaven Pokyn ke změně pokrývající daný rozsah prací a po jeho potvrzení budou práce zahájeny.			
POKYN KE ZMĚNĚ:		Číslo: 1	
V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo vydávám pokyn, aby se provedl následující změnu prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu:			
Změna ceny v Kč:	6 776,00	Nový termín dokončení:	dle SOD
Zodpovědný zástupce objednatele:			
Jméno:	Mgr. Tomáš Nový	podpis a razítko:	Datum:
Zodpovědný zástupce zhotovitele:			
Jméno:	Jan Syrový	podpis a razítko:	Datum:
Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny a objednatel se zavazuje tyto práce uhradit na základě provedeného rozsahu. Tento změnový list je součástí závazné objednávky uvedených prací.			
Vydání čis.:	1	Změna čis.:	1
Strana čis.:	1 ze 2	Výsk. čis.:	1
Initiátor změny:	Objednatel	Dopad na termín dokončení:	NE
		Dopad na projekt:	NE

ZL 510 => ZL č. 29

Dolepení mléčných folií do oken v 1.NP kanceláře 29,30,32

S:							
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl:		Dojde k dolepení na spodní vnitřní křídla na 4 ks oken (8 křidel)				6 776,00	
		Okenní folie Z200wh matová včetně dodávky a montáže	kus	8,00000	847,00	6 776,00	CS VLASTNÍ
Celkem bez DPH							6 776,00




17.2.2021

HL 11 => 24.30

Soupis prací

S: Horizontální žaluzie Budova nám.14.října do ulice Preslova							
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl:	786	Čalounické úpravy				105 581,52	
1	786612200RT1	Montáž žaluzií textilních	m2	111,00000	150,00	16 650,00	RTS II / 2019
2	78662221R1	Žaluzie horizontální vnitřní meziokenní 500/1150mm ozn.1, vč.dodávky žaluzie	kus	16,00000	460,00	7 360,00	CS VLASTNÍ
3	78662221R1	Žaluzie horizontální vnitřní meziokenní 500/560mm ozn.1, vč.dodávky žaluzie	kus	16,00000	224,00	3 584,00	CS VLASTNÍ
4	78662221R2	Žaluzie horizontální vnitřní meziokenní 420/1100mm ozn.2, vč.dodávky žaluzie	kus	27,00000	369,60	9 979,20	CS VLASTNÍ
5	78662221R1	Žaluzie horizontální vnitřní meziokenní 420/560mm ozn.2, vč.dodávky žaluzie	kus	27,00000	188,16	5 080,32	CS VLASTNÍ
6	78662221R1	Žaluzie horizontální vnitřní meziokenní 600/1300mm ozn.3,5,6,8 vč.dodávky žaluzie	kus	54,00000	624,00	33 696,00	CS VLASTNÍ
7	78662221R2	Žaluzie horizontální vnitřní meziokenní 600/600mm ozn.3,5,6,8, vč.dodávky žaluzie	kus	54,00000	288,00	15 552,00	CS VLASTNÍ
8	78662221R1	Žaluzie horizontální vnitřní meziokenní 500/1300mm ozn.4,7,9, vč.dodávky žaluzie	kus	18,00000	520,00	9 360,00	CS VLASTNÍ
9	78662221R3	Žaluzie horizontální vnitřní meziokenní 500/600mm ozn.4,7,9 č.dodávky žaluzie	kus	18,00000	240,00	4 320,00	CS VLASTNÍ



172.2021