

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 0023/0/OPRI/20

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** **Městská část Praha 5**
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: Mgr. Renátou Zajíčkovou, starostkou MČ Praha 5
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: 
č. účtu:

(dále jen „objednatel“)

- 1.2. Zhotovitel:** **TRUSTAV s.r.o.**
se sídlem: K Popelce 2399/4, 150 00, Praha 5
zastoupená: Ing. Janou Novákovou, jednatelkou firmy
IČO: 25031716
DIČ: CZ25031716
bankovní spojení: 
č. účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

- 2.1.** Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 03. 08. 2020 Smlouvu o dílo č. 0023/0/OPRI/20 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11. 12. 2020 a ve znění Dodatku č. 2 ze dne 16.3.2021 na realizaci díla v rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce a dodávky s názvem „Výměna oken a oprava fasád na objektech nám. 14. října 1381/4 a Preslova 553/4“, kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele ve smlouvě specifikované dílo a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou cenu ve výši 18 742 258,80 Kč bez DPH, ve znění jejích dodatků č. 1 a č. 2 (dále jen „Smlouva“).
- 2.2.** V průběhu provádění díla se vyskytla potřeba realizace dodatečných stavebních prací a dodávek. Konkrétně se jedná o změny vzniklé v důsledku okolností, které investor jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, případně se jedná o dodatečné práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, které jsou nezbytné, přičemž z důvodů technických, časových i ekonomických je nutné jejich provedení zhotovitelem, neboť jeho změna by způsobila objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů. Jedná se o tyto změny: oprava omítek fasád ve větším rozsahu, oprava omítek a klempířských prvků na střeše, výměna a oprava hromosvodů, doplnění omítek ostění rámu oken, doplnění penetračního nátěru omítek, demontáž ochranných sítí proti holubům, oprava přívodního kabelu veřejného osvětlení, změna rozsahu klempířských prvků, odečty duplicitních položek, prodloužení řetízku žaluzií v nadsvětlíku. Výše uvedené změny mají vliv na sjednaný termín dokončení díla. Na prodloužení termínu má vliv i vyšší vlhkost fasády, na kterou nelze aplikovat antigrafiti nátěr. Rozsah více a méně prací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku s názvem „*Položkový rozpočet více a méně prací tvořený změnovými listy č. 16, 21,*

31 až 43“. V návaznosti na změnu rozsahu předmětu díla dochází rovněž k navýšení ceny předmětu díla a k prodloužení termínů pro dokončení realizace díla.

III. Předmět dodatku

- 3.1.** Předmětem tohoto dodatku č. 3 je změna předmětu a rozsahu díla, s tím související změna ceny díla, a to v rozsahu souladném s ust. § 222 odst. 4, odst. 5 a odst. 6 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.2.** Změna rozsahu dodávek o nové položky je specifikována v příloze č. 1 tohoto dodatku – „Položkový rozpočet více a méně prací tvořený změnovými listy č. 16, 21, 31 až 43“, které současně tvoří přílohu číslo 10 Smlouvy, přičemž:
- a) změny vzniklé na základě ustanovení § 222 odst. 4 týkající se budovy Preslova jsou uvedeny ve změnovém listu č. 37, 41, 43, týkající se budovy nám. 14. října ve změnových listech č. 34, 35, 40, 42, kdy součet hodnot všech těchto změn závazku je 359.979,20 Kč bez DPH, tj. 2,15 % původní hodnoty závazku dle Smlouvy;
 - b) změny vzniklé na základě ustanovení § 222 odst. 5 týkající se budovy nám. 14. října jsou ve změnovém listu 31, kdy součet hodnoty všech těchto změn závazku je 199.558,03 Kč bez DPH, tj. 1,19 % původní hodnoty závazku dle Smlouvy.
 - c) změny vzniklé na základě ustanovení § 222 odst. 6 týkající se budovy Preslova jsou uvedeny ve změnových listech č. 21, 36, 39, týkající se budovy nám. 14. října ve změnových listech č. 16, 32, 33, 38, kdy součet hodnot všech těchto změn závazku je ve výši 567.599,73 Kč bez DPH, tj. 3,39 % původní hodnoty závazku dle Smlouvy, a cenový nárůst ceny díla je 357 552,60 Kč bez DPH tj. 2,13 % původní hodnoty závazku dle Smlouvy.
 - d) Celkový cenový nárůst hodnoty závazku ze Smlouvy způsobený změnami v souladu s § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., provedenými dodatkem č. 1, č. 2 a tímto dodatkem tak činí 1.928.099,70 Kč bez DPH, tj. 11,50 % původní hodnoty závazku.
- 3.3.** Smluvní strany se dohodly, že smluvní podklady specifikující předmět, rozsah a způsob provádění díla uvedené ve třetí větě čl. 3. odst. 3.3. Smlouvy se doplňují o následující doklad pod bodem 10. následujícího znění:
- „10. Položkový rozpočet více a méně prací tvořený změnovými listy č. 16, 21, 31 až 43“*
- 3.4.** Smluvní strany se dohodly, že v čl. 3. odst. 3.3. se poslední věta Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
- „Výše uvedené dokumenty bod 1. až 9. jsou nedílnou součástí této smlouvy, jako její Přílohy 1 až 9. Dokument uvedený pod bodem 10 tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 10. Rozsah a způsob provedení díla vyplývající z položkového rozpočtu více a méně prací tvořený změnovými listy má přednost před rozsahem a způsobem provedení vyplývajícím z ostatních dokumentů.“*
- 3.5.** Smluvní strany se dohodly, že v čl. 5. se odst. 5.1.7. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
- „5.1.6. dokončení Etapy č. 1 včetně předání objednateli do 31. 5. 2021.“
„5.1.7. dokončení Etapy č. 2 včetně předání objednateli do 31. 5. 2021.“*
- 3.6.** Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.1. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„7.1. Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle článku 3. této smlouvy je stanovena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí:

Celková cena výměny oken bez DPH: 11 123 242,79 Kč

Celková cena opravy fasád bez DPH: 7 976 568,60 Kč

Celková cena bez DPH: 19 099 811,40 Kč

(Slovy: devatenáct milionů devadesát devět tisíc osm set jedenáct korun českých a čtyřicet haléřů bez DPH)

- 3.7. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.2. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„7.2. Cena za dílo uvedená v odst. 7.1. této Smlouvy je cenou podle závazné nabídky zhotovitele ze dne 22.5.2020, dále ze dne 11.12.2020 a také ze dne 16.3.2021 a položkového rozpočtu více a méně prací tvořeného změnami listy, který je přílohou tohoto dodatku č. 3. Cena za dílo je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná. Smluvní strany berou na vědomí, že novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“), dochází s účinností od 1. 1. 2012 podle § 92e k přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních nebo montážních prací ze zhotovitele na objednatele a že zhotovitel je povinen fakturovat cenu díla v souladu s platnou právní úpravou. Tímto ve smyslu platné právní úpravy o dani z přidané hodnoty, s cílem podat řádné a úplné informace pro potřeby splnění daňových povinností dotčených osob, objednatel prohlašuje, že předmět díla uvedený v čl. 3 výše uvedené smlouvy výlučně spadá do ekonomické činnosti objednatele ve smyslu platné právní úpravy o dani z přidané hodnoty (dle zákona o DPH).“

- 3.8. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.3. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„7.3. Cenu uvedenou v odst. 7.1. tohoto článku uhradí objednatel zhotoviteli na základě zhotovitelem vystavených dílčích měsíčních faktur, které budou číslovány vzestupnou číselnou řadou a doloženy zjišťovacím protokolem o provedených pracích a soupisem skutečně provedených prací díla v rámci realizace díla v příslušném období objednatelem odsouhlasených. Soupis prací bude členěn po jednotlivých činnostech v souladu s položkovým rozpočtem zpracovaným zhotovitelem ve skladbě dle zadávací dokumentace, položkového rozpočtu více a méně prací tvořeného změnami listy (Příloha č. 8, 9 a 10 Smlouvy o dílo). Výše fakturované částky bude odpovídat hodnotě prací provedených v uplynulém období snížené o částku (pozastávku) rovnající se 10 % hodnoty těchto prací bez DPH na odstranění případných vad a nedodělků díla. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit daňový doklad dle předchozích ujednání této smlouvy nejpozději do 6. kalendářního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění (§26 zákona o DPH) se všemi náležitostmi běžného daňového dokladu podle §28 odst. 2. zákona o DPH (včetně sazby DPH), ovšem s výjimkou výše DPH. Výši DPH je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.“

- 3.9. Smluvní strany se dohodly, že seznam příloh Smlouvy se rozšiřuje o novou přílohu č. 10 tak, že seznam příloh je následující:

Příloha č. 1: Projektové dokumentace k výměně oken zpracovaná firmou Design4 – projekty staveb, s.r.o. (volná příloha)

Příloha č. 2: Projektové dokumentace k opravě Fasád zpracovaná firmou Revital Grand s.r.o. (volná příloha)

Příloha č. 3: Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem

Příloha č. 4: Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo (na minimální výši pojistné částky 20 mil. Kč) a platný doklad o stavebně montážním pojištění (na minimální výši pojistné částky 20 mil. Kč na jednu stavbu)

Příloha č. 5: Harmonogram stavebních prací a dodávek zpracovaný zhotovitelem

Příloha č. 6: Seznam poddodavatelů 2

Příloha č. 7: Realizační tým

Příloha č. 8: Položkový rozpočet více a méně prací tvořený změnovými listy č. 1 až 15.

Příloha č. 9: Položkový rozpočet více a méně prací tvořený změnovými listy č. 17 až 30.

Příloha č. 10: Položkový rozpočet více a méně prací tvořený změnovými listy č. 16, 21, 31 až 43.

- 3.10.** Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. V zájmu vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že nevyplyvá-li z ustanovení Smlouvy výslovně jinak, zahrnuje pojem „práce“ také více a méně práce dle tohoto dodatku č. 3 Smlouvy.

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1.** Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
- 4.2.** Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, platném znění.
- 4.3.** Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v Registru smluv podle § 5 odst. 2) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů ode dne podpisu dodatku poslední smluvní stranou, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů ve smlouvě či dodatku uveřejněném v registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.4.** Tento dodatek je vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické podobě podepsaném elektronickými podpisy smluvních stran.
- 4.5.** Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části Praha 5 č. 22/527/2021 ze dne 12.5.2021.
- 4.6.** Součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
příloha č. 1, která zároveň tvoří novou přílohu č. 10 Smlouvy - *Položkový rozpočet více a méně prací tvořený změnovými listy č. 16, 21, 31 až 43* – cenová nabídka zhotovitele (nedílná součást).

V Praze dne :.....

Mgr. Renáta Zajíčková
Digitálně podepsal Mgr. Renáta Zajíčková
Datum: 2021.05.13 14:58:57 +02'00'

za objednatele:

Mgr. Renáta Zajíčková
starostka MČ Praha 5

V Praze dne:.....

Elektronicky podepsal(a) Ing.
Jana Nováková
Datum: 2021.05.13 10:08:39

za zhotovitele:

Ing. Jana Nováková
jednatelka společnosti TRUSTAV s.r.o.

Zhotovitel: Trustav s.r.o. K Popelce 2399/4, Praha 5	Číslo dokumentu : 1
Změnový list	Počet příloh : 1
	Učinnost od : 14.08.2020

NÁZEV STAVBY	Výměna oken a oprava fasád na objektech nám. 14. října 1381/4 a Preslova 553/4 - budova nám.14. Října 4
--------------	---

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST : Změna rozsahu opravy fasád				Číslo : 6	16																															
(méněpráce nebo vícepráce)																																				
Komu:	Tomáš Korálek	Od:	Ing. Jana Nováková	Datum:	30.04.2021																															
Odesláno:	Poštou:	E-mail:	Osobně:	X	Kurýr:																															
Předmět změny : 1. změna rozsahu opravy fasád Důvod změny : 1. při opravách fasády bylo zjištěno, že je potřeba opravit fasádu ve větším rozsahu vzhledem k velkému množství trhlin POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení / Původně oprava 10% fasády Nové řešení navýšení rozsahu opravy na 15% VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY: / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet / <table border="1"> <tr> <td>Přípočet :</td> <td>176 752,15</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Odpočet :</td> <td></td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Rozdíl ceny :</td> <td>176 752,15</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Původní cena díla dle SOD:</td> <td>4 000 000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nová cena díla:</td> <td>4 220 000</td> <td></td> </tr> </table> Odsouhlasil a potvrdil: Zástupce investora Mgr. Tomáš Nový Podpis a razítko TDI stavby: Tomáš Korálek Podpis a razítko AD stavby: Podpis a razítko Zástupce Zhotovitele: Ing. Jana Nováková Podpis a razítko Toto Oznámení změny-Změnový list nesmí být považován za Pokyn ke změně, je to pouze oznámení o změně. Na základě potvrzení Změnového listu bude vystaven Pokyn ke změně pokrývající daný rozsah prací a po jeho potvrzení budou práce zahájeny. POKYN KE ZMĚNĚ : Číslo : 6 V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo <u>vydávám pokyn, abyste provedli následující změnu</u> prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu: Změna ceny v Kč: 176 752,15 Nový termín dokončení: dle SOD Zodpovědný zástupce objednatele: Jméno: Mgr. Tomáš Nový podpis a razítko Datum: Zodpovědný zástupce zhotovitele: Jméno: Ing. Jana Nováková podpis a razítko Datum: Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny a objednatel se zavazuje tyto práce uhradit na základě provedeného rozsahu. Tento změnový list je současně závaznou objednávkou uvedených prací. <table border="1"> <tr> <td>Vydání čis.:</td> <td>1</td> <td>Změna čis.:</td> <td>1</td> <td>Výtisk čis.:</td> <td>1</td> <td>Strana čis.:</td> <td>1 ze 2</td> </tr> <tr> <td>Initiátor změny:</td> <td>Zhotovitel</td> <td>Dopad na termín dokončení:</td> <td>ANO</td> <td>Dopad na projekt:</td> <td>NE</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> Rozdělovník: 2 x objednatel, 2 x zhotovitel						Přípočet :	176 752,15	Kč	Odpočet :		Kč	Rozdíl ceny :	176 752,15	Kč	Původní cena díla dle SOD:	4 000 000		Nová cena díla:	4 220 000		Vydání čis.:	1	Změna čis.:	1	Výtisk čis.:	1	Strana čis.:	1 ze 2	Initiátor změny:	Zhotovitel	Dopad na termín dokončení:	ANO	Dopad na projekt:	NE		
Přípočet :	176 752,15	Kč																																		
Odpočet :		Kč																																		
Rozdíl ceny :	176 752,15	Kč																																		
Původní cena díla dle SOD:	4 000 000																																			
Nová cena díla:	4 220 000																																			
Vydání čis.:	1	Změna čis.:	1	Výtisk čis.:	1	Strana čis.:	1 ze 2																													
Initiátor změny:	Zhotovitel	Dopad na termín dokončení:	ANO	Dopad na projekt:	NE																															

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Přípočty+odpočty							
		9	HSV				176 752,15
			Ostatní konstrukce a práce				12 163,20
1		978036121	Otlučení cementových omítek vnějších ploch rozsahu do 5 % (navýšení rozsahu opravy z 10% na 15%) - uliční fasáda budova radnice	m2	1 158,400	10,500	12 163,20
		6	006: Úpravy povrchu				150 592,00
2		622325401	Oprava vnější omítky ploch složitosti 5 stěn v rozsahu do 5% (navýšení rozsahu opravy z 10% na 15%) - uliční fasáda budova radnice	m2	1 158,400	130,00	150 592,00
		VRN	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				13 996,95
3			Mimostaveništní doprava	%	3,00	1 627,55	4 882,66
4			Zařízení staveniště	%	1,60	1 627,55	2 604,08
5			Provoz investora	%	1,80	1 627,55	2 929,59
6			Silniční provoz	%	2,20	1 627,55	3 580,61

Zhotovitel: Trustav s.r.o. - K Popelce 2399/4, Praha 5	Číslo dokumentu : 1
Změnový list	Počet příloh : 1
	Účinnost od : 14.08.2020

NÁZEV STAVBY	Výměna oken a oprava fasád na objektech nám. 14. října 1381/4 a Preslova 553/4 - budova 553/4
--------------	--

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST : Změna rozsahu opravy fasád (méněpráce nebo vícepráce)		Číslo : 7 21															
Komu: Tomáš Korálek	Od: Ing. Jana Nováková	Datum: 30.04.2021															
Odesláno: Poštou:	E-mail:	Osobně: X															
Předmět změny : 1. změna rozsahu opravy fasád Důvod změny : 1. při opravách fasády bylo zjištěno, že je potřeba opravit fasádu ve větším rozsahu POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení / Původně oprava 50% fasády Nové řešení navýšení rozsahu opravy na 70% VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY: / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet / <table border="1"> <tr> <td>Připočet :</td> <td>122 619,24</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Odpočet :</td> <td></td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Rozdíl ceny :</td> <td>122 619,24</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Původní cena díla dle SOD:</td> <td>2 399 124,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nová cena díla:</td> <td>2 521 743,24</td> <td></td> </tr> </table>			Připočet :	122 619,24	Kč	Odpočet :		Kč	Rozdíl ceny :	122 619,24	Kč	Původní cena díla dle SOD:	2 399 124,00		Nová cena díla:	2 521 743,24	
Připočet :	122 619,24	Kč															
Odpočet :		Kč															
Rozdíl ceny :	122 619,24	Kč															
Původní cena díla dle SOD:	2 399 124,00																
Nová cena díla:	2 521 743,24																
Odsouhlasil a potvrdil: Zástupce investora Mgr. Tomáš Nový Podpis a razítko Datum: 06-05-2021 TDI stavby: Tomáš Korálek AD stavby: Zástupce Zhotovitele: Ing. Jana Nováková																	
Toto Oznámení změny-Změnový list nesmí být považován za Pokyn ke změně, jedná se pouze o Návrh na ocenění změny. Na základě potvrzení Změnového listu bude vystaven Pokyn ke změně pokrývající daný rozsah prací a po jeho potvrzení budou práce zahájeny. POKYN KE ZMĚNĚ : Číslo : 7																	
V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo <u>vydáváme pokyn, abyste provedli následující změnu</u> prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu: Změna ceny v Kč: 122 619,24 Nový termín dokončení: dle SOD Zodpovědný zástupce objednatele: Jméno: Mgr. Tomáš Nový podpis a razítko Datum: Zodpovědný zástupce zhotovitele: Jméno: Ing. Jana Nováková podpis a razítko Datum:																	
Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny a objednatel se zavazuje tyto práce uhradit na základě provedeného rozsahu. Tento změnový list je současně závaznou objednávkou uvedených prací.																	





Vydání čis.: 1	Změna čis.: 1	Výtisk čis.: 1	Strana čis.: 1 ze 2
iniciátor změny:	Zhotovitel	Dopad na termín dokončení:	ANO
Rozdělovník:	2 x objednatel, 2 x zhotovitel	Dopad na projekt:	NE

Změnový list č: 7						
Výměna oken a oprava fasád na objektech nám. 14. října 1381/4 a Preslova 553/4 - budova 553/4						
Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena
Cena						
Přípočty+odpočty						
			HSV			122 619,24
	9		Ostatní konstrukce a práce			6 276,84
1	978036131		Otlučení cementových omítek vnějších ploch rozsahu do 20 % (navýšení z 50% na 70%)	m2	313,842	20,000
						6 276,84
	6		006: Úpravy povrchu			106 632,22
2	622325402		Oprava vnější vápenné štukové omítky složitosti 5 uliční fasády v rozsahu do 20% (navýšení z 50% na 70%)	m2	313,842	310,00
						97 291,02
3	622618R01		Příplatek k trvalému antigrafiti nátěru za penetraci podkladu vnějších stěn antigrafiti podklad	m2	38,60	242,00
						9 341,20
	VRN		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady			9 710,18
4			Mimostaveništní doprava	%	3,00	1 129,09
						3 387,27
5			Zařízení staveniště	%	1,60	1 129,09
						1 806,54
6			Provoz investora	%	1,80	1 129,09
						2 032,36
7			Silniční provoz	%	2,20	1 129,09
						2 484,00

Zhotovitel: Trustav s.r.o. K Popelce 2399/4, Praha 5	Změnový list	Číslo dokumentu : 1
		Počet příloh : 1
		Učinnost od : 14.08.2020

NÁZEV STAVBY

Výměna oken a oprava fasád na objektech nám. 14. října 1381/4 a Preslova 553/4 - budova nám.14, Října 4





OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST : Oprava omítek nástavby na střeše		Číslo : 11	29																											
[méněpráce nebo vícepráce]																														
Komu:	Tomáš Korálek	Od:	Ing. Jana Nováková																											
Odesláno:	Poštou:	E-mail:	Osobně: X																											
		Kurýr:																												
Předmět změny : 1. Opravy omítek nástavby na střeše, oprava oplechování Důvod změny : 1. Nebylo začleněno v základním rozpočtu POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení / Původně Nebylo začleněno v základním rozpočtu Nové řešení Otlučení nesoudržných omítek, oprava omítek, oprava oplechování zbrúšením a nátěrem VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY: / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet / <table border="1"> <tr> <td>Připočet :</td> <td>199 558,03</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Odpočet :</td> <td></td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Rozdíl ceny :</td> <td>199 558,03</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Původní cena díla dle SOD:</td> <td>4 097 973,00</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Nová cena díla:</td> <td>4 297 531,03</td> <td>Kč</td> </tr> </table> Odsouhlasil a potvrdil: Zástupce investora: Mgr. Tomáš Nový Podpis:  Datum: 06-05-2021 TDI stavby: Tomáš Korálek Podpis:  Datum: AD stavby: Podpis:  Datum: Zástupce Zhotovitele: Ing. Jana Nováková Podpis:  Datum: Toto Oznámení změny - Změnový list nesmí být považován za Pokyn ke změně, pokud je pouze o návrhu na provedení změny. Na základě potvrzení Změnového listu bude vystaven Pokyn ke změně pokrývající daný rozsah prací a po jeho potvrzení budou práce zahájeny. POKYN KE ZMĚNĚ : Číslo : 11 V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo <u>vydáváme pokyn, abyste provedli následující změnu</u> prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu: Změna ceny v Kč: 199 558,03 Nový termín dokončení: dle SOD Zodpovědný zástupce objednatele: Jméno: Mgr. Tomáš Nový podpis a razítko: Datum: Zodpovědný zástupce zhotovitele: Jméno: Ing. Jana Nováková podpis a razítko: Datum: Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny a objednatel se zavazuje tyto práce uhradit na základě provedeného rozsahu. Tento Změnový list je současně závaznou objednávkou uvedených prací. <table border="1"> <tr> <td>Vydání čís.: 1</td> <td>Změna čís.: 1</td> <td>Výtisk čís.: 1</td> <td>Strana čís.: 1 ze 2</td> </tr> <tr> <td>Iniciátor změny:</td> <td>Zhotovitel</td> <td>Dopad na termín dokončení:</td> <td>ANO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Rozdělovník: 2 x objednatel, 2 x zhotovitel</td> <td>Dopad na projekt:</td> <td>NE</td> </tr> </table>				Připočet :	199 558,03	Kč	Odpočet :		Kč	Rozdíl ceny :	199 558,03	Kč	Původní cena díla dle SOD:	4 097 973,00	Kč	Nová cena díla:	4 297 531,03	Kč	Vydání čís.: 1	Změna čís.: 1	Výtisk čís.: 1	Strana čís.: 1 ze 2	Iniciátor změny:	Zhotovitel	Dopad na termín dokončení:	ANO	Rozdělovník: 2 x objednatel, 2 x zhotovitel		Dopad na projekt:	NE
Připočet :	199 558,03	Kč																												
Odpočet :		Kč																												
Rozdíl ceny :	199 558,03	Kč																												
Původní cena díla dle SOD:	4 097 973,00	Kč																												
Nová cena díla:	4 297 531,03	Kč																												
Vydání čís.: 1	Změna čís.: 1	Výtisk čís.: 1	Strana čís.: 1 ze 2																											
Iniciátor změny:	Zhotovitel	Dopad na termín dokončení:	ANO																											
Rozdělovník: 2 x objednatel, 2 x zhotovitel		Dopad na projekt:	NE																											

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Přípočty+odpočty							
		HSV					199 558,03
9			Ostatní konstrukce a práce				5 900,40
978015341			Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 30%	m2	134,100	44,00	5 900,40
6			006: úpravy povrchu				102 358,53
629995101			Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	134,100	95,00	12 739,50
622325212			Oprava vnější vápenné štukové omítky složitosti 1 až 2 stěn v rozsahu do 30% barvy dle prováděcí dokumentace	m2	134,100	269,00	36 072,90
783806805			Odstranění nátěrů z neotloukané plochy fasády (70%)	m2	93,870	69,00	6 477,03
783823187			Penetrační vápenný nátěr omítek	m2	134,100	53,00	7 107,30
622323R01			Vápenný nátěr omítek vnějších	m2	134,100	298,00	39 961,80
099			099: Přesun hmot HSV				3 907,60
997013217			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	0,80	1 800,00	1 440,00
997013501			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,80	326,00	260,80
997013509			Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,20	12,00	38,40
997013812			Poplatek za uložení stavebního odpadu z materiálu na bázi sádky na skládce (skládkové)	t	0,80	920,00	736,00
997211612			Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,80	439,00	351,20
998011003			Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m, přesuny suti	t	1,20	901,00	1 081,20
764			764: Konstrukce klempířské				45 895,00
vlastní			Oprava horní plochy nadezdívky, žlabu, svodovky - nýtováním , broušením laku a rzi a letováním , popřípadě tmelením PU tmelem, celkové broušení, nátěr	bm	67,00	685,00	45 895,00
9			Ostatní konstrukce a práce				25 693,56
941111132			Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	134,10	92,00	12 337,20
941111832			Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	134,10	48,00	6 436,80
941111232			Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	4 023,00	1,72	6 919,56
VRN			VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				15 802,94
			Mimostaveništní doprava	%	3,00	1 837,55	5 512,65
			Zařízení staveniště	%	1,60	1 837,55	2 940,08
			Provoz investora	%	1,80	1 837,55	3 307,59
			Silniční provoz	%	2,20	1 837,55	4 042,61

Zhotovitel: Trustav s.r.o. K Popelce 2399/4, Praha 5	Změnový list	Číslo dokumentu : 1 Počet příloh : 1 Účinnost od : 14.08.2020
--	--------------	---

NÁZEV STAVBY

Výměna oken a oprava fasád na objektech nám. 14. října 1381/4 a Preslova 553/4 - budova nám.14. Října 4

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST : Výměna a oprava hromosvodů		Číslo : 12	30															
(méněpráce nebo vícepráce)																		
Komu:	Tomáš Korálek	Od:	Ing. Jana Nováková															
Odesláno:	Poštou:	E-mail:	Osobně: X															
Datum:		07.04.2021																
Kurýr:																		
Předmět změny : 1. Výměna a oprava hromosvodů Důvod změny : 1. Nebylo začleněno v základním rozpočtu POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení / Původně Nebylo začleněno v základním rozpočtu Nové řešení Výměna a oprava hromosvodů VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY: / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet / <table border="0"> <tr> <td>Připočet :</td> <td>16 121,67</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Odpočet :</td> <td></td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Rozdíl ceny :</td> <td>16 121,67</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Původní cena díla dle SOD:</td> <td>4 097 973,00</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Nová cena díla:</td> <td>4 114 094,67</td> <td>Kč</td> </tr> </table>				Připočet :	16 121,67	Kč	Odpočet :		Kč	Rozdíl ceny :	16 121,67	Kč	Původní cena díla dle SOD:	4 097 973,00	Kč	Nová cena díla:	4 114 094,67	Kč
Připočet :	16 121,67	Kč																
Odpočet :		Kč																
Rozdíl ceny :	16 121,67	Kč																
Původní cena díla dle SOD:	4 097 973,00	Kč																
Nová cena díla:	4 114 094,67	Kč																
Odsouhlasil a potvrdil: Zástupce investora Mgr. Tomáš Nový Podpis a razítko:  m: 06-05-2021 TDI stavby: Tomáš Korálek Podpis a razítko:  m: A0 stavby: Podpis a razítko:  m: Zástupce Zhotovitele: Ing. Jana Nováková Podpis a razítko:  m:																		
Toto Oznámení změny-Změnový list nesmí být považován za Povolení změny. Na základě potvrzení Změnového listu bude vystaven Pokyn ke změně pokrývající daný rozsah prací a po jeho potvrzení budou práce zahájeny.																		
POKYN KE ZMĚNĚ :		Číslo :	12															
V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo vydávám pokyn, abyste provedli následující změnu prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu:																		
Změna ceny v Kč:	16 121,67	Nový termín dokončení:	dle SOD															
Zodpovědný zástupce objednatele: jméno: Mgr. Tomáš Nový podpis a razítko: Datum:																		
Zodpovědný zástupce zhotovitele: jméno: Ing. Jana Nováková podpis a razítko: Datum:																		
Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny a objednatel se zavazuje tyto práce uhradit na základě provedeného rozsahu. Tento změnový list je současně závaznou objednávkou uvedených prací.																		

Vydání čís.:	1	Změna čís.:	1	Výtisk čís.:	1	Strana čís.:	1 ze 2
Initiátor změny:	Zhotovitel	Dopad na termín dokončení:	ANO	Dopad na projekt:	NE		





Rozdělovník: 2 x objednatel, 2 x zhotovitel

Změnový list č: 12						
Výměna oken a oprava fasád na objektech nám. 14. října 1381/4 a Preslova 553/4 - budova nám.14. Října 4						
Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena
Cena						
Přípočty+odpočty						
		PSV				16 121,67
741		Uzemnění a hromosvod				14 845,00
	vlastní	Demontáž hromosvodu		bm	25,00	95,00
	vlastní	Oprava omítky po kotvení hromosvodu		kpl	14,00	180,00
	vlastní	Výměna svodu - vodič AlMgSi 8mm		bm	25,00	240,00
	vlastní	Vyrovnání vodiče svodu		bm	50,00	49,00
	vlastní	Revize hromosvodů		kpl	1,00	1 500,00
						1 500,00
	VRN	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				1 276,67
		Mimostaveništní doprava		%	3,00	148,45
		Zařízení staveniště		%	1,60	148,45
		Provoz investora		%	1,80	148,45
		Silniční provoz		%	2,20	148,45
						326,59

Zhotovitel: Trustav s.r.o. K Popelce 2399/4, Praha 5	Změnový list	Číslo dokumentu : 1
		Počet příloh : 1
		Učinnost od : 14.08.2020

NÁZEV STAVBY

Výměna oken a oprava fasád na objektech nám. 14. října 1381/4 a Preslova 553/4 - budova nám.14. Října 4

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST : Doplnění omítek ostění k rámu okna		Číslo : 13	31															
(méněpráce nebo vícepráce)																		
Komu :	Tomáš Korálek	Od :	Ing. Jana Nováková															
Odesláno :	Poštou :	E-mail :	Osobně : X															
Datum :	07.04.2021																	
Předmět změny : 1. Doplnění omítek ostění k rámu okna Důvod změny : 1. Nebylo začleněno v základním rozpočtu POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení / Původně Nebylo začleněno v základním rozpočtu Nové řešení Doplnění omítek ostění k rámu okna VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY : / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet / <table border="0"> <tr> <td>Připočet :</td> <td>53 257,22</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Odpočet :</td> <td></td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Rozdíl ceny :</td> <td>53 257,22</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Původní cena díla dle SOD:</td> <td>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nová cena díla:</td> <td>4</td> <td></td> </tr> </table>				Připočet :	53 257,22	Kč	Odpočet :		Kč	Rozdíl ceny :	53 257,22	Kč	Původní cena díla dle SOD:	4		Nová cena díla:	4	
Připočet :	53 257,22	Kč																
Odpočet :		Kč																
Rozdíl ceny :	53 257,22	Kč																
Původní cena díla dle SOD:	4																	
Nová cena díla:	4																	
Osouhlasil a potvrdil: Zástupce investora: Mgr. Tomáš Nový Podpis:  Datum: 06-05-2021 TDI stavby: Tomáš Korálek Podpis:  Datum: AD stavby: Podpis:  Datum: Zástupce Zhotovitele: Ing. Jana Nováková Podpis:  Datum:																		
Toto Oznámení změny-Změnový list nesmí být považován za Pokyn ke změně, jedná se pouze o Návrh na ocenění změny. Na základě potvrzení Změnového listu bude vystaven Pokyn ke změně pokrývající daný rozsah prací a po jeho potvrzení budou práce zahájeny.																		
POKYN KE ZMĚNĚ :		Číslo :	13															
V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo vydáváme pokyn, abyste provedli následující změny prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu: Změna ceny v Kč: 53 257,22 Nový termín dokončení: dle SOD Zodpovědný zástupce objednatele: jméno: Mgr. Tomáš Nový podpis a razítko: Datum: Zodpovědný zástupce zhotovitele: jméno: Ing. Jana Nováková podpis a razítko: Datum:																		
Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny a objednatel se zavazuje tyto práce uhradit na základě provedeného rozsahu. Tento změnový list je současně závaznou objednávkou uvedených prací.																		
Vydání čís.:	1	Změna čís.:	1															
Výtisk čís.:	1	Strana čís.:	1 ze 2															
Initiátor změny:	Zhotovitel	Dopad na termín dokončení:	ANO															
		Dopad na projekt:	NE															
Rozdělovník : 2 x objednatel, 2 x zhotovitel																		

Změnový list č:							13
Výměna oken a oprava fasád na objektech nám. 14. října 1381/4 a Preslova 553/4 - budova nám.14. Října 4							
Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Přípočty+odpočty							
		HSV					53 257,22
	6	006: Úpravy povrchu					49 039,80
	vlastní	Doplnění omítek ostění k rámu okna		bm	521,70	94,00	49 039,80
	VRN	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady					4 217,42
		Mimostaveništní doprava		%	3,00	490,40	1 471,19
		Zařízení staveniště		%	1,60	490,40	784,64
		Provoz investora		%	1,80	490,40	882,72
		Silniční provoz		%	2,20	490,40	1 078,88

Zhotovitel: Trustav s.r.o. K Popelce 2399/4, Praha 5		Číslo dokumentu : 1
		Počet příloh : 2
	Změnový list	Účinnost od : 14.08.2020

NÁZEV STAVBY

Výměna oken a oprava fasád na objektech nám. 14. Října 1381/4 a Preslova 553/4 - budova nám.14. Října 4

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST : Penetrační nátěr omítek		Číslo : 14 32															
Komu: Tomáš Korálek	Od: Ing. Jana Nováková	Datum: 07.04.2021															
Odesláno: Poštou	E-mail:	Osobně: X															
Předmět změny : 1. Penetrační nátěr omítky Důvod změny : 1. Nebylo začleněno v základním rozpočtu POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení / Původně Nebylo začleněno v základním rozpočtu Nové řešení Penetrační nátěr omítky pro sjednocení savosti povrchu omítek VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY: / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet / <table border="1"> <tr> <td>Přípočet :</td> <td>121 694,53</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Odpočet :</td> <td></td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Rozdíl ceny :</td> <td>121 694,53</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Původní cena díla dle SOD:</td> <td>4 097 973,00</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Nová cena díla:</td> <td>4 219 667,53</td> <td>Kč</td> </tr> </table>			Přípočet :	121 694,53	Kč	Odpočet :		Kč	Rozdíl ceny :	121 694,53	Kč	Původní cena díla dle SOD:	4 097 973,00	Kč	Nová cena díla:	4 219 667,53	Kč
Přípočet :	121 694,53	Kč															
Odpočet :		Kč															
Rozdíl ceny :	121 694,53	Kč															
Původní cena díla dle SOD:	4 097 973,00	Kč															
Nová cena díla:	4 219 667,53	Kč															
Odsouhlasil a potvrdil: Zástupce investora: Mgr. Tomáš Nový Datum: 06-05-2021 TDI stavby: Tomáš Korálek Datum: AD stavby: Datum: Zástupce Zhotovitele: Ing. Jana Nováková Datum:																	
Toto Oznámení změny-Změnový list nesmí být považován za Pokyn ke změně, jedná se pouze o návrh na ocenění změny. Na základě potvrzení Změnového listu bude vystaven Pokyn ke změně pokrývající daný rozsah prací a po jeho potvrzení budou práce zahájeny.																	
POKYN KE ZMĚNĚ :		Číslo : 14															
V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo vydáváme pokyn, abyste provedli následující změnu prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu: Změna ceny v Kč: 121 694,53 Nový termín dokončení: dle SOD Zodpovědný zástupce objednatele: jméno: Mgr. Tomáš Nový podpis a razítko: Datum: Zodpovědný zástupce zhotovitele: jméno: Ing. Jana Nováková podpis a razítko: Datum:																	
Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny a objednatel se zavazuje tyto práce uhradit na základě provedeného rozsahu. Tento změnový list je součástí závaznou objednávkou uvedených prací.																	
Vydání čis.: 1	Změna čis.: 1	Výtisk čis.: 1															
Strana čis.: 1 ze 2																	
Initiátor změny: Zhotovitel	Dopad na termín dokončení: ANO	Dopad na projekt: NE															
Rozdělovník: 2 x objednatel, 2 x zhotovitel																	

Změnový list č:							14
Výměna oken a oprava fasád na objektech nám. 14. října 1381/4 a Preslova 553/4 - budova nám.14. Října 4							
Pof.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Přípočty+odpočty							
		HSV					121 694,53
	7	783: Nátěry					112 057,58
	783823187	Penetrační nátěr omítek		m2	2 114,29	53,00	112 057,58
	VRN	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady					9 636,95
		Mimostaveništní doprava		%	3,00	1 120,58	3 361,73
		Zařízení staveniště		%	1,60	1 120,58	1 792,92
		Provoz investora		%	1,80	1 120,58	2 017,04
		Silniční provoz		%	2,20	1 120,58	2 465,27

Akce: Úřad městské části Praha 5

náměstí 14. října 1381/4,

Praha 5 – Smíchov

ITAR s.r.o.

p. Passer, p. Kadlec

Věc: technologie nátěru: dvorní a uliční fasáda

Popis podkladu:

Stará omítka se srašujícím nátěrem, četné lokální vysprávkky prasklin a dožilé omítky. Vzhledem k rozdílné savosti staré omítky a vysprávek doporučuji fasádu dvorní i uliční před nátěrem celoplošně zpevnit a sjednotit savost materiálem **KEIM Soldalit Fixativ**. Tímto krokem se rovněž zamezí nežádoucímu srašování starého nátěru.

Technologie nátěru:

1. Celoplošná penetrace materiálem **KEIM Soldalit Fixativ** neředěný
2. 1. nátěr barvou **KEIM Soldalit** ředěný 15% **KEIM Soldalitem**
3. Finální nátěr **KEIM Soldalit** ředěný 5% **KEIM Soldalitem**

V Praze 1.3.2021

Pavel



Zhotovitel: Trustav s.r.o. K Popelce 2399/4, Praha 5	Změnový list	Číslo dokumentu : 1 Počet příloh : 2 Účinnost od : 14.08.2020
--	--------------	---

NÁZEV STAVBY

Výměna oken a oprava fasád na objektech nám. 14. Října 1381/4 a Preslova 553/4 - budova nám.14. Října 4

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST : Demontáž ochranných sítí proti holubům		Číslo : -15	33																											
(méněpráce nebo vícepráce)																														
Komu:	Tomáš Korálek	Od:	Ing. Jana Nováková																											
Odesláno:	Poštou	E-mail:	Osobně: X																											
Datum:		07.04.2021																												
Předmět změny : 1. Demontáž ochranných sítí proti holubům Důvod změny : 1. Nebylo začleněno v základním rozpočtu POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení / Původně Nebylo začleněno v základním rozpočtu Nové řešení Demontáž ochranných sítí proti holubům VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY: / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet / <table border="1"> <tr> <td>Přípočet :</td> <td>2 948,49</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Odpočet :</td> <td></td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Rozdíl ceny :</td> <td>2 948,49</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Původní cena díla dle SOD:</td> <td>4 097 973,00</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Nová cena díla:</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> Odsouhlasil a potvrdil: Zástupce investora Mgr. Tomáš Nový Podp. Datum: 06-05-2021 TDI stavby: Tomáš Korálek Podp. Datum: AD stavby: Podp. Datum: Zástupce Zhotovitele Ing. Jana Nováková Podp. Datum: Toto Oznámení změny-Změnový list nesmí být považován za součást projektu. Na základě potvrzení Změnového listu bude vystaven Pokyn ke změně pokrývající daný rozsah prací a po jeho potvrzení budou práce zahájeny. POKYN KE ZMĚNĚ : Číslo : 15 V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo vydáváme pokyn, abyste provedli následující změnu prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu Změna ceny v Kč 2 948,49 Nový termín dokončení: dle SOD Zodpovědný zástupce objednatele: Jméno: Mgr. Tomáš Nový podpis a razítko: Datum: Zodpovědný zástupce zhotovitele: Jméno: Ing. Jana Nováková podpis a razítko: Datum: Pe potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny a objednatel se zavazuje tyto práce uhradit na základě provedeného rozsahu. Tento změnový list je součástí závaznou objednávkou uvedených prací. <table border="1"> <tr> <td>Vydání čís.: 1</td> <td>Změna čís.: 1</td> <td>Výtisk čís.: 1</td> <td>Strana čís.: 1 z 2</td> </tr> <tr> <td>Initiátor změny:</td> <td>Zhotovitel</td> <td>Dopad na termín dokončení:</td> <td>ANO</td> </tr> <tr> <td>Rozdělovník:</td> <td>2 x objednatel, 2 x zhotovitel</td> <td>Dopad na projekt:</td> <td>NE</td> </tr> </table>				Přípočet :	2 948,49	Kč	Odpočet :		Kč	Rozdíl ceny :	2 948,49	Kč	Původní cena díla dle SOD:	4 097 973,00	Kč	Nová cena díla:			Vydání čís.: 1	Změna čís.: 1	Výtisk čís.: 1	Strana čís.: 1 z 2	Initiátor změny:	Zhotovitel	Dopad na termín dokončení:	ANO	Rozdělovník:	2 x objednatel, 2 x zhotovitel	Dopad na projekt:	NE
Přípočet :	2 948,49	Kč																												
Odpočet :		Kč																												
Rozdíl ceny :	2 948,49	Kč																												
Původní cena díla dle SOD:	4 097 973,00	Kč																												
Nová cena díla:																														
Vydání čís.: 1	Změna čís.: 1	Výtisk čís.: 1	Strana čís.: 1 z 2																											
Initiátor změny:	Zhotovitel	Dopad na termín dokončení:	ANO																											
Rozdělovník:	2 x objednatel, 2 x zhotovitel	Dopad na projekt:	NE																											

Změnový list č:							15
Výměna oken a oprava fasád na objektech nám. 14. října 1381/4 a Preslova 553/4 - budova nám.14. Října 4							
Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Přípočty+odpočty							
		HSV					2 948,49
6		625: Úprava povrchů vnějších					2 715,00
	783823187	Demontáž ochranných sítí proti holubům vč kotvicích prvků	kpl	5,00	186,00		930,00
	vlastní	Oprava omítky po kotvení sítí	ks	85,00	21,00		1 785,00
	VRN	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady					233,49
		Mimostaveništní doprava	%	3,00	27,15		81,45
		Zařízení staveniště	%	1,60	27,15		43,44
		Provoz investorů	%	1,80	27,15		48,87
		Silniční provoz	%	2,20	27,15		59,73

Akce: Úřad městské části Praha 5

náměstí 14. Hřna 1381/4,

Praha 5 – Smíchov

ITAR s.r.o.

p. Passer, p. Kadlec

Věc: technologie nátěru: dvorní a uliční fasáda

Popis podkladu:


Stará omítka se sprašujícím nátěrem, četné lokální vysprávkky prasklín a dožilé omítky. Vzhledem k rozdílné savosti staré omítky a vysprávek doporučuji fasádu dvorní i uliční před nátěrem celoplošně zpevnit a sjednotit savost materiálem KEIM Soldalit Fixativ. Tímto krokem se rovněž zamezí nežádoucímu sprašování starého nátěru.

Technologie nátěru:

1. Celoplošná penetrace materiálem KEIM Soldalit Fixativ nefeděný
2. 1. nátěr barvou KEIM Soldalit ředěný 15% KEIM Soldalitem
3. Finální nátěr KEIM Soldalit ředěný 5% KEIM Soldalitem

V Praze 1.3.2021

Pavel



Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Přípočty+odpočty							
		PSV					14 791,32
	741	Uzemnění a hromosvod					13 620,00
	vlastní	Demontáž hromosvodu	bm	25,00	95,00		2 375,00
	vlastní	Oprava omítky po kotvení hromosvodu	kpl	14,00	180,00		2 520,00
	vlastní	Výměna svodu - vodič AlMgSi 8mm	bm	25,00	240,00		6 000,00
	vlastní	Vyrovnání vodiče svodu	bm	25,00	49,00		1 225,00
	vlastní	Revize hromosvodů	kpl	1,00	1 500,00		1 500,00
	VRN	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady					1 171,32
		Mimostaveništní doprava	%	3,00	136,20		408,60
		Zařízení staveniště	%	1,60	136,20		217,92
		Provoz investora	%	1,80	136,20		245,16
		Silniční provoz	%	2,20	136,20		299,64

Zhotovitel:		Číslo dokumentu:	1
Trustav s.r.o. - K Popelce 2399/4, Praha 5		Počet příloh:	2
	Změnový list	Účinnost od:	14.08.2020

NÁZEV STAVBY	Výměna oken a oprava fasád na objektech nám. 14. října 1381/4 a Preslova 553/4 - budova 553/4
--------------	---

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST : Oprava přívodního kabelu k veřejnému osvětlení		Číslo :	11	35															
(méněpráce nebo vícepráce)																			
Komu:	Tomáš Korálek	Od:	Ing. Jana Nováková	Datum:															
Odesláno:	Poštou:	E-mail:	Osobně:	X															
Kurýr:																			
Předmět změny : 1. Oprava přívodního kabelu k veřejnému osvětlení Důvod změny : 1. Nebylo začleněno v základním rozpočtu, požadavek investora POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení / Původně Nebylo začleněno v základním rozpočtu Nové řešení Oprava přívodního kabelu k veřejnému osvětlení VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY: / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet / <table border="1"> <tr> <td>Přípočet :</td> <td>7 452,13</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Odpočet :</td> <td></td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Rozdíl ceny :</td> <td>7 452,13</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Původní cena díla dle SOD:</td> <td>2 399 124,00</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Nová cena díla:</td> <td>2 406 576,13</td> <td>Kč</td> </tr> </table> Odsouhlasil a potvrdil: Zástupce investora Mgr. Tomáš Nový Podpis a razítko Datum: 06-05-2021 TDI stavby: Tomáš Korálek Podpis a razítko Datum: AD stavby: Podpis a razítko Datum: Zástupce Zhotovitele: Ing. Jana Nováková Podpis a razítko Datum: Toto Oznámení změny Změnový list nesmí být považován za Pokyn ke změně, je pouze podnět k novému ocenění změny. Na základě potvrzení Změnového listu bude vystaven Pokyn ke změně pokrývající daný rozsah prací a po jeho potvrzení budou práce zahájeny. POKYN KE ZMĚNĚ : Číslo : 11 V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo <u>vydáváme pokyn, abyste provedli následující změnu</u> prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu: Změna ceny v Kč: 7 452,13 Nový termín dokončení: dle SOD Zodpovědný zástupce objednatele: Jméno: Mgr. Tomáš Nový podpis a razítko Datum: Zodpovědný zástupce zhotovitele: Jméno: Ing. Jana Nováková podpis a razítko Datum: Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny a objednatel se zavazuje tyto práce uhradit na základě provedeného rozsahu. Tento změnový list je součástí závaznou objednávkou uvedených prací.					Přípočet :	7 452,13	Kč	Odpočet :		Kč	Rozdíl ceny :	7 452,13	Kč	Původní cena díla dle SOD:	2 399 124,00	Kč	Nová cena díla:	2 406 576,13	Kč
Přípočet :	7 452,13	Kč																	
Odpočet :		Kč																	
Rozdíl ceny :	7 452,13	Kč																	
Původní cena díla dle SOD:	2 399 124,00	Kč																	
Nová cena díla:	2 406 576,13	Kč																	
Vydání čís.:	1	Změna čís.:	1	Výtisk čís.:	1	Strana čís.:	1 ze 2												
Initiátor změny:	Zhotovitel	Dopad na termín dokončení:	ANO	Dopad na projekt:	NE														
Rozdělovník: 2 x objednatel, 2 x zhotovitel																			

Změnový list č:							11
Výměna oken a oprava fasád na objektech nám. 14. října 1381/4 a Preslova 553/4 - budova 553/4							
Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Přípočty+odpočty							
		PSV					7 452,13
	741	Elektroinstalace					6 385,00
	vlastní	Úprava přívodního kabelu k osvětlení	kpl	1,00	3 750,00		3 750,00
	vlastní	Dodávka a montáž halogenu nad vstupem do budovy z ulice Preslova vč. dopojení všech el. přívodů	kpl	2,00	890,00		1 780,00
	vlastní	Demontáž a zpětná montáž reklamních tabulí	kpl	3,00	285,00		855,00
		HSV					
	974	Prorážení otvorů a ostatní práce					477,00
	974031139	Vysekání drážky pro přívodní kabel k veř. osvětlení	bm	1,00	165,00		165,00
	460710032	Začištění omítky po montáži kabelu	bm	1,00	312,00		312,00
	VRN	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady					590,13
		Mimostaveništní doprava	%	3,00	68,62		205,86
		Zařízení staveniště	%	1,60	68,62		109,79
		Provoz investora	%	1,80	68,62		123,52
		Silniční provoz	%	2,20	68,62		150,96

Výměna oken a oprava fasád na objektech nám. 14. října 1381/4 a Preslova 553/4 - budova nám.14. Října 4

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST : Změna rozsahu opravy klempířských prvků				Číslo : 16		36	
(méněpráce nebo vícepráce)							
Komtu	Tomáš Korálek		Od.	Ing. Jana Nováková		Datum	4.5.2021
Udesláno:	Poštou		E-mail:		Osobně	X	Kurýr
Předmět změny : 1 Změna rozsahu opravy klempířských prvků							
Důvod změny : 1							
POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení / Původně Nové řešení							
VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY : / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet /							
Připočet :		182 331,93	Kč				
Odpočet :			Kč				
Rozdíl ceny :		-182 331,93	Kč				
Původní cena díla dle SOD:		4 097 973,00	Kč				
Nová cena díla:		3 915 641,07	Kč				
Odsouhlasil a potvrdil: Zástupce investora Mgr. Tomáš Nový Podpis:				06-05-2021			
TDI stavby Tomáš Korálek Podpis:							
AD stavby Podpis:							
Zástupce Zhotovitele Ing. Jana Nováková Podpis:							
Toto <u>Oznámení změny</u> - <u>Změnový list</u> nesmí být považován za <u>Pokyn ke změně</u> , jedná se pouze o návrh na osazení změny. Na základě potvrzení <u>Změnového listu</u> bude vystaven <u>Pokyn ke změně</u> pokrývající daný rozsah prací a po jeho potvrzení budou práce zahájeny.							
POKYN KE ZMĚNĚ :				Číslo : 15			
V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo <u>vydáváme pokyn, abyste provedli následující změny</u> prováděného díla dle výše uvedeného <u>Oznámení změny</u> - <u>Změnového listu</u> :							
Změna ceny v Kč:		-182 331,93	Nový termín dokončení		dle SOD		
Zodpovědný zástupce objednatele Jméno Mgr. Tomáš Nový podpis a razítko Datum							
Zodpovědný zástupce zhotovitele Jméno Ing. Jana Nováková podpis a razítko Datum							
Po potvrzení tohoto <u>Pokynu ke změně</u> , pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny a objednatel se zavazuje tyto práce uhradit na základě provedeného rozsahu. Tento <u>změnový list</u> je současně závaznou objednávkou uvedených prací.							
Vydání čís	1	Změna čís	1	Výtisk čís	1	Strana čís	1 ze 2
Initiator změny	Zhotovitel	Dopad na termín dokončení:		ANO	Dopad na projekt		NE

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Přípočty+odpočty							
		PSV					-182 331,93
	764	Klempířské prvky					-166 693,12
1		764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	-27,000	55,000	-1 485,00
2		764004811	Demontáž nadřímsového žlabu do suti	m	-57,000	55,000	-3 135,00
3		764004821	Demontáž nástřešního žlabu do suti	m	-27,784	55,000	-1 528,12
4		764541303	Žlab podokapní půlkruhový z FeZn lesklého plechu rš 250 mm včetně nátěru (barva bude určena zástupci NPÚ)	m	-14,500	1 450,000	-21 025,00
5		764541304	Žlab podokapní půlkruhový z FeZn lesklého plechu rš 280 mm včetně nátěru (barva bude určena zástupci NPÚ)	m	-52,000	1 660,000	-86 320,00
6		764547409	Dilatace žlabů z TiZn plechu dilatačního vložení pásu s pryžovou vložkou rš 800 mm	m	-28,000	1 900,000	-53 200,00
		767	Konstrukce zámečnické				-1 200,00
7		767662R05	kamera-demontáž, dočasná montáž na lešení a zpětná montáž po dokončení včetně zapojení	ks	-1,000	1 200,00	-1 200,00
		VRN	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				-14 438,81
8			Mimostaveništní doprava	%	3,00	-1 678,93	-5 036,79
9			Zařízení staveniště	%	1,60	-1 678,93	-2 686,29
10			Provoz investora	%	1,80	-1 678,93	-3 022,08
11			Silniční provoz	%	2,20	-1 678,93	-3 693,65

Zhotovitel Trustav s.r.o. - K Popelce 2399/4, Praha 5	Číslo dokumentu 1
Změnový list	Počet příloh 1
	Učinnost od 14.8.2020

NÁZEV STAVBY

Výměna oken a oprava fasád na objektech nám. 14. října 1381/4 a Preslova 553/4 - budova 553/4

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST : Změna rozsahu opravy klempířských prvků		Číslo : 12 37															
(méněpráce nebo vícepráce)																	
Komu: Tomáš Korálek	Od: Ing. Jana Nováková	Datum: 4.5.2021															
Odesláno: Poštou	E-mail:	Osobně: X Kuryr:															
Předmět změny : 1 Změna rozsahu opravy klempířských prvků Důvod změny : 1																	
POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení / Původně Nové řešení																	
VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY: / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet / <table border="0"> <tr> <td>Připočet :</td> <td>1 726,20</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Odpočet :</td> <td></td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Rozdíl ceny :</td> <td>-1 726,20</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Původní cena díla dle SOD:</td> <td>2 399 124,00</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Nová cena díla:</td> <td>2 397 397,80</td> <td>Kč</td> </tr> </table>			Připočet :	1 726,20	Kč	Odpočet :		Kč	Rozdíl ceny :	-1 726,20	Kč	Původní cena díla dle SOD:	2 399 124,00	Kč	Nová cena díla:	2 397 397,80	Kč
Připočet :	1 726,20	Kč															
Odpočet :		Kč															
Rozdíl ceny :	-1 726,20	Kč															
Původní cena díla dle SOD:	2 399 124,00	Kč															
Nová cena díla:	2 397 397,80	Kč															
Odsouhlasil a potvrdil: Zástupce investora Mgr. Tomáš Nový Podp. 06-05-2021 TDI stavby Tomáš Korálek Podp. AD stavby: Podp. Zástupce Zhotovitele: Ing. Jana Nováková Podp.																	
Toto Oznámení změny - Změnový list nesmí být považován za souhlas s provedením změn. Na základě potvrzení Změnového listu bude vystaven Pokyn ke změně pokrývající daný rozsah prací a po jeho potvrzení budou práce zahájeny.																	
POKYN KE ZMĚNĚ : Číslo : 12																	
V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo vydáváme pokyn, abyste provedli následující změnu prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu:																	
Změna ceny v Kč	-1 726,20	Nový termín dokončení dle SOD															
Zodpovědný zástupce objednatele: Jméno Mgr. Tomáš Nový podpis a razítko Datum Zodpovědný zástupce zhotovitele: Jméno Ing. Jana Nováková podpis a razítko Datum																	
Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny a objednatel se zavazuje tyto práce uhradit na základě provedeného rozsahu. Tento změnový list je součástí závaznou objednávkou uvedených prací.																	

Vydání čís. 1	Změna čís. 1	Výtisk čís. 1	Strana čís. 1 ze 2
Initiátor změny	Zhotovitel	Dopad na termín dokončení	ANO
Rozdělovník 2 x objednatel 2 x zhotovitel		Dopad na projekt	NE

Změnový list č:							12
Výměna oken a oprava fasád na objektech nám. 14. října 1381/4 a Preslova 553/4 - budova 553/4							
Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Přípočty+odpočty							
			PSV				-1 726,20
	764		Konstrukce klempířské				-1 589,50
1		764004811	Demontáž nadřímsového žlabu do suti	m	-28,900	55,000	-1 589,50
	VRN		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				-136,70
2			Mimostaveništní doprava	%	3,00	-15,90	-47,69
3			Zařízení staveniště	%	1,60	-15,90	-25,43
4			Provoz investora	%	1,80	-15,90	-28,61
5			Silniční provoz	%	2,20	-15,90	-34,97

Zhotovitel: Trustav s.r.o. K Popelce 2399/4, Praha 5	Změnový list - okna - č.14	Číslo dokumentu: 1
		Počet originálů: 1
		Učinnost od:

NÁZEV STAVBY

Výměna oken a oprava fasád na objektech nám. 14. října 1381/4 a Preslova 553/4 - budova 553/4 - Budova nám.14.října

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST :						Číslo : 38										
(menší práce nebo vícepráce)																
Komu :	Tomáš Korálek	Od :	Ing. Jana Nováková	Datum :	2.12.2020											
Odesláno :	Poštou :	E-mail :	X	Osobně :	X	Kurýr :										
Předmět změny : 1. Odečet položek, které jsou duplicitně zahrnuty ve výkazech výměr pro opravu fasády Nebylo provedena výměna v plné výměře dle PD pouze 50% Důvod změny : 1. Duplicitní fakturace a montáž nového obložení oken																
POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení / Původně řešeno ve výkazu pro výměnu oken a i ve výkazu pro opravu fasády Nové řešení : položky ve výkazech oken nebudou fakturovány a budou odečteny z ceny díla																
VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY : / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet / <table border="0"> <tr> <td>Připočet :</td> <td></td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Odpočet :</td> <td>146 914,40</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Rozdíl ceny :</td> <td>146 914,40</td> <td>Kč</td> </tr> </table>								Připočet :		Kč	Odpočet :	146 914,40	Kč	Rozdíl ceny :	146 914,40	Kč
Připočet :		Kč														
Odpočet :	146 914,40	Kč														
Rozdíl ceny :	146 914,40	Kč														
Odsouhlasil a potvrdil: Zástupce investora: Mgr. Tomáš Nový Podpis a razítko: Mgr. Tomáš Nový TDI stavby: Tomáš Korálek Podpis: [redacted] AD stavby: Ing. arch. Zuzana Brunclíková Podpis: [redacted] Zástupce Zhotovitele: Jan Šrový Podpis: [redacted]																
Toto Oznámení změny - Změnový list nesmí být považován za Podpis změny. Na základě potvrzení Změnového listu bude vystaven Pokyn ke změně pokrývající dle požadavků.																
POKYN KE ZMĚNĚ :						Číslo : 1										
V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo <u>vydávám pokyn, abyste provedli následující změnu</u> prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu: Změna ceny v Kč: 146 914,40 Nový termín dokončení: dle SOD Zodpovědný zástupce objednatel: Jméno: Mgr. Tomáš Nový podpis a razítko: Datum: Zodpovědný zástupce zhotovitele: Jméno: Jméno podpis a razítko: Datum: Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny a objednatel se zavazuje tyto práce uhradit na základě provedeného rozsahu. Tento změnový list je současně závaznou objednávkou uvedených prací.																
Vydání čís.:	1	Změna čís.:	1	Výtisk čís.:	1	Strana čís.:	1 ze 2									
(Iniciál změny)		Objednatel		Dopad na termín dokončení:	NE	Dopad na projekt	NE									

PRÍLOHA č. 1

114

Soupis prací

S: Výměna oken - Fasáda I						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 764		Konstrukce klempířské				7 045,59
25	764410220RT2	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, řs. 145 mm	m	13,07500	240,00	3 138,00
26	764410230RT2	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, řs. 190 mm	m	6,60000	250,00	1 650,00
27	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů řs. od 100 do 330 mm vč. likvidace ve sběrném dvoře	m	19,67500	50,00	983,75
28	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,10230	12 452,00	1 273,84
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				10 093,04
54	767631800R00	Demontáž oken pro beztmelé zasklení, vč. zasklení, vč. likvidace ve sběrném dvoře	m2	18,76970	50,00	938,49
55	767662120RT1	Montáž mříží pevných vč. demontáže	m2	12,54000	299,00	3 749,46
56	42973101R	Mříž pro okno 1100/1900mm -očištění od koroze, nátěr a doplnění ve spodní části	m2	12,54000	324,00	4 062,96
57	998767103R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	1,07028	1 254,00	1 342,13
Díl: 783		Nátěry				6 162,52
58	783522000R00	Nátěr syntet. klempířských konstrukcí Z + 2x	m2	6,29975	125,00	787,47
59	783522900R00	Údržba, nátěr syntet. klempíř. konstr. Z + 2x	m2	21,50020	250,00	5 375,05
Díl: 784		Malby				10 544,47
60	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková, pod malbu 1x -stěny	m2	28,50470	19,00	541,59
61	784195212RT3	Malba 2x otěruvzd. paropropust. 1bar M380, obvod, b. bílá, vč. penetrace	m	139,85745	65,00	9 090,73
62	784452471R00	Malba 2x disp. otěruvzd. paropropust. 1bar M380, stěny, b. bílá	m2	28,50470	32,00	912,15
Celkem bez DPH						33 845,62



2/4

Soupis prací

S:	Výměna oken - Fasáda II						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl: 764		Konstrukce klempířské				8 514,38	
24	764410220RT2	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš. 145 mm	m	14,83000	240,00	3 559,20	RTS II / 2019
25	764410230RT2	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš. 190 mm	m	8,80000	250,00	2 200,00	RTS II / 2019
26	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš. od 100 do 330 mm vč. likvidace ve sběrném dvoře	m	23,63000	50,00	1 181,50	RTS II / 2019
27	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,12638	12 452,00	1 573,68	RTS II / 2019
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				12 196,13	
47	767631800R00	Demontáž oken pro beztimelé zasklení, vč. zasklení, vč. likvidace ve sběrném dvoře	m2	26,88760	50,00	1 344,38	RTS II / 2019
48	767662120RT1	Montáž mříží pevných vč. demontáže	m2	16,72000	299,00	4 999,28	RTS II / 2019
49	42973101R	Mříž pro okna - očištění od koroze, nátěr a doplnění ve spodní části	m2	12,54000	324,00	4 062,96	CS VLASTNÍ
50	998767103R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	1,42704	1 254,00	1 789,51	RTS II / 2019
Díl: 783		Nátěry				6 690,51	
51	783522000R00	Nátěr syntet. klempířských konstrukcí Z + 2x	m2	7,64470	125,00	955,59	RTS II / 2019
52	783522900R00	Údržba, nátěr syntet. klempíř. konstr. Z + 2x	m2	22,93970	250,00	5 734,93	RTS II / 2019
Díl: 784		Malby				11 871,53	
53	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková, pod malbu 1x - stěny	m2	21,59515	19,00	410,31	RTS II / 2019
54	784195212RT3	Malba 2x otěruvzd. paropropust. 1bar M380, obvod b. bílá, vč. penetrace	m	165,69500	65,00	10 770,18	RTS II / 2019
55	784452471R00	Malba 2x disp. otěruvzd. paropropust. 1bar M380, stěny b. bílá	m2	21,59515	32,00	691,04	RTS II / 2019
Celkem bez DPH						39 272,55	



34

Soupis prací

S:	Výměna oken - Fasáda V						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl: 764		Konstrukce klempířské				14 668,38	
27	764410210RT0	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš. 80 mm	m	1,74000	240,00	417,60	RTS II / 2019
28	764410210RT1	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš. 90 mm	m	4,05000	250,00	1 012,50	RTS II / 2019
29	764410210RT2	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš. 100 mm	m	1,18000	260,00	306,80	RTS II / 2019
30	764410220RT2	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš. 140 mm	m	1,71000	270,00	461,70	RTS II / 2019
31	764410220RT3	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš. 145 mm	m	1,50500	280,00	421,40	RTS II / 2019
32	764410220RT4	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš. 160 mm	m	27,17000	300,00	8 151,00	RTS II / 2019
33	764410220RT5	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš. 170 mm	m	2,14000	310,00	663,40	RTS II / 2019
34	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš. od 100 do 330 mm vč. likvidace ve sběrném dvoře	m	39,49500	45,00	1 777,28	RTS II / 2019
35	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,11610	12 547,00	1 456,71	RTS II / 2019
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				16 228,43	
59	767662120RT1	Montáž mříží pevných vč. demontáže	m2	22,50180	299,00	6 728,04	RTS II / 2019
60	42973101R	Mříž pro okna - očištění od koroze, nátěr	m2	22,50180	324,00	7 290,58	CS VLASTNÍ
61	998767103R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	0,33753	6 547,00	2 209,81	RTS II / 2019
Díl: 783		Nátěry				5 303,96	
66	783522000R00	Nátěr syntet. klempířských konstrukcí Z + 2x	m2	11,58070	458,00	5 303,96	RTS II / 2019
Celkem bez DPH						36 200,77	



Soupis prací

Abstract

Zhotovitel Trustav s.r.o. K Popelce 2399/4, Praha 5	Změnový list - okna - č.15	Číslo dokumentu: 1
		Počet příloh: 1
		Učinnost od:

NÁZEV STAVBY

Výměna oken a oprava fasád na objektech nám. 14. října 1381/4 a Preslova 553/4 - budova 553/4 - Budova Preslova

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST :		Číslo: 39																		
(méněpráce nebo vícepráce)																				
Komu:	Tomáš Korálek	Od:	Ing. Jana Nováková																	
Odesláno:	Poštou:	E-mail:	X Osobně: X																	
			Datum: 2.12.2020																	
Předmět změny : 1. Odečet položek, které jsou duplicitně zahrnuty ve výkazech výměr pro opravu fasády Důvod změny : 1. Duplicitní fakturace POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení / Původné řešeno ve výkazu pro výměnu oken a i ve výkazu pro opravu fasády Nové řešení položky ve výkazech oken nebudou fakturovány a budou odečteny z ceny díla VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY: / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet / <table> <tr> <td>Přípočet:</td> <td></td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Odpočet:</td> <td>53 819,65</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Rozdíl ceny:</td> <td>53 819,65</td> <td>Kč</td> </tr> </table> Odsouhlasil a potvrdil: Zástupce investora: Mgr. Tomáš Nový Podpis a razítko: Mgr. Tomáš Nový TDI stavby: Tomáš Korálek AD stavby: Ing. arch. Zuzana Brunclík Zástupce Zhotovitele: Jan Syrový Toto Oznámení změny - Změnový list nesmí být považován za Pokyn ke změně, jedná se pouze o Návrh na ocenění změny. Na základě potvrzení Změnového listu bude vystaven Pokyn ke změně pokrývající daný rozsah prací a po jeho potvrzení budou práce zahájeny. POKYN KE ZMĚNĚ : Číslo: 1 V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo vydáváme pokyn, abyste provedli následující změnu prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu: Změna ceny v Kč: 53 819,65 Nový termín dokončení: dle SDD Zodpovědný zástupce objednatele: Jméno: Mgr. Tomáš Nový podpis a razítko: Datum: Zodpovědný zástupce zhotovitele: Jméno: Jméno podpis a razítko: Datum: Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny a objednatel se zavazuje tyto práce uhradit na základě provedeného rozsahu. Tento změnový list je současně závaznou objednávkou uvedených prací. <table border="1"> <tr> <td>Vydání čís.: 1</td> <td>Změna čís.: 1</td> <td>Výtisk čís.: 1</td> <td>Strana čís.: 1 ze 2</td> </tr> <tr> <td>Initiátor změny: Objednatel</td> <td>Dopad na termín dokončení: NE</td> <td>Dopad na projekt: NE</td> <td></td> </tr> </table>				Přípočet:		Kč	Odpočet:	53 819,65	Kč	Rozdíl ceny:	53 819,65	Kč	Vydání čís.: 1	Změna čís.: 1	Výtisk čís.: 1	Strana čís.: 1 ze 2	Initiátor změny: Objednatel	Dopad na termín dokončení: NE	Dopad na projekt: NE	
Přípočet:		Kč																		
Odpočet:	53 819,65	Kč																		
Rozdíl ceny:	53 819,65	Kč																		
Vydání čís.: 1	Změna čís.: 1	Výtisk čís.: 1	Strana čís.: 1 ze 2																	
Initiátor změny: Objednatel	Dopad na termín dokončení: NE	Dopad na projekt: NE																		

1/2

PRÍLOHA č. 1

Soupis prací


Výměna oken - Fasáda IV							
S:							
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl: 764	Konstrukce klempířské						
26	764410220RT3	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš. 150 mm	m	17,83500	240,00	7 813,62	RTS II / 2019
27	764410220RT4	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš. 160 mm	m	5,97000	250,00	1 492,50	RTS II / 2019
28	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš. od 100 do 330 mm vč. likvidace ve sběrném dvoře	m	23,80500	50,00	1 190,25	RTS II / 2019
29	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,06830	12 452,00	850,47	RTS II / 2019
Díl: 767	Konstrukce zámečnické						
47	767222110RT1	Montáž zábradlí ocelového vč. dodávky	m	8,28000	240,00	1 987,20	CS VLASTNÍ
48	767631800R00	Demontáž oken pro beztlmelé zasklení, vč. zasklení, vč. likvidace ve sběrném dvoře	m ²	2,08780	50,00	104,39	RTS II / 2019
49	767662120RT1	Montáž mříží pevných vč. demontáže	m ²	5,32060	299,00	1 590,86	RTS II / 2019
50	42973101R	Mříž pro okna - očištění od koroze, nátěr	m ²	5,32060	324,00	1 723,87	CS VLASTNÍ
51	767662190RT1	Demontáž mříží pevných vč. likvidace ve sběrném dvoře	m ²	12,20060	50,00	610,03	RTS II / 2019
52	998767103R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	0,33936	1 250,00	424,20	RTS II / 2019
Díl: 783	Nátěry						
57	783522000R00	Nátěr syntet. klempířských konstrukcí Z + 2x	m ²	7,26090	125,00	907,61	RTS II / 2019
58	783522900R00	Údržba, nátěr syntet. klempíř. konstr. Z + 2x	m ²	1,53000	250,00	382,50	RTS II / 2019
Celkem bez DPH						15 544,29	



2/2

Soupis prací

Výměna oken - Fasáda III									
S:									
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava		
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				35 214,31			
32	767662120RT1	Montáž mříží pevných vč.demontáže	m2	54,86720	299,00	16 405,29	RTS II / 2019		
33	42973101R	Mříž pro okna -očistění od koroze, nátěr a doplnění ve spodní části	m2	54,86720	324,00	17 776,97	CS VLASTNÍ		
34	998767103R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	0,82300	1 254,00	1 032,04	RTS II / 2019		
Díl:	783	Nátěry				3 061,05			
35	783522900R00	Údržba, nátěr syntet.klempíř.konstr.Z + 2x	m2	12,24420	250,00	3 061,05	RTS II / 2019		
Celkem bez DPH						38 275,36			



Zhotovitel: Trustav s.r.o. K Popelce 2399/4, Praha 5	Změnový list - okna - č.16	Číslo dokumentu : 1
		Počet příloh : 1
		Účinnost od :

NÁZEV STAVBY

Výměna oken a oprava fasád na objektech nám. 14. října 1381/4 a Preslova 553/4 - budova 553/4 - Budova nám.14.října


OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST :		Číslo : 40																						
(méně práce nebo více práce)																								
Komu:	Tomáš Korálek	Od:	Ing. Jana Nováková																					
Odesláno:	Poštou:	E-mail:	X																					
		Osobně:	X																					
		Kurýr:																						
Datum: 06.05.2021																								
Předmět změny : 1. Prodloužení ovládacích řetízků žaluzií v nadsvětlíku Důvod změny : 1. Požadavek investora POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení / Původně standardní dodání řetízku na délku žaluzie Nové řešení řetízek bude prodloužen o 800 mm oproti původnímu VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY: / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet / <table> <tr> <td>Přípočet :</td> <td>23 700,00</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Odpočet :</td> <td></td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Rozdíl ceny :</td> <td>23 700,00</td> <td>Kč</td> </tr> </table> Od souhlasil a potvrdil: Zástupce investora Mgr. Tomáš Nový Podpis a razítko Mgr. Tomáš Nový TDI stavby: Tomáš Korálek STIS stavby AD stavby: Ing. arch. Zuzana Brunclová Podpis a razítko Zástupce Zhotovitele: Jan Syrový Podpis a razítko Toto Oznámení změny - Změnový list nesmí být považován za Pokyn ke změně, je pouze návrh na ocenění změny. Na základě potvrzení Změnového listu bude vystaven Pokyn ke změně pokrývající daný rozsah prací a po jeho potvrzení budou práce zahájeny. POKYN KE ZMĚNĚ : Číslo : 1 V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo <u>vydávám pokyn, abyste provedli následující změnu</u> prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu: Změna ceny v Kč: 23 700,00 Nový termín dokončení: Zodpovědný zástupce objednatele: Jméno: Mgr. Tomáš Nový Podpis a razítko Datum: Zodpovědný zástupce zhotovitele: Jméno: Jméno Podpis a razítko Datum: Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny a objednatel se zavazuje tyto práce uhradit na základě provedeného rozsahu. Tento Změnový list je současně závaznou objednávkou uvedených prací. <table border="1"> <tr> <td>Vydání čísl.: 1</td> <td>Změna čísl.: 1</td> <td>Výtisk čísl.: 1</td> <td>Strana čísl.: 1 ze 2</td> </tr> <tr> <td>Iniciátor změny:</td> <td>Objednatel</td> <td>Dopad na termín dokončení:</td> <td>NE</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Dopad na projekt:</td> <td>NE</td> </tr> </table>				Přípočet :	23 700,00	Kč	Odpočet :		Kč	Rozdíl ceny :	23 700,00	Kč	Vydání čísl.: 1	Změna čísl.: 1	Výtisk čísl.: 1	Strana čísl.: 1 ze 2	Iniciátor změny:	Objednatel	Dopad na termín dokončení:	NE			Dopad na projekt:	NE
Přípočet :	23 700,00	Kč																						
Odpočet :		Kč																						
Rozdíl ceny :	23 700,00	Kč																						
Vydání čísl.: 1	Změna čísl.: 1	Výtisk čísl.: 1	Strana čísl.: 1 ze 2																					
Iniciátor změny:	Objednatel	Dopad na termín dokončení:	NE																					
		Dopad na projekt:	NE																					

Soupis prací

Výměna oken - Fasáda II							
S:							
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl:	786	Čalounické úpravy					
1	7862221R1	Prodloužení řetízku horizontální žaluzie o 800 mm nadsvětlikové žaluzie pozice - O1,O2,O3,O4,O5,O6,O7,O8,O9	kus	115,00000	150,00	17 250,00	CS VLASTNÍ
Celkem bez DPH						17 250,00	

Upozornění : V případě prodloužení ovladačícího řetízku pod hranu křídla ztrácí objednatel záruku na celou žaluzii, protože může dojít ke skřípnutí řetízku do spodních křidel okna a poškození žaluzie. Dále se záruka nevztahuje na vady způsobené tímto řetízem tzn. povrchová úprava a celobvodové kování popř. ostatní vady způsobené tímto prodloužením řetízku

6.5.2024




Soupis prací

S:		Výměna oken - Fasáda V						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava	
Díl:	786	Čalounické úpravy				3 450,00		
1	78662221R1	Prodloužení řetízku horizontální žaluzie o 800 mm nadsvětlíkové žaluzie pozice - O1,O5,O8,O9,O10,O11,O13	kus	23,000000	150,00	3 450,00	CS VLASTNÍ	
Celkem bez DPH							3 450,00	

Upozornění : V případě prodloužení ovládacího řetízku pod hranu křídla ztrácí objednatel záruku na celou žaluzii, protože může dojít ke skřípnutí řetízku do spodních křidel okna a poškození žaluzie. Dále se záruka nevztahuje na vady způsobené tímto řetízkiem tzn. povrchová úprava a celobvodové kování popř. ostatní vady způsobené tímto prodloužením řetízku

6.5.2024



Soupis prací

S:	Výměna oken - Fasáda VI							
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava	
Díl:	786	Čalounické úpravy				3 000,00		
1	78662221R1	Prodloužení řetízku horizontální žaluzie o 800 mm nadsvětlikové žaluzie pozice - O3,O7,O8,O12,O13,O16,O17,O18,O19	kus	20,00000	150,00	3 000,00	CS VLASTNÍ	
Celkem bez DPH						3 000,00		

Upozornění : V případě prodloužení ovládacího řetízku pod hranu křídla ztrácí objednatel záruku na celou žaluzii, protože může dojít ke skřípnutí řetízku do spodních křídel okna a poškození žaluzie. Dále se záruka nevztahuje na vady způsobené tímto řetízkiem tzn. povrchová úprava a celobvodové kování popř. ostatní vady způsobené tímto prodloužením řetízku

6.5.2024

1



Zhotovitel: Trustav s.r.o. K Popelce 2399/4, Praha 5	Změnový list - okna - č.17	Číslo dokumentu: 1
		Počet příloh: 1
		Účinnost od:

NÁZEV STAVBY

Výměna oken a oprava fasád na objektech nám. 14. října 1381/4 a Preslova 553/4 - budova 553/4 - Budova Preslova

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST:		Číslo: 44										
(méněpráce nebo vícepráce)												
Komu:	Tomáš Korálek	Od:	Ing. Jana Nováková									
Odesláno:	Poštou:	E-mail:	X									
		Osobně:										
		Kurýr:										
		Datum:	06.05.2021									
Předmět změny: 1. Prodloužení ovládacích řetězků žaluzií v nadsvětlíku Důvod změny: 1. Požadavek Investora POPIS ZMĚNY: / Popis původního řešení a nového řešení / Původně standardní dodání řetězku na délku žaluzie Nové řešení řetězek bude prodloužen o 800 mm oproti původnímu VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY: / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet / <table border="0"> <tr> <td>Přípočet:</td> <td>3 450,00</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Odpočet:</td> <td></td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Rozdíl ceny:</td> <td>3 450,00</td> <td>Kč</td> </tr> </table>				Přípočet:	3 450,00	Kč	Odpočet:		Kč	Rozdíl ceny:	3 450,00	Kč
Přípočet:	3 450,00	Kč										
Odpočet:		Kč										
Rozdíl ceny:	3 450,00	Kč										
Odsouhlasil a potvrdil: Zástupce Investora: Mgr. Tomáš Nový TDI stavby: Tomáš Korálek AD stavby: Ing. arch. Zuzana Brunclíková Zástupce Zhotovitele: Jan Syrový Toto Oznámení změny-Změnový list nesmí být považován za součást smlouvy. Změnový list bude vystaven Pokyn ke změně pokrývající daný rozsah prací a po jeho potvrzení budou práce prováděny. POKYN KE ZMĚNĚ: V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo <u>vydávám pokyn, abyste provedli následující změnu</u> prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu: Změna ceny v Kč: 3 450,00 Nový termín dokončení: Zodpovědný zástupce objednatele: Jméno: Mgr. Tomáš Nový podpis a razítko: Datum: Zodpovědný zástupce zhotovitele: Jméno: jméno podpis a razítko: Datum: Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny a objednatel se zavazuje tyto práce uhradit na základě provedeného rozsahu. Tento změnový list je současně závaznou objednávkou uvedených prací.												
Vydání čis.: 1	Změna čis.: 1	Výtisk čis.: 1	Strana čis.: 1 ze 2									
Initiátor změny:	Objednatel	Odpad na termín dokončení:	NE									
		Odpad na projekt:	NE									

Soupis prací

S: Výměna oken - Fasáda IV							
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl:	786	Čalounické úpravy				3 450,00	
1	78662221R1	Prodloužení řetízku horizontální žaluzie o 800 mm nadsvětlikové žaluzie pozice - O1, O3, O4, O5	kus	23,00000	150,00	3 450,00	CS VLASTNÍ
Celkem bez DPH						3 450,00	

Upozornění : V případě prodloužení ovládacího řetízku pod hranu křídla ztrácí objednatel záruku na celou žaluzii, protože může dojít ke skřípnutí řetízku do spodních křídel okna a poškození žaluzie. Dále se záruka nevztahuje na vady způsobené tímto řetízkiem tzn. povrchová úprava a celobvodové kování popř. ostatní vady způsobené tímto prodloužením řetízku

6.5.2024

