



MC05X01HAFRU

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 0046/0/OMI/16

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Čl. I**Smluvní strany**

- 1.1. Objednatel:** Městská část Praha 5
se sídlem: náměstí 14. října 4, 150 22 Praha 5
zastoupena: Mgr. Renátou Zajíčkovou, starostkou MČ Praha 5
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: [REDACTED]
č. ú.: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“, na straně jedné)

- 1.2. Zhotovitel:** Karlínblok s.r.o.
se sídlem: Perneroва 659/31a, 186 00 Praha 8 - Karlín
zastoupený: Ing. Robertem Weiszem, jednatelem společnosti
IČO: 02937182
DIČ: CZ02937182
bankovní spojení: [REDACTED]
č. ú.: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“, na straně druhé)

(objednatel a zhotovitel společně též jako „smluvní strany“)

Čl. II**Úvodní ustanovení**

- 2.1.** Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 14. 10. 2016 Smlouvu o dílo č. 0046/0/OMI/16 na zajištění předprojektové přípravy a zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen „DUR“) na realizaci investiční akce „**Letohrádek Portheimka čp. 68, Štefánikova 12, Praha 5 – Smíchov – studie a DUR**“ ve znění

Dodatku č. 1 č. 0046/1/OMI/16 ze dne 14. 8. 2018 (dále jen „Smlouva“) a ve znění Dodatku č. 2 č. 0046/2/OMI/16 ze dne 27. 4. 2021.

- 2.2. V průběhu realizace díla vznikla potřeba víceprací, a to z důvodu změny trasy plánované přípojky Pražské plynárenské Distribuce a.s.
- 2.3. Vícepráce spočívají v projednání změny trasy s Pražskou plynárenskou Distribucí, a.s. a nutnosti projednané změny zapracovat do projektové dokumentace. V průběhu projednávání přeložky kabelovodu společnosti CETIN a.s. vznikl požadavek od společnosti CETIN a.s. na posílení trasy uvedeného kabelovodu. Posílením kabelovodu by vedlo k záboru dosud nepostiženého pozemku v k.ú. Smíchov (729051) p.č. 70 a tím by došlo k nutnosti aktualizace vyjádření zejména MHMP jako vlastníka pozemku. Zároveň dochází ke kolizi s plánovanou přeložkou plynové přípojky. Vzhledem ke skutečnosti, že poloha přípojky je známa pouze dle vytýčení sítě společnosti Pražská plynárenská Distribuce a.s., lze předpokládat, že dojde ke kolizi s plánovaným kabelovodem společnosti CETIN a.s. Z důvodu této kolize a zároveň z důvodu vyloučení rizika pro budoucí realizaci (není známá skutečná poloha přípojky) a rizika pro provoz (může dojít k nízké kapacitě plynové přípojky) navrhuje zhotovitel změnu trasy dle zákresu v příloze.

III Předmět dodatku

- 3.1. Smluvní strany se uzavřením tohoto dodatku dohodly na rozšíření předmětu díla o dále specifikované vícepráce a změně termínů odevzdání dílčích částí díla. Rozšíření předmětu díla o vícepráce spočívající v závazku zhotovitele do všech částí díla dle čl. 3 odst. 3.1. písm. c) Smlouvy projednat změnu trasy s Pražskou plynárenskou Distribucí a.s. a zapracovat změnu do projektové dokumentace. Zhotovitel se tímto dodatkem zavazuje zapracovat změnu do projektové dokumentace vymezené v článku 3 odst. 3. 1. písm. b) Smlouvy a tuto dokumentaci předat objednateli způsobem a v počtu stanoveném v článku 3. odst. 3. 1. písm. b) Smlouvy, a to nejpozději do 30. 11. 2021.
- 3.2. Smluvní strany se dohodly, že čl. 3. odst. 3. 3. písm. c) Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„c) dílo dle čl. 3 odst. 3.1. písm. c) smlouvy vč. zajištění stanovisek dotčených orgánů a podání žádosti o územní rozhodnutí se stanovuje nejpozději do 30. 11. 2021;“

- 3.3. Seznam příloh Smlouvy se rozšiřuje o novou přílohu č. 3 Smlouvy a to:

„Příloha č. 3 – LETOHRÁDEK PORTHEIMKA - STUDIE, ARCHITEKTONICKÁ STUDIE 11/2016“,

která je zároveň nedílnou součástí a přílohou číslo 1 tohoto dodatku č. 3.

- 3.4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. Smluvní strany pro vyloučení všech pochybností uvádějí, že cena díla stanovená v článku 4 odst. 4. 1. Smlouvy se nemění (práce sjednané v tomto dodatku nezpůsobují zvýšení ceny díla).

Čl. IV


Závěrečná ustanovení

- 4.1. Smluvní strany uvádějí, že Smlouva byla uzavřena na veřejnou zakázku malého rozsahu, přičemž Smluvní strany shodně prohlašují, že při analogickém použití zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na věc, by byly splněny podmínky pro změnu závazku ze Smlouvy zakotvené v ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb..
- 4.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, platném znění.
- 4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v Registru smluv podle § 5 odst. 2) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů ode dne podpisu dodatku poslední smluvní stranou, které provede objednatel. Strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů v dodatku uveřejněné v registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dohodě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.4. Tento dodatek byl vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž čtyři (4) výtisky obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel.
- 4.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části č. 35/921/2021 ze dne 28. 07. 2021.
- 4.6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Přílohy:


Příloha č. 1 – „LETOHRÁDEK PORTHEIMKA – STUDIE, ARCHITEKTONICKÁ
STUDIE 11/2016“

V Praze dne 30-07-2021




Mgr. Renáta Zajíčková,
starostka MČ Praha 5

V Praze dne 30.7.2021



za zhotovitele.
Ing. Robert Weisz
jednatel spol. Karlínblok s.r.o.



Pohled na ulici Matoušova

