



**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č.
0051/0/OPRI/21**

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

- 1.1. **Objednatel:** Městská část Praha 5
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: Mgr. Renátou Zajíčkovou, starostkou MČ Praha 5
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 27-2000857329/0800
(dále jen „Objednatel“)
- 1.2. **Zhotovitel:** Čermák a Hrachovec a.s.
se sídlem: Smíchovská 31, 155 00 Praha 5
zastoupená: Ing. Milanem Pavličem, generálním ředitelem na základě plné moci
IČO: 26212005
DIČ: CZ26212005
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 7504682/0800
(dále jen „Zhotovitel“)

(společně jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě také též „Smluvní strana“)

II. Úvodní ustanovení

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 27. 10. 2021 Smlouvu o dílo č. 0051/0/OPRI/21 na realizaci díla v rámci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Zvýšení možnosti parkování v ulici Lohnského“ (dále jen „Smlouva“) a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou cenu ve výši 898 932,68,- Kč bez DPH, tj. 1 087 708,54,- Kč vč. DPH.
- 2.2. Tento dodatek č. 2 (dále jen „dodatek“) se uzavírá z nutnosti prodloužení doby realizace stavby z důvodu prodloužení inženýrské činnosti za účelem získání souhlasných stanovisek dotčených orgánů, dořešení dopravního značení a zajištění kolaudačního souhlasu.

III. Předmět dodatku

- 3.1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je změna termínu dokončení díla. Vzhledem k objektivním okolnostem vzniká vynucená potřeba změny v podobě prodloužení doby realizace díla včetně zajištění správního rozhodnutí o povolení k užívání nebo uvedení do provozu pro provedené dílo. Okolnosti, které způsobily vynucený posun sjednaného termínu dokončení bezvadného díla, jsou následující:
- Jedná se o prodloužení doby pro zajištění stanovisek dotčených orgánů, dořešení dopravního značení a zajištění kolaudačního souhlasu.

- 3.2. Smluvní strany se dohodly, že čl. 5. odst. 5.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„5.1. Zhotovitel se zavazuje zabývat provádním Díla nejpozději do 7 (sedmi) kalendářních dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy podle článku 12 odstavce 12.18 této smlouvy s tím, že celé a řádně dokončené Dílo podle čl. 3 odstavce 3.1 až 3.6 této Smlouvy předá Objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do 30. 8. 2022.“

- 3.3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
- 4.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v Registru smluv podle § 5 odst. 2) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů ode dne podpisu dodatku poslední smluvní stranou, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů ve smlouvě či dodatku uveřejněném v registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.4. Tento dodatek je zpracován v 5 (pěti) vyhotoveních v českém jazyce s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 4 (čtyři) vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 (jedno) vyhotovení.
- 4.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části č. 33/909/2022 ze dne 25.07.2022.


Za Objednatele:

V Praze dne

03-08-2022



Za Zhotovitele:



Ing. Milan Pavlic
generální ředitel

